




MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Parcela 11-21

20 ABR 2021

1) copia de oficio
CONTRALORÍA
 GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SECRETARÍA DE GOBIERNO / MG/182/2021
2) feja en copia simple.

LIC. BLANCA JUDITH DÍAZ DELGADO
 COORDINADORA ESTATAL DE PROGRAMAS
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 PRESENTE.-



Por medio de este conducto me permito enviarle el 1er. Informe Trimestral Físico-Financiero del Programa Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2021. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 31 de Marzo del año 2021.


Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.



ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L. A 15 DE ABRIL DEL 2021.


ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



Subsecretaría de FPGS
 C.P. José Ricardo Valadez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
 Archivo
 C.P.G. / Carmen



Blvd. Heberto Castillo #200
 Colonia Paseo de las Mimas,
 García, Nuevo León, C.P. 66001
 Teléfonos 81243900 y 812488000RA:



10:2 ch



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2021

PERÍODO DEL 01/01/DE 2021 AL 31/03/ DE 2021.

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)


ESTADO: NUEVO LEÓN


MUNICIPIO: GARCÍA

FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021 (RAMO 33)

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
05	ABRIL	2021

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS					
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	1	RECURSOS APROBADOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	GARCÍA	0%	0%		26.863.081,00	26.863.081,00					0,00	0,00											
SUMA DE LA HOJA								26.863.081,00	26.863.081,00					0,00	0,00											
SUBTOTAL								26.863.081,00	26.863.081,00					0,00	0,00											
SUMA TOTAL								26.863.081,00	26.863.081,00					0,00	0,00											


 ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



20 ABR 2021

