




MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

10:31 hrs Se recibe en copia



CONTRALORÍA
GABINETE DE BUEN GOBIERNO

10:55
07 ABR 2022

García, N.L. a 05 de abril del 2022
No. de Oficio: SOP/MG/075/2022

RECIBIDO
3 folios en copia simple

ING. HERNÁN GABRIEL AGUÍNAGA ÁLVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el 1er. Informe Trimestral Físico-Financiero de las obras que fueron aprobadas a través del Fondo de Ultracrecimiento, Fortalecimiento Municipal y Fondo de Desarrollo Municipal del Ejercicio 2021. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 31 de marzo del año 2022.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.




07 ABR 2022
María 11:00am
RECIBIDO

SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN



ATENTAMENTE



ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Lic. Martha Herrera González / Secretaría de Igualdad e Inclusión
- c.c.p. Lic. María Teresa Herrera Tello / Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
- c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ C.P. José Ricardo Valadez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. Archivo
- CTG /Carmen



www.garcia.gob.mx

Av. Heberto Castillo #200, Col. Paseo De Las Minas, García, N.L.

C.P. 66000

Tel. 81-81-24-88-00




ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO




FONDO DE ULTRACRECIMIENTO
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2022
 PERÍODO DEL 01/01/DE 2022 AL 31/03/ DE 2022.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
04	ABRIL	202

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES						
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS							
URBANIZACION	N/A	1	RECURSOS APROBADOS PARA OBRAS DEL FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	GARCÍA	0%	0%		19,198,687.00		19,198,687.00																		
SUMA DE LA HOJA								19,198,687.00		19,198,687.00																		
SUBTOTAL								19,198,687.00		19,198,687.00																		
SUMA TOTAL								19,198,687.00		19,198,687.00																		



[Handwritten Signature]
 ARG. CIPRIANO TORRES GARCIA
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS





ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2022

PERÍODO DEL 01/01/DE 2022 AL 31/03/ DE 2022.

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
04	ABRIL	2022

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS					
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-01/22-IR	Construcción de drenaje sanitario para conexión en parque acuático..	Col. San José 3 Sector García, N.L.	100%	100%	01/02/2022 AL 02/03/2022	1,052,214.05		1,052,214.05				1,039,413.19		1,039,413.19			ml	154.40			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-04/22-IR	Rehabilitación de rejillas en obras pluviales.	En calle de 16 de Septiembre cruz con calle Villa Fuerte y Calle Fr. Andrés de Olmo, Col. Las Villas Municipio de García, Nuevo León.	100%	96%	15/02/2022 AL 16/03/2022	810,605.10		810,605.10				765,136.54		765,136.54			m2	24.35			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-05/22-IR	Rehabilitación de canal existente y construcción de obra pluvial.	En calle Real de Minas cruce con minería, Col. Valle de Lincoln, García, Nuevo León.	100%	30%	01/03/2022 AL 30/03/2022	2,036,312.51		2,036,312.51				605,394.86		605,394.86			ml	23.17			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-06/22-IR	Rehabilitación de alumbrado público.	En Av. Heberto Castillo entre Luis Donald Colosio y Libramiento Noreste y En Av. Luis Donald Colosio desde Heberto Castillo hasta Libramiento Noreste, Municipio de García, N.L.	5%	30%	01/03/2022 AL 28/06/2022	1,640,959.75		1,640,959.75				486,768.79		486,768.79			pzas.	122.00			En Proceso.			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-07/22-AD	Rehabilitación de rejillas en obra pluvial.	En Av. Colon en su cruce con calle Zaragoza Col. Centro en Municipio de García, Nuevo León.	100%	100%	21/02/2022 AL 07/03/2022	340,049.80		340,049.80				298,973.31		298,973.31			m2	8.19			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-08/22-AD	Construcción de banquetas.	En Col. Las Lomas Sector Bosques en Av. Bosques de Las Lomas Entre Ruiz Cortines y Av. Lincoln García, Nuevo León.	100%	100%	21/02/2022 AL 07/03/2022	251,592.57		251,592.57				246,811.54		246,811.54			m2	323.10			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-10/22-AD	Rehabilitación y construcción de cordones.	En Av. Luis Donald Colosio, entre Heberto Castillo y Libramiento Noreste en Municipio García, Nuevo León.	100%	0%	01/03/2022 AL 15/03/2022	434,829.80		434,829.80				0.00		0.00			ml	2,334.00			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-11/22-AD	Construcción de muro de contención con concreto reforzado etapa 2 en deslave de carril en un costado de canal pluvial.	Calle Capellanía y Mezquites y Abeto, Colonia Real de Capellanía García N.L.	100%	0%	01/03/2022 AL 15/03/2022	412,170.86		412,170.86				0.00		0.00			ml	18.30			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-12/22-AD	Renivelación de pavimento en diferentes zonas.	En el Municipio de García, Nuevo León.	100%	0%	01/03/2022 AL 15/03/2022	446,290.22		446,290.22				0.00		0.00			m2	547.92			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-14/22-IR	Construcción de andadores.	A lo Largo Av. Bicentenario, Col. Mitras Bicentenario, García, N.L.	1%	0%	28/03/2022 AL 26/05/2022	1,790,605.67		1,790,605.67				0.00		0.00			m2	2,171.86			En Proceso.			
SUMA DE LA HOJA								9,215,630.33		9,215,630.33				3,442,498.23		3,442,498.23										
SUBTOTAL								9,215,630.33		9,215,630.33				3,442,498.23		3,442,498.23										
SUMA TOTAL								9,215,630.33		9,215,630.33				3,442,498.23		3,442,498.23										





ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2022
 PERÍODO DEL 01/01/DE 2022 AL 31/03/ DE 2022.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
04	ABRIL	2022

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES				OBSERVACIONES					
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS							
URBANIZACION	N/A	1	RECURSOS APROBADOS PARA OBRAS DEL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	GARCÍA	0%	0%		17,862,323.00		17,862,323.00																		
SUMA DE LA HOJA								17,862,323.00		17,862,323.00																		
SUBTOTAL								17,862,323.00		17,862,323.00																		
SUMA TOTAL								17,862,323.00		17,862,323.00																		


 ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

