

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A INSTITUCIONES
Y ORGANISMOS INTERESTATALES

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
Administración 2015-2018

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
RECIBIDO
13 JUL 2018
POR: *[Handwritten Signature]*
HORA: *6:03 pm*

SOP/IMG/356/2018

LIC. RICARDO ANTONIO BRANDI PATIÑO
DELEGADO
SEDESOL EN N.L.
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el 2do. Informe Trimestral Físico-Financiero de las obras que fueron aprobadas a través del Programa Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2018. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 30 de Junio del año 2018.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
RECIBIDO
13 JUL 2018
POR: *[Handwritten Signature]*
HORA: *19:23 horas*

ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L. A 06 DE JULIO DEL 2018.

ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALÍA MAYOR
RECIBIDO
13 JUL 2018
DEPARTAMENTO
OFICIALÍA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
RECIBIDO
13 JUL 2018
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

c.c.p. Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
c.c.p. Lic. Eugenio Montiel Amoroso / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
c.c.p. Lic. Jorge Guadalupe Galyán González / Auditor Superior del Estado de Nuevo León
c.c.p. Lic. P. Nora Elia Cantú Suárez / Contraloría General, Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de N.L.
c.c.p. Lic. Juan Ramón Gabriel Aguilera Álvarez / Encargado del Despacho de Atención de Municipios
c.c.p. Lic. Martha Patricia Hernández Franco / Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal
c.c.p. / Lic. Oscar Omar Treviño Moyeda / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
c.c.p. Archivo
JEFL /Carmen**

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
13 JUL 2018

SEDESOL
DELEGACIÓN NUEVO LEÓN
RECIBIDO
17 JUL 2018

www.garcia.gob.mx
Boulevard Heberto Castillo 200
Col. Paseo de las Minas, García, N.L., 66001
Tel. 8124 8800

RECIBIDO
POR: *[Handwritten Signature]* HORA: *4:19 pm.*
- REMITE (1) ANEXO EN COPIA SIMPLE.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)

EJERCICIO 2018

PERÍODO DEL 01/04/DE 2018 AL 30/06/ DE 2018.

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018 (RAMO 33)

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	JULIO	2018

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACION					
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-01/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	EN CALLE NUEVA ESPERANZA COL. RENACIMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	90%	82%	03/05/2018 AL 02/07/2018	851,560.47	851,560.47					692,350.25	692,350.25				ML	425			EN EJECUCION			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-02/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.	EN CALLE NUEVA ESPERANZA COL. RENACIMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	30%	30%	03/05/2018 AL 02/07/2018	620,000.00	620,000.00					185,067.37	185,067.37				ML	425			EN EJECUCION			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-03/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	EN CALLE NUEVA ESPERANZA COL. RENACIMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	30%	30%	03/05/2018 AL 02/07/2018	800,000.00	800,000.00					239,282.18	239,282.18				ML	380			EN EJECUCION			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-04/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS	EN COL. RENACIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	90%	89%	03/05/2018 AL 01/08/2018	1,498,952.00	1,498,952.00					1,336,792.68	1,336,792.68				M2	700			EN EJECUCION			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-05/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	EN CALLE DALIA ENTRE AV. MARAVILLAS Y CAMINO A LOS MONTEROS COL. BUGAMBILIAS, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	95%	99%	03/05/2018 AL 01/08/2018	556,554.95	556,554.95					548,334.85	548,334.85				LUMINARIA	12			EN EJECUCION			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-01/2018-AD	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	EN CALLE RÍO PESQUERÍA ENTRE CALLE CHIAPAS HEROICO Y CALLE FRANCISCO VILLA COL. AVANCE POPULAR, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	04/05/2018 AL 03/07/2018	341,515.60	341,515.60					340,149.53	340,149.53				LUMINARIA	8			TERMINADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-02/2018-AD	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	EN CALLE CIPRES AV. MARAVILLAS Y CALLE BUGAMBILIAS COL. LOS NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	90%	30%	04/05/2018 AL 03/07/2018	249,026.37	249,026.37					74,184.34	74,184.34				LUMINARIA	6			EN EJECUCION			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-03/2018-AD	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	EN CALLE ELOTE COL. LOS NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	95%	98%	04/05/2018 AL 03/07/2018	383,057.80	383,057.80					372,508.96	372,508.96				LUMINARIA	7			EN EJECUCION			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-06/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	EN CALLE RÍO PESQUERÍA ENTRE CALLE CHIAPAS HEROICO Y CALLE FRANCISCO VILLA COL. AVANCE POPULAR, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	08/05/2018 AL 07/07/2018	1,100,000.00	1,100,000.00					1,095,592.61	1,095,592.61				M2	1,025			TERMINADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-07/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	EN COL. AVANCE POPULAR EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	30%	30%	08/05/2018 AL 07/07/2018	600,000.00	600,000.00					179,313.09	179,313.09				M2				EN EJECUCION			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-08/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	EN CALLE PUEBLO EN LUCHA COL. NUEVO AMANECER, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	60%	60%	08/05/2018 AL 05/09/2018	3,425,000.00	3,425,000.00					2,041,432.20	2,041,432.20				ML				EN EJECUCION			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-09/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	EN COL. VALLES DEL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	90%	99%	08/05/2018 AL 06/08/2018	1,300,528.64	1,300,528.64					1,285,836.66	1,285,836.66				LUMINARIA				EN EJECUCION			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-01/2018-CP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE COL. NUEVO AMANECER DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	40%	31%	22/05/2018 AL 19/10/2018	7,419,797.45	7,419,797.45					2,293,884.24	2,293,884.24				ML				EN EJECUCION			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-10/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD	EN AV. LOS LAGOS CRUZ CON AV. PRADERAS COL. PARAJE SAN JOSÉ, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	30%	30%	14/06/2018 AL 12/10/2018	3,350,000.00	3,350,000.00					1,003,885.70	1,003,885.70				M2				EN EJECUCION			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-PS-SOP-FISM-01/2018-IR	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	EN AV. LOS LAGOS CRUZ CON AV. PRADERAS COL. PARAJE SAN JOSÉ, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	0%	0%		1,200,000.00	1,200,000.00					0.00	0.00				M2	180			EN PROCESO DE LICITACION			
	N/A		PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM)	GARCÍA				498,863.02	498,863.02					0.00	0.00											
	N/A		GASTOS INDIRECTOS	GARCÍA				748,294.52	748,294.52					0.00	0.00											
SUMA DE LA HOJA								24,943,150.82	24,943,150.82					11,688,614.66	11,688,614.66											
SUBTOTAL								24,943,150.82	24,943,150.82					11,688,614.66	11,688,614.66											
SUMA TOTAL								24,943,150.82	24,943,150.82					11,688,614.66	11,688,614.66											

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
R 13 JUL 2018
POR: JCD/Dir
HORA: 6:03 am

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
13 JUL. 2018

ING. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCÍA N.L.

ASENL
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
13 JUL 2018
R RECIBIDO
HORA: 4:19 p.m.

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALÍA MAYOR
R RECIBIDO
13 JUL 2018
DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N. L.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
R RECIBIDO
13 JUL 2018
POR: M...
HORA: 17:24 horas

SEDESOL
DELEGACIÓN NUEVO LEÓN
R RECIBIDO
17/Jul/18

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSRIA DE EGRESOS
R RECIBIDO
11 JUL. 2018
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

se envia copia simple de obra SOP/NG/1856/2018 y copia simple de presupuesto

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
Administración 2015-2018

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



SOP/IMG/357/2018

ING. HERNÁN GABRIEL AGUIÑAGA ÁLVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE ATENCIÓN DE MUNICIPIOS
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el 2do. Informe Trimestral Físico-Financiero de las obras que fueron aprobadas a través del Fondo de Ultracrecimiento, Fortalecimiento Municipal y Fondo de Desarrollo Municipal del Ejercicio 2018. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 30 de Junio del año 2018.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.

ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L. A A 06 DE JULIO DEL 2018.





ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Lic. Eugenio Montiel Amoroso / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Dr. Jorge Guadalupe Galván González / Auditor Superior del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ C.P. Nora Elia Cantú Suárez / Contralor General/ Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de N.L.
- c.c.p./ Lic. Martha Patricia Hernández Franco / Secretaria de Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ Lic. Oscar Omar Treviño Moyeda / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal

c.c.p. Archivo
JEFL /Carmen*

www.garcía.gob.mx
Boulevard Heberto Castillo 200
Col. Paseo de las Minas, García, N.L., 66001
Tel. 8124 8800



FONDO DE ULTRACRECIMIENTO
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2018
 PERÍODO DEL 01/04/DE 2018 AL 30/06/ DE 2018.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	JULIO	2018



PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS		
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FUC-01/2018-IR	REHABILITACION DE PAVIMENTO	EN CALLE CUARTA ENTRE JUAREZ Y PROL. HIDALGO EN COL. LA CRUZ.	100%	100%	17/02/2018 AL 19/04/2018	1,031,119.00		1,031,119.00				1,007,272.01		1,007,272.01			M2	646.36			TERMINADA	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FUC-02/2018-IR	REHABILITACION DE CAMINO	EN CAMINO AL EJIDO LA CANDELARIA EN GARCIA, N.L.	90%	98%	30/05/2018 AL 28/08/2018	3,227,212.80		3,227,212.80			\$3,162,626.36		\$3,162,626.36			M2	10,545			EN EJECUCION		
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FUC-03/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	EN CALLE GENERAL TREVIÑO COL. CENTRO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	30/05/2018 AL 28/08/2018	869,331.26		869,331.26			\$863,093.95		\$863,093.95			LUMINARIA	14			TERMINADA		
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FUC-04/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO	EN CALLE CEREZO ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE ZACATECAS COL. AMPLIACIÓN LOS NOGALES EN GARCIA, N.L.	90%	30%	07/08/2018 AL 06/08/2018	1,595,928.00		1,595,928.00			\$477,785.57		\$477,785.57			LUMINARIA	25			EN EJECUCION		
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FUC-05/2018-IR	PAVIMENTACIÓN DE CALLE	CALLE HIERRO ENTRE POTASIO Y TITANIO COL. PASEO DE LAS MINAS EN GARCIA, N.L.	30%	30%	07/08/2018 AL 06/08/2018	1,106,133.57		1,106,133.57			330,787.73		330,787.73			M2	1,125			EN EJECUCION		
SUMA DE LA HOJA								7,829,724.63		7,829,724.63			8,841,565.62		8,841,565.62									
SUBTOTAL								7,829,724.63		7,829,724.63			8,841,565.62		8,841,565.62									
SUMA TOTAL								7,829,724.63		7,829,724.63			8,841,565.62		8,841,565.62									

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSRIA. DE EGRESOS
RECIBIDO
 11 JUL. 2018
 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES

[Signature]
 ING. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCIA N.L.

H. CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALÍA MAYOR
RECIBIDO
 13 JUL 2018
 DEPARTAMENTO OFICIALÍA DE PARTES
 MONTERREY, N. L.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
RECIBIDO
 13 JUL 2018
 POR: *[Signature]*
 HORA: 6:03pm

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
 13 JUL 2018
 POR: *[Signature]*
 HORA: 17:26horas

[Signature]
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
 13 JUL. 2018

A SENL
 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
RECIBIDO
 13 JUL 2018
 POR: *[Signature]*
 HORA: 9:39 P.M.

Se recibe copia simple de oficio
 SOP/MA/357/2018
 y copia simple de trimestral.

**FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2018
PERÍODO DEL 01/04/DE 2018 AL 30/06/ DE 2018.
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)**

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	JULIO	2018

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS				
URBANIZACION	N/A	MGNL-PS-SOP-FORTAMUN-01/2018-IR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARABUSES	EN ESTACIÓN DE TRASFERENCIA DE TRANSPORTE URBANO COL. HACIENDA DEL SOL EN GARCÍA, N.L.	100%	100%	02/02/2018 AL 03/04/2018	2,220,000.00		2,220,000.00					2,077,142.40		2,077,142.40			PARABUS	6			TERMINADA	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE RETORNO VIAL.	EN AV LINCOLN COL. LOS PARQUES EN GARCÍA, N.L.	100%	100%	02/02/2018 AL 03/04/2018	900,000.00		900,000.00					872,130.69		872,130.69			M2	251.70			TERMINADA	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2018-AD	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO	EN PASO PEATONAL LINCOLN FRENTE A ENTRADA A LA COL. SAN BLAS DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	10/03/2018 AL 24/04/2018	200,000.00		200,000.00					171,972.96		171,972.96			LUMINARIA	6			TERMINADA	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FORTAMUN-02/2018-AD	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO.	EN AV LAS TORRES ENTRE COL SAN MATEO Y LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO COL. PASEO DE CAPELLANÍA DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	10/03/2018 AL 24/04/2018	300,000.00		300,000.00					287,409.14		287,409.14			LUMINARIA	7			TERMINADA	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FORTAMUN-03/2018-AD	SUMINISTRO, MODIFICACION Y REUBICACIÓN DE SEÑALAMIENTO.	EN AV LINCOLN Y RETORNO A EL FRACCIONAMIENTO LOS PARQUES, GARCÍA, N.L.	100%	100%	10/03/2018 AL 24/04/2018	350,000.00		350,000.00					321,485.88		321,485.88			PZAS	5			TERMINADA	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FORTAMUN-04/2018-AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARABUSES Y BICI RACK.	EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	95%	94%	04/04/2018 AL 04/05/2018	371,200.00		371,200.00					345,100.00		345,100.00			PZAS	7			EN EJECUCION	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FORTAMUN-02/2018-IR	TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE CARRIL LATERAL SOBRE ACOTAMIENTO.	EN AV LINCOLN FRENTE A LA COL. LOMAS JARDIN EN GARCÍA, N.L.	70%	69%	19/04/2018 AL 18/06/2018	3,100,000.00		3,100,000.00					2,055,799.98		2,055,799.98			M2	1232.79			EN EJECUCION	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FORTAMUN-05/2018-AD	ILUMINACIÓN EN ESTACIÓN DE PARABUS	EN BLVD HEBERTO CASTILLO FRENTE A EDIFICIO DE POLICIA Y TRANSITO CCOF	100%	100%	25/05/2018 AL 24/06/2018	325,000.00		325,000.00					288,895.59		288,895.59			PZAS	6			TERMINADA	
SUMA DE LA HOJA								7,766,200.00		7,766,200.00					6,419,936.64		6,419,936.64								
SUBTOTAL								7,766,200.00		7,766,200.00						6,419,936.64		6,419,936.64							
SUMA TOTAL								7,766,200.00		7,766,200.00						6,419,936.64		6,419,936.64							

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALÍA MAYOR
RECIBIDO
13 JUL 2018
DEPARTAMENTO
OFICIALÍA DE PARTES
MONTERREY, N. L.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
R RECIBIDO O
13 JUL 2018
POR: *J. Cruz*
HORA: *6:03pm*

SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSRIA. DE EGRESOS
RECIBIDO
11 JUL 2018
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS
Y ORGANISMOS PARASTATALES

[Signature]
ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCÍA N.L.

ASENL
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
13 JUL 2018
RECIBIDO
POR: *Acuña*
HORA: *4:19pm*

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2018

PERÍODO DEL 01/04/DE 2018 AL 30/06/ DE 2018.

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	JULIO	2018



PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES					
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS						
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FDM-01/2018-IR	REHABILITACIÓN DE CAMINO	EN CAMINO A EJIDO RINCONADA TRAMO ENTRE CARRETERA A SALTILLO Y ESCUELA PRIMARIA EJIDO RINCONADA	95%	41%	29/05/2018 AL 27/08/2018	3 399 672 92		3 399 672 92					1 398 185 94		1 398 185 94			M2	12 825			EN EJECUCION			
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FDM-02/2018-IR	PAVIMENTACION DE CALLE.	EN CALLE POTASIO ENTRE HIERRO Y HEBERTO CASTILLO COL. PASEO DE LAS MINAS GARCIA N.L.	30%	30%	29/05/2018 AL 27/08/2018	2 679 714 00		2 679 714 00				\$802 820 28		\$802 820 28			M2	2 427			EN EJECUCION				
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FDM-03/2018-IR	PAVIMENTACION DE CALLE.	EN CALLE TREVIÑO ENTRE ZUAZUA Y JESUS FERNANDEZ COL. CENTRO DE GARCIA, N.L.	80%	72%	29/05/2018 AL 27/08/2018	1 692 765 35		1 692 765 35				\$1 210 837 05		\$1 210 837 05			M2	1 506			EN EJECUCION				
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FDM-04/2018-IR	CORTE Y RENOVACIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL.	EN AVE. SAN SEBASTIAN COL. REAL DE CAPELLANIA DE GARCIA, N.L.	90%	30%	31/05/2018 AL 29/08/2018	842 969 26		842 969 26				251 976 27		251 976 27			M2	4 825 26			EN EJECUCION				
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FDM-05/2018-IR	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	EN AVE. LAS VILLAS COL. PRIVADA DE LAS VILLAS GARCIA, N.L.	30%	30%	05/06/2018 AL 04/08/2018	2 994 892 46		2 994 892 46				897 272 06		897 272 06			M2	1 028			EN EJECUCION				
SUMA DE LA HOJA								11 610 013 99		11 610 013 99				4 561 091 60		4 561 091 60											
SUBTOTAL								11 610 013 99		11 610 013 99				4 561 091 60		4 561 091 60											
SUMA TOTAL								11 610 013 99		11 610 013 99				4 561 091 60		4 561 091 60											

H. CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALÍA MAYOR
RECIBIDO
 13 JUL 2018
 DEPARTAMENTO
 OFICIALIA DE PARTES
 MONTERREY, N. L.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS
 Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
R 13 JUL 2018 **O**
 POR: *J. Torres*
 HORA: *6:03 pm*

SECRETARÍA DE FINANZAS Y
 TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSRIA. DE EGRESOS
RECIBIDO
 11 JUL. 2018
 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS
 Y ORGANISMOS PARA ESTATALES

[Signature]
 ING. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCIA N.L.

ASENL
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
RECIBIDO
 13 JUL 2018
 POR: *[Signature]* HORA: *4:39 P.M.*

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS