



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
GARCÍA NUEVO LEÓN 2021-2024



CONTRALORÍA
GABINETE DE BUEN GOBIERNO

García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024



IGUALDAD E INCLUSIÓN
GABINETE DE IGUALDAD PARA TODAS LAS PERSONAS

17 JUL 2023
12:25pm
RECIBIDO

SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

18:38
17 JUL 2023

RECIBIDO

García, N.L. a 14 de julio del 2023
No. de Oficio: SOP/MG/377/2023
Alcivar
Clanero
(3) folios en copia simple

ING. HERNÁN GABRIEL AGUIÑAGA ÁLVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el 2do. Informe Trimestral Físico-Financiero de las obras que fueron aprobadas a través del Fondo de Ultracrecimiento, Fondo de Desarrollo Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), Ejercicio 2023. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 30 de junio del año 2023.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
17 JUL 2023
POR: hazoo9
HORA: 12:09

= anexa 3- tres folios =

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
17 JUL 2023
12:08 hrs
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

ATENTAMENTE

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

DAMOP
17/07/2023
11:30
K/hf.

- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Lic. Martha Herrera González / Secretaría de Igualdad e Inclusión
- c.c.p Lic. María Teresa Herrera Tello / Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
- c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ C.P. José Ricardo Valadez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. Archivo
- CTG /Carmen

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
RECIBIDO
17 JUL 2023
POR: Rocio R.
HORA: 19:05 hrs



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO

FONDO DE ULTRACRECIMIENTO
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2023
 PERÍODO DEL 01/04/DE 2023 AL 30/06/ DE 2023.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
03	JULIO	2023

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES										
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS											
URBANIZACION	N/A	1	RECURSOS APROBADOS PARA OBRAS DEL FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	GARCÍA	0%	0%		22,495,472.00		22,495,472.00																						
SUMA DE LA HOJA								22,495,472.00		22,495,472.00																						
SUBTOTAL								22,495,472.00		22,495,472.00																						
SUMA TOTAL								22,495,472.00		22,495,472.00																						



17 JUL 2023

RECIBIDO

SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



DAMP
 17/07/2023
 11:30 p.



FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2023
 PERÍODO DEL 01/04/DE 2023 AL 30/06/ DE 2023.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
03	JULIO	2023

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES						
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS							
URBANIZACION	N/A	1	RECURSOS APROBADOS PARA OBRAS DEL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	GARCÍA	0%	0%		20,530,973.00		20,530,973.00																		
SUMA DE LA HOJA								20,530,973.00		20,530,973.00																		
SUBTOTAL								20,530,973.00		20,530,973.00																		
SUMA TOTAL								20,530,973.00		20,530,973.00																		



17 JUL 2023

RECIBIDO
 SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

[Handwritten Signature]
 ARQ. CIRIANO TORRES GARCÍA
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



DAMOP
 17/07/2023
 1130
[Handwritten Signature]



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2023
 PERÍODO DEL 01/04/DE 2023 AL 30/06/ DE 2023.

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
03	JULIO	2023

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONE			
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS				
					URBANIZACION	N/A		OP-MGNL-FTM-02/23-AD	Construcción de banquetas.	En calle Cerritos, Col. Villa Azul, Municipio De García, Nuevo León.	100%	100%	14/02/2023 AL 28/02/2023	105,137.99		105,137.99					99,881.12			99,881.12	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-03/23-AD	Construcción de barda perimetral para protección y seguridad de los ciudadanos.	En Col. Valle de Lincoln, Sector M y Col Real de Capellania en Av. Las Torres y calle Murcia, Municipio de García, N.L.	100%	100%	14/02/2023 AL 28/02/2023	128,014.05		128,014.05				121,741.00		121,741.00			m2	84.12			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-04/23-AD	Reparación de obra de salida de drenaje pluvial.	En calle Venustiano Carranza, entre Prolongación Juárez y Morelos, Col. Jose Páez, Municipio de García, Nuevo León.	100%	100%	14/02/2023 AL 28/02/2023	301,507.13		301,507.13				295,506.90		295,506.90			ml	12.22			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-05/23-AD	Rehabilitación de imbornales en drenaje pluvial.	En calle Mineros, Col. Valle de Lincoln, Municipio de García, Nuevo León.	100%	100%	14/02/2023 AL 28/02/2023	481,531.93		481,531.93				471,901.80		471,901.80			m2	14.62			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-06/23-AD	Rehabilitación de rejilla en drenaje pluvial	Entre Misión Arcos y Misión Apenco, Col Misión San Juan, Municipio de García, Nuevo León.	100%	100%	14/02/2023 AL 28/02/2023	315,167.60		315,167.60				310,439.98		310,439.98			m2	9.55			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-07/23-IR	Construcción de andadores peatonales para seguridad de la ciudadanía	En Av. Prol. Ruiz Cortinez, Col. Samsara y Andara, en el Municipio de García, N.L.	100%	100%	14/03/2023 AL 12/05/2023	2,608,258.43		2,608,258.43				2,585,891.39		2,585,891.39			m2	1484.2			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-09/23-IR	Rehabilitación de alumbrado público.	En Carretera Industrial entre Av. del Sol y Libramiento Noreste, en el Municipio de García, N.L.	100%	30%	14/03/2023 AL 12/04/2023	1,453,182.07		1,453,182.07				431,538.36		431,538.36			pzas.	55			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-10/23-AD	Construcción y rehabilitación de jardineras en camellón central.	En Av. Heberto Castillo desde Hacienda del Sol Hasta Av. Las Villas, en el Municipio de García, N.L.	100%	100%	17/04/2023 AL 01/05/2023	470,024.84		470,024.84				457,821.20		457,821.20			m2	830.72			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-11/23-AD	Rehabilitación de rejacero, reconstrucción de camellón en caseta, rehabilitación de canal pluvial	En Col. Héroes de Capellania, Sector Bosques de Sibiria, Cecyfe En Av. Titánico, Col. Paseo de las Minas, Municipio de García N.L.	100%	100%	17/04/2023 AL 01/05/2023	441,844.60		441,844.60				432,217.75		432,217.75			m2	786.56			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-12/23-AD	Construcción cruce peatonal y reconstrucción de vialidad mediante concreto estampado.	En Av. Heberto Castillo y an calle Profesor Victoriano Treviño y calle Garza Ayala, Cabecera Municipal, Municipio De García N.L.	100%	100%	17/04/2023 AL 01/05/2023	197,086.89		197,086.89				190,009.25		190,009.25			m2	68.04			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-16/23-CP	Construcción de juzgado cívico municipal.	Ubicado dentro de las instalaciones del CCOP, en Av. Heberto Castillo y Hacienda Casa Grande, Col. Hacienda del Sol, en el Municipio de García Nuevo León.	30%	30%	18/05/2023 AL 14/09/2023	6,100,109.69		6,100,109.69				1,808,712.32		1,808,712.32			m2	284.36			En Proceso.		
SUMA DE LA HOJA								12,601,865.22		12,601,865.22				7,205,661.07		7,205,661.07									
SUBTOTAL								12,601,865.22		12,601,865.22				7,205,661.07		7,205,661.07									
SUMA TOTAL								12,601,865.22		12,601,865.22				7,205,661.07		7,205,661.07									



SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN
 CABINETE DE IGUALDAD PARA MUJERES Y PERSONAS

17 JUL 2023

RECIBIDO

SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN



DAMP

17/07/2023

1130

16h..



ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS