




MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



SEDUOP/DGOP/MG/627/2019




ING. HERNÁN GABRIEL AGUIÑAGA ÁLVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el **3er. Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través del **Fondo de Ultracrecimiento, Fortalecimiento Municipal, Fondo de Desarrollo Municipal del Ejercicio 2019**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **30 de Septiembre del año 2019**.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.


ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L. A 04 DE OCTUBRE DEL 2019.




ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



09 OCT 2019



Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
c.c.p. / Ing. Gerardo Alanís de la Fuente / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
c.c.p. / Ing. Gerardo Guajardo Cantú / Encargado del Despacho de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
c.c.p. / Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
c.c.p. / Lic. Oscar Omar Treviño Moyeda / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal



Recibo: copia
Blvd. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO

FONDO DE ULTRACRECIMIENTO
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2019
 PERÍODO DEL 01/07/DE 2019 AL 30/09/ DE 2019.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
04	OCTUBRE	2019

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-28/19-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA Y CANCHA.	EN COL. EL FRAILE II, GARCÍA, N.L.	100%	73%	27/05/2019 AL 25/08/2019	2.300.000,00		2.300.000,00				1.671.579,61		1.671.579,61			M2	3.361,20			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-30/19-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA Y CANCHA.	EN COL. URBIVILLA DEL PRADO, GARCÍA, N.L.	100%	100%	27/05/2019 AL 26/07/2019	1.800.000,00		1.800.000,00				1.778.548,10		1.778.548,10			M2	2.673,56			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-31/19-IR	REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE.	EN COL. LOS PARQUES RESIDENCIAL, GARCÍA, N.L.	100%	100%	27/05/2019 AL 26/07/2019	1.000.000,00		1.000.000,00				988.924,04		988.924,04			M2	1.272,80			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-32/19-IR	DRENAJE PLUVIAL.	EN COL. LAS VILLAS, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	27/05/2019 AL 26/07/2019	1.600.000,00		1.600.000,00				1.345.529,11		1.345.529,11			M2	239,52			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-33/19-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN COL. REAL DE CAPELLANIA, GARCÍA, N.L.	100%	100%	27/05/2019 AL 25/08/2019	3.320.000,00		3.320.000,00				3.316.532,39		3.316.532,39			M2	1.790,00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-34/19-IR	CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA.	EN CRUCE DE AV. RUIZ CORTINES Y AV. BOSQUES DE LAS LOMAS EN COL. BOSQUE DE LAS LOMAS, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	27/05/2019 AL 26/07/2019	843.948,00		843.948,00				835.846,12		835.846,12			M2	3.946,00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-35/19-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTETICO.	EN COL. SIERRA REAL, GARCÍA, N.L.	100%	100%	27/05/2019 AL 26/07/2019	563.790,00		563.790,00				554.747,93		554.747,93			M2	664,00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-49/19-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA Y CANCHA.	EN COL. BENITO JUÁREZ GARCÍA, N.L.	100%	30%	01/07/2019 AL 28/09/2019	2.000.000,00		2.000.000,00				590.417,45		590.417,45			M2	5.708,00			Terminada	
SUMA DE LA HOJA								13.427.738,00		13.427.738,00				11.082.124,75		11.082.124,75								
SUBTOTAL								13.427.738,00		13.427.738,00				11.082.124,75		11.082.124,75								
SUMA TOTAL								13.427.738,00		13.427.738,00				11.082.124,75		11.082.124,75								

H. CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALIA MAJOR
RECIBIDO
 09 OCT 2019
 DEPARTAMENTO
 OFICIALIA DE PARTES
 MONTERREY, N. L.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
RECIBIDO
 09 OCT 2019
 CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA

[Handwritten Signature]
 DR. CIPRIANO TORRES GARCIA
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

09 OCT. 2019
 Nuevo León

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
 09 OCT 2019
 POR: Vanesa Hernandez
 HORA: 10:45 hrs

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS
 Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
RECIBIDO
 09 OCT 2019
 POR: Rosy Reyes
 HORA: 10:50 am

SECRETARÍA DE FINANZAS Y
 TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSRÍA. DE EGRESOS
RECIBIDO
 09 OCT. 2019
 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS
 Y FINANZAS PARAESTATALES

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE DESARROLLO
 URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 09 OCT 2019
RECIBIDO



ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2019
PERÍODO DEL 01/07/DE 2019 AL 30/09/ DE 2019.

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
04	OCTUBRE	2019

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-39/19-IR	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO.	EN CALLE FIGUS COLONIA ARBOLEDAS GARCÍA, N.L.	100%	88%	03/08/2019 AL 02/08/2019	3,017,001.10		3,017,001.10				2,638,181.59		2,638,181.59		M2	3,154.44			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-40/19-IR	REHABILITACION PUENTE VEHICULAR.	EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN COL. AVANCE POPULAR, GARCÍA, N.L.	100%	30%	03/08/2019 AL 02/08/2019	1,151,792.19		1,151,792.19				338,200.75		338,200.75		M2	629.02			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-41/19-IR	ALUMBRADO PÚBLICO.	EN CALLE PASEO DE LOS MAESTROS ENTRE CALLE PASEO DE LAS PALMAS Y PASEO DE LOS LEONES, COL. PASEO DE LAS TORRES, GARCÍA, N.L.	100%	78%	03/08/2019 AL 02/08/2019	793,978.56		793,978.56				620,214.34		620,214.34		LUMINARIAS	12.00			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-42/19-IR	SEMAFORIZACIÓN.	EN DIVERSOS CRUCES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	30%	03/06/2019 AL 01/09/2019	3,337,885.25		3,337,885.25				989,456.25		989,456.25		PZAS.	3.00			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-43/19-IR	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS.	EN FRACC. VALLE DE LINCOLN, SECTOR EL FRAILE A COL. HACIENDA SAN JOSE GARCÍA, N.L.	100%	100%	03/08/2019 AL 02/08/2019	1,281,289.72		1,281,289.72				1,268,410.58		1,268,410.58		M2	1,312.00			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-45/19-IR	ALUMBRADO PÚBLICO.	EN CAMINO A ICAMOLE ENTRE AV. LINCOLN Y ACCESO A COL. LAS BRISAS RESIDENCIAL, GARCÍA, N.L.	100%	88%	03/08/2019 AL 02/08/2019	2,751,594.62		2,751,594.62				2,406,783.61		2,406,783.61		LUMINARIAS	55.00			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-SR-MGNL-FTM-47/19-IR	ESTUDIOS DE AFOROS VEHICULARES Y SOLUCIONES VIALES.	EN AV. HEBERTO CASTILLO, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	30%	01/07/2019 AL 30/07/2019	505,873.75		505,873.75				148,104.77		148,104.77		ESTUDIO	1.00			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-48/19-IR	CONSTRUCCIÓN DE BORDO PEATONAL.	EN AV. HACIENDA DEL SOL EN COL. VILLAS DEL ALCALÍ	100%	30%	01/07/2019 AL 29/08/2019	439,112.75		439,112.75				130,331.33		130,331.33		M2	196.80			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-48/19-IR	CONSTRUCCIÓN DE BORDO PEATONAL.	AV. MARAVILLA COL. RIBERAS DE CAPELLANÍA	100%	30%	01/07/2019 AL 29/08/2019	374,212.42		374,212.42				111,405.40		111,405.40		M2	223.60			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-48/19-IR	CONSTRUCCIÓN DE BORDO PEATONAL.	AV. DEL HOSPITAL COL. SAN BLAS EN GARCÍA, N.L.	100%	30%	01/07/2019 AL 29/08/2019	378,816.70		378,816.70				112,379.21		112,379.21		M2	163.80			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-59/19-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARABUSES METÁLICOS.	EN DIFERENTES UBICACIONES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	90%	04/07/2019 AL 02/08/2019	392,500.04		392,500.04				348,000.00		348,000.00		PZAS.	5.00			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-60/19-AD	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	EN CALLE GENERAL TREVIÑO ENTRE CALLES ZIAZUA Y ZARAGOZA COL. CENTRO DE GARCÍA, N.L.	100%	0%	08/07/2019 AL 06/08/2019	315,345.00		315,345.00				0.00		0.00		M2	590.44			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-60/19-AD	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	SÓBRE AV. LINCOLN A LA ENTRADA AL FRACC. VERANDA GARCÍA, N.L.	100%	0%	08/07/2019 AL 06/08/2019	262,819.89		262,819.89				0.00		0.00		M2	267.80			Terminada			
SUMA DE LA HOJA								15,000,000.00		15,000,000.00				9,111,467.84		9,111,467.84									
SUBTOTAL								15,000,000.00		15,000,000.00				9,111,467.84		9,111,467.84									
SUMA TOTAL								15,000,000.00		15,000,000.00				9,111,467.84		9,111,467.84									

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAJOR
RECIBIDO
09 OCT 2019
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N. L.

RECIBIDO
09 OCT 2019
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSIDIARIA DE EGRESOS
RECIBIDO
09 OCT. 2019
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS

SECRETARÍA DE BIENESTAR
RECIBIDO
09 OCT. 2019
De Atención Nuevo León

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
09 OCT 2019
POR:
Vanesia Hernandez
HORA:
10:45 hrs

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
RECIBIDO
09 OCT 2019
POR:
Rosy Reyes
HORA:
10:50 am

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
09 OCT 2019
ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCIA
 FONDO: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2019
 PERÍODO DEL 01/07/DE 2019 AL 30/09/ DE 2019.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
04	OCTUBRE	2019

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES						
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS					
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-36/19-IR	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO.	EN CALLE MARAVILLA, CUERPO SUR EN COL. LOS NOGALES, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	30%	03/06/2019 AL 02/08/2019	3.145.151,53		3.145.151,53				831.727,35		831.727,35			M2	2.764,55			Terminada				
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-37/19-IR	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO	EN AV. SIERRA REAL (AMBOS SENTIDOS) COL. SIERRA REAL, GARCÍA, N.L.	100%	30%	03/06/2019 AL 02/08/2019	3.300.000,00		3.300.000,00				978.831,75		978.831,75			M2	4.800,00			Terminada				
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-38/19-IR	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO.	EN CALLE AVANCE POPULAR EN COLONIA NUEVO AMANECER, GARCÍA, N.L.	100%	63%	03/06/2019 AL 02/08/2019	2.520.633,19		2.520.633,19				1.561.872,99		1.561.872,99			M2	2.630,66			Terminada				
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-62/19-IR	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO.	EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. LAS VILLAS EN GARCÍA, N.L.	100%	62%	22/07/2019 AL 19/09/2019	2.203.153,00		2.203.153,00				1.344.448,35		1.344.448,35			M2	1.600,00			Terminada				
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-65/19-IR	ADECUACIÓN VIAL	EN AV. JUAREZ EN SU CRUCE CON CALLE SIN NOMBRE EN COL. LA CRUZ, GARCÍA, N.L.	80%	30%	05/08/2019 AL 03/10/2019	2.639.229,28		2.639.229,28				783.845,97		783.845,97			M2	2.083,25			En Proceso de Ejecución				
SUMA DE LA HOJA								13.808.167,00		13.808.167,00				5.600.726,41		5.600.726,41											
SUBTOTAL								13.808.167,00		13.808.167,00				5.600.726,41		5.600.726,41											
SUMA TOTAL								13.808.167,00		13.808.167,00				5.600.726,41		5.600.726,41											



[Handwritten Signature]
 ARQ. ALFONSO TORRES GARCIA
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

