



**ASENL** SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 29 ENE 2018  
**RECIBIDO**  
 POR: *Lic. Osorio* HORA: *14:58*  
*@ arcen*

SOP/IMG/021/2018

**ING. HERNÁN GABRIEL AGUIÑAGA ÁLVAREZ**  
**ENCARGADO DEL DESPACHO DE ATENCIÓN DE MUNICIPIOS**  
**PRESENTE.-**

Por medio de este conducto me permito enviarle el **4to. Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través del Fondo de Fortalecimiento Financiero ejercicio 2016, Fondo de Ultracrecimiento, Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, Fondo Descentralizado, Fondo de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento Municipal del Ejercicio 2017. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 31 de Diciembre del año 2017.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

29 ENE. 2018

ATENTAMENTE

GARCÍA, N.L. A A 23 DE ENERO DEL 2018

*[Signature]*  
**ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN**  
**SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS**

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS  
 Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
**RECIBIDO**  
 07 FEB 2018  
 POR: *Susana Rangel*  
 HORA: *1:56 pm*

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO  
 SUBSRIA. DE EGRESOS  
**RECIBIDO**  
 29 ENE 2018  
 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES

H. CONGRESO DEL ESTADO  
 OFICIALÍA MAYOR  
**RECIBIDO**  
 29 ENE 2018  
 DEPARTAMENTO OFICIALÍA DE PARTES  
 MONTERREY, N. L.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
**RECIBIDO**  
 29 ENE 2018  
 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
**RECIBIDO**  
 07 FEB 2018  
 POR: *Ang Patricia Rosales*  
 HORA: *14:00 hrs.*  
*C/ser archivos*

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Lic. Luz Natalia Berrón Castañón / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Dr. Jorge Guadalupe Galván González / Auditor Superior del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ C.P. Nora Elia Cantú Suárez / Contralor General/ Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de N.L.
- c.c.p./ Lic. Martha Patricia Hernández Franco / Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ Lic. Oscar Omar Treviño Moyeda / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. Archivo
- JEFL /Carmen\*

www.garcia.gob.mx  
 Boulevard Heberto Castillo 200  
 Col. Paseo de las Minas, García, N.L. 660013  
 Tel. 8124 8800

FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO, EJERCICIO 2016

AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)

EJERCICIO 2016

PERÍODO DEL 01/10/DE 2017 AL 31/12/ DE 2017.

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

ESTADO: NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: GARCÍA  
 FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO, EJERCICIO 2016



FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	ENERO	2018

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES	
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FFF-01/2016-CP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SOR JUANA DE LA CRUZ.	EN FRACC. PASEO DEL NOGAL (1ª Etapa) EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	15/12/2016 AL 14/04/2017	12,955,668.64	10,000,000.00		2,955,668.64		12,613,011.13	9,735,983.29		2,877,027.84		ML	618.55			TERMINADA	
SUMA DE LA HOJA								12,955,668.64	10,000,000.00		2,955,668.64		12,613,011.13	9,735,983.29		2,877,027.84							
SUBTOTAL								12,955,668.64	10,000,000.00		2,955,668.64		12,613,011.13	9,735,983.29		2,877,027.84							
SUMA TOTAL								12,955,668.64	10,000,000.00		2,955,668.64		12,613,011.13	9,735,983.29		2,877,027.84							

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 29 ENE. 2018  
**RECIBIDO**

*[Signature]*  
 ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCÍA N.L.

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO  
 SUBSRIA. DE EGRESOS  
 29 ENE 2018  
 DIRECCION DE ATENCION A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

H. CONGRESO DEL ESTADO  
 OFICIALIA MAYOR  
 29 ENE 2018  
 DEPARTAMENTO OFICIALIA DE P. MONTERREY

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
**R** 07 FEB 2018 **O**  
 RECIBIDO  
 POR: \_\_\_\_\_  
 HORA: \_\_\_\_\_

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
 29 ENE 2018  
 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



FONDO DE ULTRACRECIMIENTO  
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)  
 EJERCICIO 2017  
 PERÍODO DEL 01/10/DE 2017 AL 31/12/ DE 2017.

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )



ESTADO: NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: GARCÍA  
 FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	ENERO	2018

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES		
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS			
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FUC-01/2017-IR	PAVIMENTACION DE CALLE.	EN HIDALGO ENTRE AVE. PROLONGACION LINCOLN Y LERDO DE TEJADA.	100%	100%	20/09/2017 AL 31/12/2017	3,142,416.21		3,142,416.21				3,139,200.68		3,139,200.68			M2	3,382			TERMINADA	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FUC-02/2017-IR	RED DE ALUMBRADO PUBLICO	EN COL. RENACIMIENTO.	100%	100%	20/09/2017 AL 31/12/2017	3,148,632.10		3,148,632.10				\$3,143,816.27		\$3,143,816.27			Luminaria	78			TERMINADA	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FUC-01/2017-CP	PAVIMENTACION DE CALLE.	EN PROLONGACIÓN MORELOS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	03/10/2017 AL 31/12/2017	5,058,613.55		5,058,613.55				\$4,901,705.27		\$4,901,705.27			M2	3,382			TERMINADA	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FUC-01/2017-AD	TRABAJOS DE RELLENO DE MATERIAL DE BANCO PARA ARRO-PAMIENTO DE CORDONES	EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	15/11/2017 AL 31/12/2017	358,050.00		358,050.00				350,013.86		350,013.86			M3	1342			TERMINADA	
SUMA DE LA HOJA								11,705,711.86		11,705,711.86				11,534,736.08		11,534,736.08								
SUBTOTAL								11,705,711.86		11,705,711.86				11,534,736.08		11,534,736.08								
SUMA TOTAL								11,705,711.86		11,705,711.86				11,534,736.08		11,534,736.08								

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

29 ENE. 2018

RECIBIDO



ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCIA N.L.



MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES  
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)  
EJERCICIO 2017


PERÍODO DEL 01/10/DE 2017 AL 31/12/ DE 2017.  
NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )



ESTADO: NUEVO LEÓN  
MUNICIPIO: GARCÍA  
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES 2017.

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	OCTUBRE	2017

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES					
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISE-01/2017-IR	RED DE DRENAJE SANITARIO RED DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE BANQUETAS ESCALONADAS DE CONCRETO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUCCION DE BANQUETAS PEATONAL CALLE NARANJO	EN CALLE BONIFACIO SALINAS C/C VENUSTIANO CARRANZA DE COL. JOSÉ PAEZ Y CALLE NARANJO COL. MIGUEL HIDALGO.	100%	100%	05/10/2017 AL 31/12/2017	2,576,429.77	2,576,429.77					2,567,902.41	2,567,902.41					DESCARGA DOMICILIARIA	25			TERMINADA		
																				TOMA DOMICILIARIA M2	15					
																				LUMINARIAS M2	1197.76					
																				LUMINARIAS M2	4					
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISE-02/2017-IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA.	EN COL. MIGUEL HIDALGO Y CALLE PRIV. LA CUJCHILLA COL. AMP. NOGALES.	100%	100%	05/10/2017 AL 31/12/2017	2,522,061.53	2,522,061.53					2,517,755.44	2,517,755.44					LUMINARIAS	26			TERMINADA		
																				ACOMETIDAS	32					
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISE-03/2017-IR	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL.	EN CALLE NOGAL COL. LOS NOGALES, CALLE GENERAL TREVIÑO COL. CENTRO Y CALLE BALCONES DE LA SIERRA COL. VALLE DE SAN JOSÉ.	100%	100%	05/10/2017 AL 31/12/2017	1,993,000.00	1,993,000.00					1,992,264.06	1,992,264.06					M2	60			TERMINADA		
																				M2	1000					
																				LUMINARIAS	5					
																				PUENTE	1					
SUMA DE LA HOJA								7,091,491.30	7,091,491.30					7,077,921.91	7,077,921.91											
SUBTOTAL								7,091,491.30	7,091,491.30					7,077,921.91	7,077,921.91											
SUMA TOTAL								7,091,491.30	7,091,491.30					7,077,921.91	7,077,921.91											



*[Handwritten Signature]*  
ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCÍA N.L.





FONDO DESCENTRALIZADO  
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)

EJERCICIO 2017

PERÍODO DEL 01/10/DE 2017 AL 31/12/ DE 2017.

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )





ESTADO: NUEVO LEÓN  
MUNICIPIO: GARCÍA  
FONDO: FONDO DESCENTRALIZADO

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	ENERO	2018

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES	
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS		
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FD-01/2017-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL PASTO SINTÉTICO Y ADECUACIONES A PLAZA Y REHABILITACIÓN DE PLAZA.	EN COL. SANTA MARÍA Y COL. VILLAS DEL PONIENTE.	100%	100%	19/10/2017 AL 31/12/2017	2,593,000.00		2,593,000.00				2,590,229.42		2,590,229.42			Plaza	2			TERMINADA
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FD-02/2017-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA Y REHABILITACIÓN Y ADECUACIONES EN CAMELLÓN.	EN LAS VILLAS Y SAN SEBASTIAN.	100%	100%	19/10/2017 AL 31/12/2017	2,730,000.00		2,730,000.00				\$2,726,796.07		\$2,726,796.07			Plaza	2			TERMINADA
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FD-03/2017-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZAS.	EN COL. SIERRA REAL Y PASEO DE LAS MINAS	100%	100%	19/10/2017 AL 31/12/2017	1,800,000.00		1,800,000.00				\$1,796,610.87		\$1,796,610.87			Plaza	2			TERMINADA
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FD-04/2017-IR	REHABILITACION DE AREAS ABIERTAS Y TECHADAS DE LA PLAZA.	EN COL. REAL DE CAPELLANIA	100%	100%	19/10/2017 AL 31/12/2017	2,877,000.00		2,877,000.00				\$2,877,886.32		\$2,877,886.32			Plaza	1			TERMINADA
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FD-01/2017-CP	REHABILITACIÓN EN ÁREAS DE CAMELLÓN.	DE AV. LINCOLN DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	30%	10%	07/11/2017 AL 31/12/2017	28,000,000.00		28,000,000.00				2,681,052.25		2,681,052.25			M2	91,750.20			EN EJECUCION
SUMA DE LA HOJA								38,000,000.00		38,000,000.00				12,672,574.93		12,672,574.93							
SUBTOTAL								38,000,000.00		38,000,000.00				12,672,574.93		12,672,574.93							
SUMA TOTAL								38,000,000.00		38,000,000.00				12,672,574.93		12,672,574.93							



*[Handwritten Signature]*  
ING. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEON  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCIA N.L.



FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)  
 EJERCICIO 2017  
 PERÍODO DEL 01/10/DE 2017 AL 31/12/ DE 2017.  
 NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )



ESTADO: NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: GARCÍA  
 FONDO: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	ENERO	2018

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS					
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FDM-01/2017-IR	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO.	EN COL. VILLA AZUL.	100%	100%	09/11/2017 AL 31/12/2017	3,147,992.94		3,147,992.94					3,144,523.47		3,144,523.47				M2	2,798			TERMINADA	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FDM-02/2017-IR	SEÑALAMIENTO VIAL HORIZONTAL.	EN AVE. LINCOLN.	100%	100%	09/11/2017 AL 31/12/2017	1,524,571.42		1,524,571.42				\$1,521,411.20		\$1,521,411.20					M	39,218.88			TERMINADA	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FDM-03/2017-IR	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN	EN AVE. LINCOLN.	100%	100%	09/11/2017 AL 31/12/2017	2,244,999.99		2,244,999.99				\$2,240,428.49		\$2,240,428.49					PZAS.	2			TERMINADA	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FDM-04/2017-IR	CONSTRUCCION DE ADECUACIONES VIALES	EN AVE. LINCOLN.	100%	100%	09/11/2017 AL 31/12/2017	2,742,938.90		2,742,938.90				2,738,887.69		2,738,887.69					M2	2000			TERMINADA	
SUMA DE LA HOJA								9,660,503.25		9,660,503.25				9,645,250.85		9,645,250.85										
SUBTOTAL								9,660,503.25		9,660,503.25				9,645,250.85		9,645,250.85										
SUMA TOTAL								9,660,503.25		9,660,503.25				9,645,250.85		9,645,250.85										

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

29 ENE. 2018


RECIBIDO



ING. JOSÉ EDUARDO SIERRA DE LEÓN  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCÍA N.L.



MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS





FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)  
 EJERCICIO 2017  
 PERÍODO DEL 01/10/DE 2017 AL 31/12/ DE 2017.

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )



ESTADO: NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: GARCÍA  
 FONDO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	ENERO	2018

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS			
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2017-AD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARANDALES DE PROTECCIÓN EN PUENTES	EN AV LINCOLN Y RETORNO DE FUERZA CIVIL	100%	100%	29/08/2017 AL 28/10/2017	250,560.00		250,560.00					233,795.97		233,795.97			PZA	1			TERMINADA	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2017-IR	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CALLE GRANADA ( CAMINO A LA ESTACION) COL. EL CEDRAL ENTRE CALLE CEREZO Y AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ. CALLE HIDALGO FRENTE A COLONIA NOGAL Y CALLE MATAMOROS ENTE CALLE BERNARDO REYES Y CALLE GUATEMALA COL. CENTRO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	22/11/2017 AL 31/12/2017	2,763,497.27		2,763,497.27					\$2,761,361.10		\$2,761,361.10			LUMINARIAS	59			TERMINADA	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FORTAMUN-02/2017-IR	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	EN COL. LAS PALMAS Y CALLE NUEVA ESPERANZA ENTRE CALLE NUEVO RENACER Y CALLE NUEVO AMANECER COL. RENACIMIENTO.	100%	100%	22/11/2017 AL 31/12/2017	2,840,605.68		2,840,605.68					\$2,838,146.91		\$2,838,146.91			LUMINARIAS	51			TERMINADA	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FORTAMUN-03/2017-IR	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	EN CALLE NOPAL Y CALLE GERANIO ENTRE CALLE NOGAL Y AV. MARAVILLAS COL. LOS NOGALES Y EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE AVANCE POPULAR Y CALLE TOPACIO COL. NUEVO AMANECER.	100%	100%	22/11/2017 AL 31/12/2017	2,334,380.94		2,334,380.94					\$2,331,643.54		\$2,331,643.54			LUMINARIAS	40			TERMINADA	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FORTAMUN-04/2017-IR	CONSTRUCCION DE BANQUETAS.	EN DIFERENTES UBICACIONES DE GARCIA, N.L.	100%	100%	22/11/2017 AL 31/12/2017	3,077,040.19		3,077,040.19					\$3,071,216.50		\$3,071,216.50			M2	4,770			TERMINADA	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FORTAMUN-05/2017-IR	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO PARA ESTACION DE PARABUSES	EN LA AV. HEBERTO CASTILLO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	22/11/2017 AL 31/12/2017	1,044,313.40		1,044,313.40					\$1,015,373.37		\$1,015,373.37			M2	1,404			TERMINADA	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FORTAMUN-06/2017-IR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS PARA PROTECCIÓN.	EN AVE. LINCOLN DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	22/11/2017 AL 31/12/2017	2,925,218.40		2,925,218.40					3,421,478.40		3,421,478.40			M	3363			TERMINADA	
SUMA DE LA HOJA								15,235,615.88		15,235,615.88				15,673,015.79		15,673,015.79									
SUBTOTAL								15,235,615.88		15,235,615.88				15,673,015.79		15,673,015.79									
SUMA TOTAL								15,235,615.88		15,235,615.88				15,673,015.79		15,673,015.79									

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 29 ENE. 2018  
**RECIBIDO**

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS  
 Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
**RECIBIDO**  
 07 FEB 2018  
 POR:  
 HORA:

H. CONGRESO DEL ESTADO  
 OFICIALÍA MAYOR  
**RECIBIDO**  
 29 ENE 2018  
 DEPARTAMENTO  
 OFICIALÍA DE PARTES  
 MONTERREY, N. L.

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO  
 SUBSRIA.  
 DE EGRESOS  
**RECIBIDO**  
 29 ENE 2018  
 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A  
 MUNICIPIOS Y ORGANISMOS  
 PARAESTATALES

ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCIA, N.L.  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
**RECIBIDO**  
 29 ENE 2018  
 CONTRALORIA DE TRANSPARENCIA GUBER.  
 MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS