

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1/4

*[Handwritten signature]*

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 383,411.00

Monto Total de Convenios:

\$ 0.00

Monto Original Contratado:

\$ 383,411.00

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO NO. OP-MGNL-FTM-62/21-AD DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Fecha de Adjudicación:

15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO NO. OP-MGNL-FTM-62/21-AD DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Modalidad de Ejecución:

ADJUDICACION DIRECTA

Indicar si la obra es por: Administración Directa

Contrato  X

2.- Antecedentes:

Localidad: EN COL. LAS ALAMEDAS Y COL. LAS BRISAS.

Municipio:

GARCÍA, N.L.

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-62/21-AD

Nombre de la Obra: "REPARACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN COL. LAS ALAMEDAS Y COL. LAS BRISAS, GARCÍA, N.L."

Programa:

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2021

Sub-Programa:

Estado: NUEVO LEÓN

### ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA





**ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, S.A. DE C.V.**

Contratista:

Fecha de inicio:	15/09/2021	Fecha de terminación:	30/09/2021
Fecha real de inicio:	15/09/2021	Fecha real de terminación:	30/09/2021

3.- Descripción de los trabajos contratados:

RETIRO DE ARBOTANTE PARA INSTALACION DE CABLE CAL. 6 DE ALUMINIO E INSTALACION DEL MISMO, DE 9 MTS DE ALTURA CON BRAZO CHURBUSCO DE 2.40 MTS. DE CABLE CAL. 12, THW MARCA VIAKON O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE COBRE CAL. 12, THW MARCA VIAKON O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR UDC ROJO, RETIRO DE ARBOTANTE PARA INSTALACION DE CABLE CAL. 6 DE ALUMINIO E INSTALACION DEL MISMO, DE 9 MTS DE ALTURA CON BRAZO CHURBUSCO DE 2.40 MTS., REPARACION E INSTALACION DE LUMINARIO TIPO LED, SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE CAL. 12, THW MARCA VIAKON O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR UDC ROJO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:  
 Compañía Afianzadora:  
 Número y fecha:  
 Importe:  
 Período de Vigencia:

**Sofimex, Institución de Garantías, S.A.**  
**2598678 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
**\$38,341.10**  
**HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Fianza de Anticipo: NO APLICA

Compañía Afianzadora:  
 Número y fecha:  
 Importe:  
 Período de Vigencia:

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:   X   Fideicomiso: \_\_\_\_\_

Fianza del Convenio: N/A  
 Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

**UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

**\$38,341.10**

**2598678 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

**Sofimex, Institución de Garantías, S.A.**



5.- Inversión

Beneficiario	Municipal	Estatal	Total	Año Fiscal	Inversión	2021	Aprobada	Inversión	Ejercida	Saldo
-	-	\$390,306.49	\$390,306.49		\$390,306.49	\$390,306.49	\$390,306.49	\$383,411.00	\$383,411.00	\$6,895.49
-	-	\$383,411.00	\$383,411.00		\$383,411.00	\$383,411.00	\$383,411.00	\$383,411.00	\$383,411.00	\$6,895.49
-	-	\$6,895.49	\$6,895.49		\$6,895.49	\$6,895.49	\$6,895.49	\$6,895.49	\$6,895.49	\$6,895.49

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

Estimación No.	Periodo	Sub-Total	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	15/09/21 AL 30/09/21	\$0.00	0.00	383,411.00
		\$0.00		\$383,411.00
				<b>\$383,411.00</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, S.A. DE C.V.**, y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de  **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **26** de **OCTUBRE DEL 2021**.

**Arg. Cipriano Torres García**  
Director General de Obras Públicas

**Ing. Luisa Marlene Avila Olivo**  
Supervisor de Obra

**Ing. Marco Antonio Dimas Zavala**  
Director de Construcciones de Obras  
Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Por la Contraloría Municipal

“POR EL CONTRATISTA”

**C.P. Lilliana Torres González**  
Directora de Auditoría de Obra Pública y  
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la  
Contraloría y Transparencia Municipal.

**Eliud Josué Saenz Garza**  
Representante Legal  
**ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, S.A.**  
DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FTM-62/21-AD QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, S.A. DE C.V.**