



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES, EJERCICIO 2019 Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-RP-07/19-IR Nombre de la Obra: “BACHEO MENOR EN VIALIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE LAS COLONIAS UBICADAS EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.”

Localidad: EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO NO. OP-MGNL-RP-07-19-IR DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2019</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>20 DE FEBRERO DE 2019</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO NO. OP-MGNL-RP-07-19-IR DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2019</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 3,289,907.90</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ 0.00</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 3,289,907.90</u>



Contratista: **DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.**

Fecha de inicio: **21/02/2019** Fecha de terminación: **22/05/2019**
Fecha real de inicio: **22/02/2019** Fecha real de terminación: **09/05/2019**

3.- Descripción de los trabajos contratados:

BACHEO MENOR EN CALLE SECUNDARIA, INCLUYE: TRAZO DE LA ZONA, CORTE CON EQUIPO ADECUADO, DEMOLICIÓN DE LA CARPETA EXISTENETE, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE, REPOSICIÓN DE BASE HIDRÁULICA FALTANTE HASTA UN ESPESOR MÁXIMO DE 15 CM, COMPACTACIÓN AL 100% DE SU PVSM, RIEGO DE IMPREGNACIÓN A RAZÓN DE 1.5 A 2.00 LTS/M2, RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO CALIENTE DE 4CM DE ESPESOR COMPACTADO, CON GRANULOMETRÍA DE 1/2" A FINOS, COMPACTADA AL 95% SEGUN PRUEBA MARSHA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DE ÁREA TRABAJADA.

BACHEO MENOR EN CALLE PRICIPAL , INCLUYE: TRAZO DE LA ZONA, CORTE CON EQUIPO ADECUADO, DEMOLICIÓN DE LA CARPETA EXISTENETE, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE, REPOSICIÓN DE BASE FALTANTE MEDIANTE BASE ESTABILIZADA CON EL 3% DE CEMENTO PORTLAND ORDINARIO (CPO), HASTA UN ESPESOR MÁXIMO DE 20 CM, COMPACTACIÓN AL 100% DE SU PVSM, RIEGO DE IMPREGNACIÓN A RAZÓN DE 1.5 A 2.00 LTS/M2, RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO CALIENTE DE 5CM DE ESPESOR COMPACTADO, CON GRANULOMETRÍA DE 3/4" A FINOS, COMPACTADA AL 95% SEGUN PRUEBA MARSHA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DE ÁREA TRABAJADA.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: **LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.**
Número y fecha: **2065589-0000 20 DE FEBRERO DE 2019**
Importe: **\$328,990.79**
Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Fianza de Anticipo: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: **LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.**
 Número y fecha: **2065589-0000 20 DE FEBRERO DE 2019**
 Importe: **\$328,990.79**
 Período de Vigencia: **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2019				
Aprobada	\$3,328,330.00	\$3,328,330.00	-	\$3,328,330.00	-
Inversión Ejercida	\$3,289,907.90	\$3,289,907.90	-	\$3,289,907.90	-
Saldo	\$38,422.10	\$38,422.10	-	\$38,422.10	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	22/02/19 AL 15/03/19	0.00	796,774.57
02 NORMAL	16/03/19 AL 08/04/19	0.00	883,807.53
03 NORMAL	10/04/19 AL 09/05/19	0.00	818,214.34
01 ADITIVA	10/04/19 AL 09/05/19	0.00	791,111.46
Total			\$3,289,907.90

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

3/4



8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES, EJERCICIO 2019.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:30** horas del día **28** de **MAYO DEL 2019**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Ing. Esteban Ortega Tovar
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

“POR EL CONTRATISTA”

ARQ. RAÚL ZAVALA GONZÁLEZ
Director de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.

Luigi Cavalli Gámez
Representante Legal

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-RP-07-19-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.**