

## Informe Avance Físico Financiero ENERO 2019.

### RECURSOS PROPIOS (RP) 2018

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Asignación	Monto Contratado	Avance Físico	Avance Financiero
OP-MGNL-RP-01/18-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN AV. SIERRA REAL ENTRE SIERRA GARCIA Y SIERRA AZUL FRACC. SIERRA REAL.	24 DE DICIEMBRE DEL 2018	22 DE JUNIO DEL 2019	21 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$1,623,602.83	\$1,616,652.75	0%	0%
OP-MGNL-RP-02/18-IR	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 DE PASTO SINTÉTICO.	EN CALLE HACIENDA GUIA ENTRE HACIENDA BOCA LEONES Y HACIENDA RALDEÑA FRACC. HACIENDA DEL SOL.	24 DE DICIEMBRE DEL 2018	22 DE JUNIO DEL 2019	21 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$1,288,699.78	\$1,274,515.61	0%	0%
OP-MGNL-RP-03/18-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA.	EN AV. DE LAS CUMBRES Y DEL HUAJUCO FRACC. LAS LOMAS SECTOR JARDINES.	24 DE DICIEMBRE DEL 2018	24 DE MARZO DEL 2019	21 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$678,525.04	\$672,857.90	0%	0%
OP-MGNL-RP-04/18-IR	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLE CARBONERA ENTRE OBSIDIANA Y AMBAR FRACC. VALLE DE LINCOLN.	24 DE DICIEMBRE DEL 2018	22 DE JUNIO DEL 2019	21 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$1,784,025.21	\$1,766,085.78	0%	0%
OP-MGNL-RP-05/18-IR	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE.	EN AV. MISION ARCOS ENTRE CIRCUITO MISION COCOYOC Y CIRCUITO MISION CAÑADA (LADO PONIENTE) FRACC.	24 DE DICIEMBRE DEL 2018	22 DE JUNIO DEL 2019	21 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$1,605,884.06	\$1,591,405.58	0%	0%