

**Informe Avance Físico Financiero 2021**  
**FEBRERO.2021**

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-FTM-01/21-AD	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL.	SECTOR BOSQUES, COL. LAS LOMAS GARCÍA, N.L.	18 DE ENERO DEL 2021	01 DE FEBRERO DEL 2021	15 DE ENERO DEL 2021	\$395,263.96	\$395,263.96	100%	100%
OP-MGNL-FTM-02/21-AD	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO REFORZADO EN DESLAVE DE CARRIL.	UBICADO EN CANAL PLUVIAL EN CALLE CAPELLANÍA ENTRE MEZQUITES Y ABETO, COLONIA REAL DE CAPELLANÍA GARCÍA, N.L.	18 DE ENERO DEL 2021	01 DE FEBRERO DEL 2021	15 DE ENERO DEL 2021	\$276,885.92	\$276,885.92	100%	100%
OP-MGNL-FTM-03/21-AD	HUNDIMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO.	EN CALLE TITANIO Y SILICIO EN COL. PASEO DE LAS MINAS, GARCÍA, N.L.	18 DE ENERO DEL 2021	01 DE FEBRERO DEL 2021	15 DE ENERO DEL 2021	\$199,999.76	\$199,999.76	100%	100%
OP-MGNL-FTM-04/21-AD	REPARACIÓN DE DIFERENTES REJILLAS.	EN AV. SOR JUANA DE CALLE JAZMIN A CALLE ROBLE, COL. LAS ARBOLEDAS GARCÍA, N.L.	18 DE ENERO DEL 2021	01 DE FEBRERO DEL 2021	15 DE ENERO DEL 2021	\$118,237.88	\$118,237.88	100%	100%
OP-MGNL-FTM-05/21-IR	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO.	EN AV. HEBERTO CASTILLO DE AV. LUIS DONALDO COLOSIO A AV. HACIENDA DEL SOL, GARCÍA, N.L.	15 DE FEBRERO DEL 2021	14 DE JUNIO DEL 2021	12 DE FEBRERO DEL 2021	\$3,524,653.56	\$1,057,396.07	30%	30%
OP-MGNL-FTM-07/21-AD	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CENTRAL PARA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA.	HEBERTO CASTILLO DE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ A AV. SIERRA REAL, GARCIA, NUEVO LEON.	08 DE FEBRERO DEL 2021	09 DE MARZO DEL 2021	08 DE FEBRERO DEL 2021	\$408,140.90	\$228,078.74	56%	56%
OP-MGNL-RFU-08/21-AD	REHABILITACION DE CANCHA.	EN CALLES MONTE REGIO Y MONTE LIBANO, SECTOR LEONES, COL. MITRAS PONIENTE, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	01 DE MARZO DEL 2021	30 DE MARZO DEL 2021	26 DE FEBRERO DEL 2021	\$406,978.59	\$0.00	0%	0%