

## Informe Avance Físico Financiero 2022 FEBRERO

**2022**

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-RP-05/21-IR	Bacheo con concreto hidráulico.	En vialidades Col. Valle de Lincoln, García, N.L.	03 de noviembre de 2021	31 de enero de 2022	02 de noviembre de 2021	\$3,499,547.06	\$2,434,585.41	100%	70%
OP-MGNL-RP-06/21-IR	Rehabilitación de plaza.	Calles Bosque Peruano, Bosques Gascón, Bosque Balto y Bosque Vasco, Col. Bosques de las Lomas, García, N.L.	03 de noviembre de 2021	31 de enero de 2022	02 de noviembre de 2021	\$1,413,679.01	\$1,407,933.92	100%	100%
OP-MGNL-RP-07/21-IR	Reconstrucción de dos canchas polivalentes y rehabilitación de reja perimetral de dos canchas de pasto sintético.	Canchas polivalentes: Una ubicada en Lago de Janitzio, Lago de Texcoco y Lago Titicaca en el Sector Jordán y la otra entre calles Loma Larga, Loma Jardín y Loma Verde del Sector Salvatierra en Col. Mitras Poniente, canchas de pasto sintético ubicadas una en calle las Flores, Sector las Flores, Col. Paraje San José y la otra ubicada en Av. Sierra Madre y Av. Chipinque en Col. Mitras Poniente, García, N.L.	03 de noviembre de 2021	31 de enero de 2022	02 de noviembre de 2021	\$2,813,465.94	\$1,843,128.64	100%	66%
OP-MGNL-RP-12/21-IR	Rehabilitación de área de convivencia, equipamiento y techumbres.	En parque acuático El General, ubicado en calle Diamante cruce con Av. Politécnica de García, Municipio de García, N.L.	29 de diciembre de 2021	10 de marzo de 2022	28 de diciembre de 2021	\$3,261,387.51	\$1,335,809.22	41%	41%

**2022**

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-FTM-01/22-IR	Construcción de drenaje sanitario para conexión en parque acuático.	Col. San José 3 Sector García, N.L.	01 de febrero de 2022	02 de marzo de 2022	31 de enero de 2021	\$1,039,529.91	\$613,583.16	59%	59%
OP-MGNL-RP-03/22-IR	Construcción de chapoteadero y cuarto de máquinas en parque acuático.	Ubicado en Col. San José 3 Sector, Municipio de García, N.L.	15 de febrero de 2022	18 de marzo de 2022	14 de febrero de 2022	\$3,764,240.03	\$1,129,272.01	30%	30%
OP-MGNL-FTM-04/22-IR	Rehabilitación de rejillas en obras pluviales.	En calle de 16 de Septiembre cruz con calle Villa Fuerte y Calle Fr. Andrés de Olmo, Col. Las Villas Municipio de García, Nuevo León.	15 de febrero de 2022	16 de marzo de 2022	14 de febrero de 2022	\$800,716.61	\$240,214.98	30%	30%
OP-MGNL-FTM-05/22-IR	Rehabilitación de canal existente y construcción de obra pluvial.	En calle Real de Minas cruce con minería, Col. Valle de Lincoln, García, Nuevo León.	01 de marzo de 2022	30 de marzo de 2022	28 de febrero de 2022	\$2,017,982.86	\$0.00	0%	0%
OP-MGNL-FTM-06/22-IR	Rehabilitación de alumbrado público.	En Av. Heberto Castillo entre Luis Donaldo Colosio y Libramiento Noreste y En Av. Luis Donaldo Colosio desde Heberto Castillo hasta Libramiento Noreste, Municipio de García, N.L.	01 de marzo de 2022	28 de junio de 2022	28 de febrero de 2022	\$1,622,562.63	\$0.00	0%	0%
OP-MGNL-FTM-07/22-AD	Rehabilitación de rejillas en obra pluvial.	En Av. Colon en su cruce con calle Zaragoza Col. Centro en Municipio de García, Nuevo León.	21 de febrero de 2022	07 de marzo de 2022	21 de febrero de 2022	\$334,267.97	\$0.00	50%	0%

OP-MGNL-FTM-08/22-AD	Construcción de banquetas.	En Col. Las Lomas Sector Bosques en Av. Bosques de Las Lomas Entre Ruiz Cortines y Av. Lincoln García, Nuevo León.	21 de febrero de 2022	07 de marzo de 2022	21 de febrero de 2022	\$246,811.54	\$0.00	50%	0%
OP-MGNL-FTM-10/22-AD	Rehabilitación y construcción de cordones.	En Av. Luis Donaldo Colosio, entre Heberto Castillo y Libramiento Noreste en Municipio García, Nuevo León.	01 de marzo de 2022	15 de marzo de 2022	28 de febrero de 2022	\$428,742.15	\$0.00	0%	0%
OP-MGNL-FTM-11/22-AD	Construcción de muro de contención con concreto reforzado etapa 2 en deslave de carril en un costado de canal pluvial.	Calle Capellania y Mezquites y Abeto, Colonia Real de Capellania García N.L.	01 de marzo de 2022	15 de marzo de 2022	28 de febrero de 2022	\$407,224.79	\$0.00	0%	0%
OP-MGNL-FTM-12/22-AD	Renivelación de pavimento en diferentes zonas.	En el Municipio de García, Nuevo León.	01 de marzo de 2022	15 de marzo de 2022	28 de febrero de 2022	\$438,997.22	\$0.00	0%	0%