

Informe Avance Físico Financiero 2017
JULIO

PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP)

| No. de Contrato | Relativo a: | Ubicación | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Monto Contratado | Monto Ejercido | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|---------------------------|---|--|------------------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|
| MGNL-PS-SOP-RP-01/2017-AD | VERIFICACION DE LA CALIDAD EN OBRAS. | EN COL. FRACCIONAMIENTO PASEO DE LINCOLN, RESIDENCIAL SANTA MONICA, RESIDENCIAL PRADERAS DE LINCOLN, RESIDENCIAL SANTA ELENA, FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES, PARQUE INDUSTRIAL LAS AMERICAS, FRACCIONAMIENTO SANTA SOFIA Y VILLAS DEL ALCALI EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. | 27 DE ENERO DEL 2017 | 27 DE ABRIL DEL 2017 | \$750,288.00 | \$750,288.00 | 100% | 100% |
| MGNL-PS-SOP-RP-02/2017-AD | ELECTRIFICACION DE CALLE. | EN CALLE MAR ARABIGO DEL POLIGONO MIRADOR DEL FRAILE EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. | 23 DE FEBRERO DEL 2017 | 24 DE ABRIL DEL 2017 | \$419,750.15 | \$419,750.15 | 100% | 100% |
| MGNL-PS-SOP-RP-03/2017-AD | RENTA DE CAMIÓN PIPA CON EQUIPO DE HIDROLAVADOR PARA LAVADO DE CORDONES. | EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. | 04 DE ABRIL DEL 2017 | 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | \$933,800.00 | \$0.00 | 20% | 0% |
| MGNL-PS-SOP-RP-04/2017-AD | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON METÁLICO. | ENEN BODEGA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN COL. REAL DE SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. | 04 DE ABRIL DEL 2017 | 04 DE MAYO DEL 2017 | \$150,695.63 | \$150,695.63 | 100% | 100% |
| MGNL-PS-SOP-RP-05/2017-AD | PROYECTO EJECUTIVO CONECTOR DE MOVILIDAD RÍO PESQUERÍA. | EN RÍO PESQUERÍA GARCIA, N.L. | 01 DE AGOSTO DEL 2017 | 31 DE AGOSTO DEL 2017 | \$1,316,600.00 | \$0.00 | 0% | 0% |
| MGNL-PS-SOP-RP-01/2017-IR | SUMINISTRO E INSTALACION DE SET DE JUEGOS INFANTILES EN PLAZAS Y AREAS MUNICIPALES. | EN DIVERSAS PLAZAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. | 03 DE ENERO DEL 2017 | 03 DE ABRIL DEL 2017 | \$2,029,695.50 | \$2,029,695.50 | 100% | 100% |
| MGNL-PS-SOP-RP-02/2017-IR | RENTA DE CAMION PIPA PARA REPARTO DE AGUA. | EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES DE GARCIA, N.L. | 03 DE ENERO DEL 2017 | 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | \$2,064,800.00 | \$1,357,606.00 | 75% | 66% |
| MGNL-PS-SOP-RP-03/2017-IR | RENTA DE CAMION GRUA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. | EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. | 03 DE ENERO DEL 2017 | 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | \$2,088,000.00 | \$1,057,572.00 | 55% | 51% |
| MGNL-PS-SOP-RP-04/2017-IR | RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA. | EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. | 03 DE ENERO DEL 2017 | 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | \$2,093,800.00 | \$907,034.16 | 45% | 43% |

| No. de Contrato | Relativo a: | Ubicación | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Monto Contratado | Monto Ejercido | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|---------------------------|--|---|----------------------|---------------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|
| MGNL-PS-SOP-RP-05/2017-IR | RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA. | EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. | 03 DE ENERO DEL 2017 | 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | \$2,076,400.00 | \$926,074.40 | 48% | 45% |
| MGNL-PS-SOP-RP-06/2017-IR | PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN. | DEL BLVD. HEBERTO CASTILLO ENTRE AV. HACIENDA DEL SOL Y AV. TITANIO Y CARRETERA INDUSTRIAL ENTRE AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y LIMITE MUNICIPAL CON SANTA CATARINA.. | 02 DE JUNIO DEL 2017 | 02 DE JULIO DEL 2017 | \$1,980,200.00 | \$0.00 | 100% | 0% |
| MGNL-PS-SOP-RP-07/2017-IR | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARABUSES. | EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. | 07 DE JUNIO DEL 2017 | 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | \$1,874,502.00 | \$1,874,502.00 | 100% | 100% |
| MGNL-PS-SOP-RP-08/2017-IR | CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA CANCHAS DE FUTBOL. | EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. | 04 DE JULIO DEL 2017 | 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | \$1,901,762.00 | \$1,738,996.28 | 91% | 91% |
| MGNL-PS-SOP-RP-09/2017-IR | LIMPIEZA DE CANALES Y ARROYOS MUNICIPALES. | DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. | 04 DE JULIO DEL 2017 | 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | \$1,965,330.00 | \$1,506,753.00 | 77% | 77% |

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE VIVIENDA (PIVV)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----|-----|
| MGNL-SOP-PIVV-01/2016-CP | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL. | EN DIVERSOS POLÍGONOS DE POBREZA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. | 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | \$7,445,294.94 | \$4,587,829.90 | 78% | 62% |
|--------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----|-----|

FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FFF)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|
| MGNL-SOP-FFF-01/2016-CP | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SOR JUANA DE LA CRUZ. | EN FRACC. PASEO DEL NOGAL (1ª. Etapa) EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. | 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 | 14 DE ABRIL DEL 2017 | \$12,897,351.58 | \$11,244,079.02 | 93% | 87% |
|-------------------------|---|---|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|

RECURSOS PROPIOS (RP)

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|----------------------|--------------|--------------|------|------|
| MGNL-SOP-RP-01/2017-AD | PASOS VEHICULARES . | EN COL. VILLA AZUL Y PRIVADA LAS VILLAS DE GARCÍA, N.L. | 28 DE FEBRERO DEL 2017 | 29 DE MARZO DEL 2017 | \$145,049.26 | \$145,049.26 | 100% | 100% |
| MGNL-SOP-RP-02/2017-AD | REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO. | EN CALLE JACARANDAS COL. PARAJE SAN JOSÉ DE GARCÍA, N.L. | 04 DE ABRIL DEL 2017 | 04 DE MAYO DEL 2017 | \$291,726.87 | \$291,726.87 | 100% | 100% |
| MGNL-SOP-RP-03/2017-AD | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN. | EN CARRETERA LIBRAMIENTO NORESTE Y RÍO PESQUERÍA DE GARCÍA, N.L. | 21 DE JUNIO DEL 2017 | 21 DE JULIO DEL 2017 | \$140,844.88 | \$140,845.90 | 100% | 100% |

| No. de Contrato | Relativo a: | Ubicación | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Monto Contratado | Monto Ejercido | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|------------------------|--|--|------------------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|
| MGNL-SOP-RP-01/2017-IR | CONSTRUCCION DE BODEGA Y CASETA DE VIGILANCIA PARA SERVICIOS PÚBLICOS. | EN COL. REAL DE SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. | 06 DE ENERO DEL 2017 | 06 DE ABRIL DEL 2017 | \$2,976,456.67 | \$3,182,940.50 | 100% | 100% |
| MGNL-SOP-RP-02/2017-IR | CONSTRUCCIÓN DE DOG OUTS, BACK STOP, CERCA DE MALLA CICLÓNICA Y TRABAJOS VARIOS EN CAMPO DE BEISBOL. | EN COL. VALLE DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. | 07 DE JUNIO DEL 2017 | 06 DE AGOSTO DEL 2017 | \$699,253.80 | \$699,253.80 | 100% | 100% |
| MGNL-SOP-RP-01/2017-CP | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO. | EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. | 14 DE FEBRERO DEL 2017 | 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | \$11,580,744.00 | \$7,678,007.97 | 66% | 66% |