

Informe Avance Físico Financiero 2018 JUNIO

FONDO DESCENTRALIZADO (FD)

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
MGNL-SOP-FD-01/2017-CP	REHABILITACIÓN EN ÁREAS DE CAMELLÓN.	DE AV. LINCOLN DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	07 DE NOVIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$27,312,184.53	\$17,689,411.33	65%	65%

PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP) (RMYE)

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-01/2018-IR	RENTA DE RETROEXCAVADORA.	EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES DE GARCÍA, N.L.	04 DE ENERO DEL 2018	31 DE AGOSTO DEL 2018	\$1,904,627.20	\$1,282,222.24	67%	67%
MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-02/2018-IR	RENTA DE CAMIÓN PIPA PARA RIEGO.	EN PLAZAS Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	04 DE ENERO DEL 2018	31 DE AGOSTO DEL 2018	\$1,920,978.56	\$1,288,842.60	67%	67%
MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-03/2018-IR	RENTA DE CAMIÓN PIPA PARA REPARTO DE AGUA.	EN COLONIAS Y ÁREAS MUNICIPALES DE GARCÍA, N.L.	04 DE ENERO DEL 2018	31 DE AGOSTO DEL 2018	\$1,913,396.80	\$1,300,442.36	68%	68%
MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-04/2018-IR	RENTA DE CAMIÓN PIPA CON HIDROLAVADOR.	EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	04 DE ENERO DEL 2018	31 DE AGOSTO DEL 2018	\$1,916,951.04	\$941,835.32	49%	49%
MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-05/2018-IR	RENTA DE CAMIÓN GRUA CON CANASTILLA.	EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES DE GARCÍA, N.L.	04 DE ENERO DEL 2018	31 DE AGOSTO DEL 2018	\$1,925,228.80	\$1,355,507.56	70%	70%
MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-06/2018-IR	RENTA DE CAMION DE VOLTEO.	EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES DE GARCÍA, N.L.	04 DE ENERO DEL 2018	31 DE AGOSTO DEL 2018	\$1,896,832.00	\$1,278,668.00	67%	67%

RECURSOS PROPIOS (RP)

MGNL-SOP-RP-03/2017-IR	CONSTRUCCIÓN MÓDULO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA TALLER DE TIERRA.	EN COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	02 DE OCTUBRE DEL 2017	\$754,000.00	\$668,827.00	100%	89%
MGNL-SOP-RP-01/2017-CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO.	EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	14 DE FEBRERO DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$11,580,744.00	\$10,533,108.84	100%	91%
MGNL-SOP-RP-01/2018-IR	REHABILITACIÓN A BASE DE BACHEO MENOR.	DE CALLE LOCAL Y CALLE PRINCIPAL ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	01 DE FEBRERO DEL 2018	31 DE JULIO DEL 2018	\$3,159,927.00	\$947,978.10	45%	30%
MGNL-SOP-RP-02/2018-IR	REHABILITACIÓN A BASE DE BACHEO MENOR.	DE CALLE LOCAL Y CALLE PRINCIPAL ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	01 DE FEBRERO DEL 2018	31 DE JULIO DEL 2018	\$3,158,129.00	\$1,922,294.32	61%	61%
MGNL-SOP-RP-03/2018-IR	REHABILITACIÓN A BASE DE BACHEO MENOR.	DE CALLE LOCAL Y CALLE PRINCIPAL ZONA CENTRO Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	01 DE FEBRERO DEL 2018	31 DE JULIO DEL 2018	\$3,159,086.00	\$2,427,699.51	77%	77%
MGNL-SOP-RP-04/2018-IR	RETORNO VIAL.	EN AVE. LINCOLN COL. MISION SANJUAN EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	15 DE FEBRERO DEL 2018	17 DE MARZO DEL 2018	\$637,826.00	\$637,826.00	100%	100%

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)

MGNL-PS-SOP-FORTAMUN-01/2018-IR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARABUSES.	EN ESTACIÓN DE TRASFERENCIA DE TRANSPORTE URBANO COL. HACIENDA DEL SOL EN GARCÍA, N.L.	02 DE FEBRERO DEL 2018	03 DE ABRIL DEL 2018	\$2,077,142.40	\$2,077,142.40	100%	100%
---------------------------------	--	--	------------------------	----------------------	----------------	----------------	------	------

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE RETORNO VIAL.	EN AV. LINCOLN COL. LOS PARQUES EN GARCÍA, N.L.	02 DE FEBRERO DEL 2018	03 DE ABRIL DEL 2018	\$872,130.70	\$872,130.69	100%	100%
MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2018-AD	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO.	EN PASO PEATONAL LINCOLN FRENTE A ENTRADA A LA COL. SAN BLAS DE GARCÍA, N.L.	10 DE MARZO DEL 2018	24 DE ABRIL DEL 2018	\$171,972.96	\$171,972.96	100%	100%
MGNL-SOP-FORTAMUN-02/2018-AD	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.	EN AV. LAS TORRES ENTRE COL. SAN MATEO Y LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO COL. PASEO DE CAPELLANÍA DE GARCÍA, N.L.	10 DE MARZO DEL 2018	24 DE ABRIL DEL 2018	\$287,409.14	\$287,409.14	100%	100%
MGNL-SOP-FORTAMUN-03/2018-AD	SUMINISTRO, MODIFICACION Y REUBICACIÓN DE SEÑALAMIENTO.	EN AV. LINCOLN Y RETORNO A EL FRACCIONAMIENTO LOS PARQUES, GARCÍA, N.L.	10 DE MARZO DEL 2018	24 DE ABRIL DEL 2018	\$321,485.88	\$321,485.88	100%	100%
MGNL-SOP-FORTAMUN-04/2018-AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARABUSES Y BICI RACK.	EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	04 DE ABRIL DEL 2018	04 DE MAYO DEL 2018	\$345,100.00	\$345,100.00	100%	100%
MGNL-SOP-FORTAMUN-02/2018-IR	TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE CARRIL LATERAL SOBRE ACOTAMIENTO.	EN AV. LINCOLN FRENTE A LA COL. LOMAS JARDIN EN GARCÍA, N.L.	19 DE ABRIL DEL 2018	18 DE JUNIO DEL 2018	\$2,998,839.13	\$2,955,451.72	100%	99%
MGNL-SOP-FORTAMUN-05/2018-AD	ILUMINACIÓN EN ESTACIÓN DE PARABUS.	EN BLVD. HEBERTO CASTILLO FRENTE A EDIFICIO DE POLICIA Y TRANSITO CCOF.	25 DE MAYO DEL 2018	24 DE JUNIO DEL 2018	\$288,895.59	\$288,895.59	100%	100%

PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP)

MGNL-PS-SOP-RP-01/2018-AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SET DE JUEGOS INFANTILES.	EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	02 DE FEBRERO DEL 2018	03 DE ABRIL DEL 2018	\$806,780.00	\$806,780.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-02/2018-AD	DISEÑO DE PAVIMENTO Y CONTROL DE CALIDAD PARA REHABILITACION DE CALLES, RECEPCIÓN DE OBRA PARA CALLE, REVISION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ICIFED.	EN CALLES JUÁREZ CUARTA, PROLONGACIÓN HIDALGO Y KENA MORENO, CALLE LAS VILLAS EN COL. LAS VILLAS, RETORNO FRENTE A FUERZA CIVIL, CALLE HIERRO Y CALLE POTASIO EN COL. PASEO DE LAS MINAS, CAMINO RURAL EJIDO RINCONADA-CANDELARIA, RETORNO ACCESO A LOS PARQUES, AV. LINCOLN RETORNO SAN JUAN, CALLE PLAN DEL RÍO, AV. LINCOLN AMPLIACIÓN 3er. CARRIL, CALLE GENERAL TREVIÑO EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	02 DE FEBRERO DEL 2018	28 DE ABRIL DEL 2018	\$971,181.00	\$0.00	100%	0%
MGNL-PS-SOP-RP-03/2018-AD	RENTA DE CAMIÓN PIPA PARA RIEGO.	EN ÁREAS AJARDINADAS Y ARBOLADAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	31 DE MARZO DEL 2018	31 DE OCTUBRE DEL 2018	\$713,632.00	\$0.00	40%	0%
MGNL-PS-SOP-RP-02/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS DE BEISBOL Y CANCHAS DE TERRACERIAS EN AREA MUNICIPAL.	EN DIVERSAS COMUNIDADES DE GARCÍA, N.L.	10 DE FEBRERO DEL 2018	11 DE ABRIL DEL 2018	\$2,050,300.00	\$2,050,300.00	100%	100%

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
MGNL-PS-SOP-RP-03/2018-IR	LIMPIEZA DE ÁREAS MUNICIPALES.	DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	10 DE FEBRERO DEL 2018	11 DE ABRIL DEL 2018	\$1,827,000.00	\$1,827,000.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-04/2018-IR	DESAZOLVE, DESMONTE Y LIMPIEZA EN EL CAUCE DEL ARROYO Y CANALES PLUVIALES.	DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	10 DE FEBRERO DEL 2018	11 DE ABRIL DEL 2018	\$1,948,800.00	\$1,948,800.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-05/2018-IR	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y VIALIDADES.	EN EJIDO MARAVILLAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	16 DE FEBRERO DEL 2018	17 DE MAYO DEL 2018	\$1,958,075.16	\$1,958,075.16	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-06/2018-IR	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y VIALIDADES.	EN EJIDO SABANILLAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	16 DE FEBRERO DEL 2018	17 DE MAYO DEL 2018	\$1,357,336.32	\$1,357,336.32	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-07/2018-IR	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y VIALIDADES.	EN EJIDO CHUPADEROS DEL INDIRIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	16 DE FEBRERO DEL 2018	17 DE MAYO DEL 2018	\$2,191,766.52	\$2,191,766.52	100%	100%

FONDO DE ULTRACRECIMIENTO (FUC)

MGNL-SOP-FUC-01/2018-IR	REHABILITACION DE PAVIMENTO.	EN CALLE CUARTA ENTRE JUAREZ Y PROL. HIDALGO EN COL. LA CRUZ.	17 DE FEBRERO DEL 2018	18 DE ABRIL DEL 2018	\$1,007,272.03	\$1,007,272.01	100%	100%
MGNL-SOP-FUC-02/2018-IR	REHABILITACION DE CAMINO.	EN CAMINO AL EJIDO LA CANDELARIA EN GARCIA, N.L.	30 DE MAYO DEL 2018	28 DE AGOSTO DEL 2018	\$3,225,627.83	\$3,162,626.36	98%	98%
MGNL-SOP-FUC-03/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.	EN CALLE GENERAL TREVIÑO COL. CENTRO DE GARCIA, N.L.	30 DE MAYO DEL 2018	28 DE AGOSTO DEL 2018	\$866,355.16	\$863,093.95	100%	100%
MGNL-SOP-FUC-04/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO.	EN CALLE CEREZO ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE ZACATECAS COL. AMPLIACIÓN LOS NOGALES EN GARCIA, N.L.	07 DE JUNIO DEL 2018	06 DE AGOSTO DEL 2018	\$1,592,618.58	\$477,785.57	30%	30%
MGNL-SOP-FUC-05/2018-IR	PAVIMENTACIÓN DE CALLE.	CALLE HIERRO ENTRE POTASIO Y TITANIO COL. PASEO DE LAS MINAS EN GARCIA, N.L.	07 DE JUNIO DEL 2018	06 DE AGOSTO DEL 2018	\$1,102,625.80	\$330,787.73	30%	30%

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

MGNL-SOP-FISM-01/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.	EN CALLE NUEVA ESPERANZA COL. RENACIMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	03 DE MAYO DEL 2018	02 DE JULIO DEL 2018	\$848,774.53	\$692,350.25	82%	82%
MGNL-SOP-FISM-02/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.	EN CALLE NUEVA ESPERANZA COL. RENACIMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	03 DE MAYO DEL 2018	02 DE JULIO DEL 2018	\$616,891.22	\$185,067.37	60%	30%

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
MGNL-SOP-FISM-03/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN.	EN CALLE NUEVA ESPERANZA COL. RENACIMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	03 DE MAYO DEL 2018	02 DE JULIO DEL 2018	\$797,607.28	\$239,282.18	30%	30%
MGNL-SOP-FISM-04/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS.	EN COL. RENACIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	03 DE MAYO DEL 2018	01 DE AGOSTO DEL 2018	\$1,497,303.64	\$1,336,792.68	89%	89%
MGNL-SOP-FISM-05/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.	EN CALLE DALIA ENTRE AV. MARAVILLAS Y CAMINO A LOS MONTEROS COL. BUGAMBILIAS, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	03 DE MAYO DEL 2018	01 DE AGOSTO DEL 2018	\$553,818.07	\$548,334.85	99%	99%
MGNL-SOP-FISM-01/2018-AD	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.	EN CALLE RÍO PESQUERÍA ENTRE CALLE CHIAPAS HEROICO Y CALLE FRANCISCO VILLA COL. AVANCE POPULAR EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	04 DE MAYO DEL 2018	03 DE JULIO DEL 2018	\$340,149.54	\$340,149.53	100%	100%
MGNL-SOP-FISM-02/2018-AD	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.	EN CALLE CIPRES AV. MARAVILLAS Y CALLE BUGAMBILIAS COL. LOS NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	04 DE MAYO DEL 2018	03 DE JULIO DEL 2018	\$247,281.14	\$74,184.34	50%	30%
MGNL-SOP-FISM-03/2018-AD	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.	EN CALLE ELOTE COL. LOS NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	04 DE MAYO DEL 2018	03 DE JULIO DEL 2018	\$381,524.22	\$372,508.96	98%	98%
MGNL-SOP-FISM-06/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO.	EN CALLE RIO PESQUERIA ENTRE CALLE CHIAPAS HEROICO Y CALLE FRANCISCO VILLA COL. AVANCE POPULAR, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	08 DE MAYO DEL 2018	07 DE JULIO DEL 2018	\$1,095,592.61	\$1,095,592.61	100%	100%
MGNL-SOP-FISM-07/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS.	EN COL. AVANCE POPULAR EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	08 DE MAYO DEL 2018	07 DE JULIO DEL 2018	\$597,710.30	\$179,313.09	50%	30%
MGNL-SOP-FISM-08/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.	EN CALLE PUEBLO EN LUCHA COL. NUEVO AMANECER, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	08 DE MAYO DEL 2018	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	\$3,421,679.48	\$2,041,432.20	70%	60%
MGNL-SOP-FISM-09/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.	EN COL. VALLES DEL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	08 DE MAYO DEL 2018	06 DE AGOSTO DEL 2018	\$1,297,394.55	\$1,285,836.66	99%	99%
MGNL-SOP-FISM-01/2018-CP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.	ENEN AV. 16 DE SEPTIEMBRE COL. NUEVO AMANECER DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	22 DE MAYO DEL 2018	19 DE OCTUBRE DEL 2018	\$7,412,503.43	\$2,293,884.24	31%	31%
MGNL-SOP-FISM-10/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD.	EN AV. LOS LAGOS CRUZ CON AV. PRADERAS COL PARAJE SAN JOSÉ, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	14 DE JUNIO DEL 2018	12 DE OCTUBRE DEL 2018	\$3,346,285.70	\$1,003,885.70	30%	30%

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL (FDM)

MGNL-SOP-FDM-01/2018-IR	REHABILITACIÓN DE CAMINO.	EN CAMINO A EJIDO RINCONADA TRAMO ENTRE CARRETERA A SALTILLO Y ESCUELA PRIMARIA EJIDO RINCONADA.	29 DE MAYO DEL 2018	27 DE AGOSTO DEL 2018	\$3,395,780.23	\$3,395,780.23	100%	100%
MGNL-SOP-FDM-02/2018-IR	PAVIMENTACION DE CALLE.	EN CALLE POTASIO ENTRE HIERRO Y HEBERTO CASTILLO COL. PASEO DE LAS MINAS GARCIA, N.L.	29 DE MAYO DEL 2018	27 DE AGOSTO DEL 2018	\$2,676,067.60	\$802,820.28	45%	30%

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
MGNL-SOP-FDM-03/2018-IR	PAVIMENTACION DE CALLE.	EN CALLE TREVIÑO ENTRE ZUAZUA Y JESUS FERNANDEZ COL. CENTRO DE GARCIA, N.L.	29 DE MAYO DEL 2018	27 DE AGOSTO DEL 2018	\$1,689,741.94	\$1,210,837.05	72%	72%
MGNL-SOP-FDM-04/2018-IR	CORTE Y RENIVELACIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL.	EN AVE. SAN SEBASTIAN COL. REAL DE CAPELLANIA DE GARCIA, N.L	31 DE MAYO DEL 2018	29 DE AGOSTO DEL 2018	\$839,920.90	\$839,920.90	100%	100%
MGNL-SOP-FDM-05/2018-IR	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.	EN AVE. LAS VILLAS COL. PRIVADA DE LAS VILLAS GARCIA, N.L.	05 DE JUNIO DEL 2018	04 DE AGOSTO DEL 2018	\$2,990,906.85	\$897,272.06	30%	30%