

Informe Avance Físico Financiero 2016
MARZO

PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP)

No. de Contrato	Relativo a:	Ubicación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
MGNL-PS-SOP-RP-02/2016-AD	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	05 DE ENERO DEL 2016	15 DE MARZO DEL 2016	\$533,890.00	\$266,945.00	50%	50%
MGNL-PS-SOP-RP-03/2016-AD	LIMPIEZA Y DESMONTE DE TERRENO.	EN AV. LINCOLN EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	04 DE MARZO DEL 2016	03 DE ABRIL DEL 2016	\$694,260.00	\$0.00	0%	0%
MGNL-PS-SOP-RP-01/2016-IR	RENTA DE CAMION GRUA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	05 DE ENERO DEL 2016	19 DE MAYO DEL 2016	\$1,879,200.00	\$1,477,260.00	79%	79%
MGNL-PS-SOP-RP-02/2016-IR	RENTA DE CAMION PIPA PARA REPARTO DE AGUA.	EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES DE GARCIA, N.L.	05 DE ENERO DEL 2016	19 DE MAYO DEL 2016	\$1,879,200.00	\$1,131,696.00	60%	60%
MGNL-PS-SOP-RP-03/2016-IR	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA.	EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	05 DE ENERO DEL 2016	19 DE MAYO DEL 2016	\$1,862,960.00	\$1,056,806.40	57%	57%
MGNL-PS-SOP-RP-04/2016-IR	RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LIMPIEZA.	EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	05 DE ENERO DEL 2016	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$1,795,680.00	\$504,785.60	28%	28%

RECURSOS PROPIOS (RP)

MGNL-SOP-RP-01/2016-IR	ADECUACIONES Y REPARACIONES EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.	BLVD. HEBERTO CASTILLO No. 200 COL. PASEO DE LAS MINAS EN GARCÍA, N.L.	05 DE ENERO DEL 2016	20 DE MARZO DEL 2016	\$843,001.46	\$252,900.44	100%	30%
MGNL-SOP-RP-02/2016-IR	REHABILITACION A EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL.	EN COLINAS DEL RIO EN GARCÍA, N.L.	05 DE ENERO DEL 2016	20 DE MARZO DEL 2016	\$823,656.07	\$247,096.82	100%	30%
MGNL-SOP-RP-03/2016-IR	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOBOGAN KEMIKAZE.	EN EL PARQUE ACUATICO EL GENERAL DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	01 DE MARZO DEL 2016	14 DE ABRIL DEL 2016	\$1,264,400.00	\$0.00	0%	0%