

Informe Avance Físico Financiero 2018  
MAYO

**FONDO DESCENTRALIZADO (FD)**

| No. De Contrato        | RELATIVO A:                          | UBICACIÓN                                    | FECHA DE INICIO          | FECHA DE TERMINACION     | Monto Contratado | Monto Ejercido  | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| MGNL-SOP-FD-01/2017-CP | REHABILITACIÓN EN ÁREAS DE CAMELLÓN. | DE AV. LINCOLN DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. | 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017 | 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | \$27,312,184.53  | \$17,689,411.33 | 65%           | 65%               |

**PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP) (RMYE)**

|                                |  |  |                      |                       |                |                |     |     |
|--------------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----|-----|
| MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-01/2018-IR | RENTA DE RETROEXCAVADORA.                  | EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES DE GARCÍA, N.L.      | 04 DE ENERO DEL 2018 | 31 DE AGOSTO DEL 2018 | \$1,904,627.20 | \$1,012,683.48 | 53% | 53% |
| MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-02/2018-IR | RENTA DE CAMIÓN PIPA PARA RIEGO.           | EN PLAZAS Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. | 04 DE ENERO DEL 2018 | 31 DE AGOSTO DEL 2018 | \$1,920,978.56 | \$1,018,006.96 | 53% | 53% |
| MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-03/2018-IR | RENTA DE CAMIÓN PIPA PARA REPARTO DE AGUA. | EN COLONIAS Y ÁREAS MUNICIPALES DE GARCÍA, N.L.      | 04 DE ENERO DEL 2018 | 31 DE AGOSTO DEL 2018 | \$1,913,396.80 | \$1,026,225.90 | 54% | 54% |
| MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-04/2018-IR | RENTA DE CAMIÓN PIPA CON HIDROLAVADOR.     | EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.   | 04 DE ENERO DEL 2018 | 31 DE AGOSTO DEL 2018 | \$1,916,951.04 | \$752,137.04   | 39% | 39% |
| MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-05/2018-IR | RENTA DE CAMIÓN GRUA CON CANASTILLA.       | EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES DE GARCÍA, N.L.      | 04 DE ENERO DEL 2018 | 31 DE AGOSTO DEL 2018 | \$1,925,228.80 | \$1,062,014.80 | 55% | 55% |
| MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-06/2018-IR | RENTA DE CAMION DE VOLTEO.                 | EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES DE GARCÍA, N.L.      | 04 DE ENERO DEL 2018 | 31 DE AGOSTO DEL 2018 | \$1,896,832.00 | \$1,010,232.40 | 53% | 53% |

**RECURSOS PROPIOS (RP)**

|                        |  |   |                           |                          |                 |                 |      |      |
|------------------------|--|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------|------|
| MGNL-SOP-RP-03/2017-IR | CONSTRUCCIÓN MÓDULO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA TALLER DE TIERRA. | EN COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.  | 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | 02 DE OCTUBRE DEL 2017   | \$754,000.00    | \$668,827.00    | 100% | 89%  |
| MGNL-SOP-RP-01/2017-CP | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO.                  | EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.                                    | 14 DE FEBRERO DEL 2017    | 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | \$11,580,744.00 | \$10,533,108.84 | 100% | 91%  |
| MGNL-SOP-RP-01/2018-IR | REHABILITACIÓN A BASE DE BACHEO MENOR.                         | DE CALLE LOCAL Y CALLE PRINCIPAL ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.           | 01 DE FEBRERO DEL 2018    | 31 DE JULIO DEL 2018     | \$3,159,927.00  | \$947,978.10    | 41%  | 30%  |
| MGNL-SOP-RP-02/2018-IR | REHABILITACIÓN A BASE DE BACHEO MENOR.                         | DE CALLE LOCAL Y CALLE PRINCIPAL ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.          | 01 DE FEBRERO DEL 2018    | 31 DE JULIO DEL 2018     | \$3,158,129.00  | \$947,438.70    | 50%  | 30%  |
| MGNL-SOP-RP-03/2018-IR | REHABILITACIÓN A BASE DE BACHEO MENOR.                         | DE CALLE LOCAL Y CALLE PRINCIPAL ZONA CENTRO Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. | 01 DE FEBRERO DEL 2018    | 31 DE JULIO DEL 2018     | \$3,159,086.00  | \$1,790,784.40  | 67%  | 57%  |
| MGNL-SOP-RP-04/2018-IR | RETORNO VIAL.  | EN AVE. LINCOLN COL. MISION SANJUAN EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.                   | 15 DE FEBRERO DEL 2018    | 17 DE MARZO DEL 2018     | \$637,826.00    | \$637,826.00    | 100% | 100% |

**FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)**

|                                 |  |  |                        |                      |                |                |      |      |
|---------------------------------|--|--|------------------------|----------------------|----------------|----------------|------|------|
| MGNL-PS-SOP-FORTAMUN-01/2018-IR | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARABUSES. | EN ESTACIÓN DE TRASFERENCIA DE TRANSPORTE URBANO COL. HACIENDA DEL SOL EN GARCÍA, N.L. | 02 DE FEBRERO DEL 2018 | 03 DE ABRIL DEL 2018 | \$2,077,142.40 | \$2,077,142.40 | 100% | 100% |
|---------------------------------|--|--|------------------------|----------------------|----------------|----------------|------|------|

| No. De Contrato              | RELATIVO A:   | UBICACIÓN  | FECHA DE INICIO        | FECHA DE TERMINACION | Monto Contratado | Monto Ejercido | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|------------------------------|---|--|------------------------|----------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|
| MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2018-IR | CONSTRUCCIÓN DE RETORNO VIAL.                                 | EN AV. LINCOLN COL. LOS PARQUES EN GARCÍA, N.L.  | 02 DE FEBRERO DEL 2018 | 03 DE ABRIL DEL 2018 | \$872,130.70     | \$872,130.69   | 100%          | 100%              |
| MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2018-AD | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO.                                    | EN PASO PEATONAL LINCOLN FRENTE A ENTRADA A LA COL. SAN BLAS DE GARCÍA, N.L.                                 | 10 DE MARZO DEL 2018   | 24 DE ABRIL DEL 2018 | \$171,972.96     | \$171,972.96   | 100%          | 100%              |
| MGNL-SOP-FORTAMUN-02/2018-AD | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.                            | EN AV. LAS TORRES ENTRE COL. SAN MATEO Y LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO COL. PASEO DE CAPELLANIA DE GARCÍA, N.L. | 10 DE MARZO DEL 2018   | 24 DE ABRIL DEL 2018 | \$287,409.14     | \$287,409.14   | 100%          | 100%              |
| MGNL-SOP-FORTAMUN-03/2018-AD | SUMINISTRO, MODIFICACION Y REUBICACIÓN DE SEÑALAMIENTO.       | EN AV. LINCOLN Y RETORNO A EL FRACCIONAMIENTO LOS PARQUES, GARCÍA, N.L.                                      | 10 DE MARZO DEL 2018   | 24 DE ABRIL DEL 2018 | \$321,485.88     | \$321,485.88   | 100%          | 100%              |
| MGNL-SOP-FORTAMUN-04/2018-AD | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARABUSES Y BICI RACK.            | EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.  | 04 DE ABRIL DEL 2018   | 04 DE MAYO DEL 2018  | \$345,100.00     | \$345,100.00   | 100%          | 100%              |
| MGNL-SOP-FORTAMUN-02/2018-IR | TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE CARRIL LATERAL SOBRE ACOTAMIENTO. | EN AV. LINCOLN FRENTE A LA COL. LOMAS JARDIN EN GARCÍA, N.L.   | 19 DE ABRIL DEL 2018   | 18 DE JUNIO DEL 2018 | \$2,998,839.13   | \$2,273,208.82 | 76%           | 76%               |
| MGNL-SOP-FORTAMUN-05/2018-AD | ILUMINACIÓN EN ESTACIÓN DE PARABUS.                           | EN BLVD. HEBERTO CASTILLO FRENTE A EDIFICIO DE POLICIA Y TRANSITO CCOB.                                      | 25 DE MAYO DEL 2018    | 24 DE JUNIO DEL 2018 | \$288,895.59     | \$0.00         | 0%            | 0%                |

**PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP)**

|                           |   |  |                        |                        |                |                |      |      |
|---------------------------|---|--|------------------------|------------------------|----------------|----------------|------|------|
| MGNL-PS-SOP-RP-01/2018-AD | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SET DE JUEGOS INFANTILES.   | EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.   | 02 DE FEBRERO DEL 2018 | 03 DE ABRIL DEL 2018   | \$806,780.00   | \$806,780.00   | 100% | 100% |
| MGNL-PS-SOP-RP-02/2018-AD | DISEÑO DE PAVIMENTO Y CONTROL DE CALIDAD PARA REHABILITACION DE CALLES, RECEPCIÓN DE OBRA PARA CALLE, REVISION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ICIFED. | EN CALLES JUÁREZ CUARTA, PROLONGACIÓN HIDALGO Y KENA MORENO, CALLE LAS VILLAS EN COL. LAS VILLAS, RETORNO FRENTE A FUERZA CIVIL, CALLE HIERRO Y CALLE POTASIO EN COL. PASEO DE LAS MINAS, CAMINO RURAL EJIDO RINCONADA-CANDELARIA, RETORNO ACCESO A LOS PARQUES, AV. LINCOLN RETORNO SAN JUAN, CALLE PLAN DEL RÍO, AV. LINCOLN AMPLIACIÓN 3er. CARRIL, CALLE GENERAL TREVIÑO EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. | 02 DE FEBRERO DEL 2018 | 28 DE ABRIL DEL 2018   | \$971,181.00   | \$0.00         | 100% | 0%   |
| MGNL-PS-SOP-RP-03/2018-AD | RENTA DE CAMIÓN PIPA PARA RIEGO.  | EN ÁREAS AJARDINADAS Y ARBOLADAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.   | 31 DE MARZO DEL 2018   | 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | \$713,632.00   | \$0.00         | 30%  | 0%   |
| MGNL-PS-SOP-RP-02/2018-IR | CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS DE BEISBOL Y CANCHAS DE TERRACERIAS EN AREA MUNICIPAL.   | EN DIVERSAS COMUNIDADES DE GARCÍA, N.L.  | 10 DE FEBRERO DEL 2018 | 11 DE ABRIL DEL 2018   | \$2,050,300.00 | \$2,050,300.00 | 100% | 100% |

| No. De Contrato           | RELATIVO A:  | UBICACIÓN   | FECHA DE INICIO        | FECHA DE TERMINACION | Monto Contratado | Monto Ejercido | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|---------------------------|--|---|------------------------|----------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|
| MGNL-PS-SOP-RP-03/2018-IR | LIMPIEZA DE ÁREAS MUNICIPALES.   | DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.                | 10 DE FEBRERO DEL 2018 | 11 DE ABRIL DEL 2018 | \$1,827,000.00   | \$1,827,000.00 | 100%          | 100%              |
| MGNL-PS-SOP-RP-04/2018-IR | DESAZOLVE, DESMONTE Y LIMPIEZA EN EL CAUCE DEL ARROYO Y CANALES PLUVIALES. | DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.          | 10 DE FEBRERO DEL 2018 | 11 DE ABRIL DEL 2018 | \$1,948,800.00   | \$1,948,800.00 | 100%          | 100%              |
| MGNL-PS-SOP-RP-05/2018-IR | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y VIALIDADES.                            | EN EJIDO MARAVILLAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.           | 16 DE FEBRERO DEL 2018 | 17 DE MAYO DEL 2018  | \$1,958,075.16   | \$1,958,075.16 | 100%          | 100%              |
| MGNL-PS-SOP-RP-06/2018-IR | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y VIALIDADES.                            | EN EJIDO SABANILLAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.           | 16 DE FEBRERO DEL 2018 | 17 DE MAYO DEL 2018  | \$1,357,336.32   | \$1,357,336.32 | 100%          | 100%              |
| MGNL-PS-SOP-RP-07/2018-IR | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y VIALIDADES.                            | EN EJIDO CHUPADEROS DEL INDIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. | 16 DE FEBRERO DEL 2018 | 17 DE MAYO DEL 2018  | \$2,191,766.52   | \$2,191,766.52 | 100%          | 100%              |

**FONDO DE ULTRACRECIMIENTO (FUC)**

|                         |                                    |   |                        |                       |                |                |      |      |
|-------------------------|------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------|----------------|------|------|
| MGNL-SOP-FUC-01/2018-IR | REHABILITACION DE PAVIMENTO.       | EN CALLE CUARTA ENTRE JUAREZ Y PROL. HIDALGO EN COL. LA CRUZ. | 17 DE FEBRERO DEL 2018 | 18 DE ABRIL DEL 2018  | \$1,007,272.03 | \$1,007,272.01 | 100% | 100% |
| MGNL-SOP-FUC-02/2018-IR | REHABILITACION DE CAMINO.          | EN CAMINO AL EJIDO LA CANDELARIA EN GARCIA, N.L.              | 30 DE MAYO DEL 2018    | 28 DE AGOSTO DEL 2018 | \$3,225,627.83 | \$967,688.34   | 30%  | 30%  |
| MGNL-SOP-FUC-03/2018-IR | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. | EN CALLE GENERAL TREVIÑO COL. CENTRO DE GARCIA, N.L.          | 30 DE MAYO DEL 2018    | 28 DE AGOSTO DEL 2018 | \$866,355.16   | \$259,906.55   | 30%  | 30%  |

**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**

|                          |                                      |  |                     |                       |                |              |     |     |
|--------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----|-----|
| MGNL-SOP-FISM-01/2018-IR | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.   | EN CALLE NUEVA ESPERANZA COL. RENACIMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. | 03 DE MAYO DEL 2018 | 02 DE JULIO DEL 2018  | \$848,774.53   | \$254,632.36 | 30% | 30% |
| MGNL-SOP-FISM-02/2018-IR | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. | EN CALLE NUEVA ESPERANZA COL. RENACIMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. | 03 DE MAYO DEL 2018 | 02 DE JULIO DEL 2018  | \$616,891.22   | \$185,067.37 | 30% | 30% |
| MGNL-SOP-FISM-03/2018-IR | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN.     | EN CALLE NUEVA ESPERANZA COL. RENACIMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. | 03 DE MAYO DEL 2018 | 02 DE JULIO DEL 2018  | \$797,607.28   | \$239,282.18 | 30% | 30% |
| MGNL-SOP-FISM-04/2018-IR | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS.              | EN COL. RENACIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.                     | 03 DE MAYO DEL 2018 | 01 DE AGOSTO DEL 2018 | \$1,497,303.64 | \$869,334.49 | 58% | 58% |

| No. De Contrato          | RELATIVO A:                        | UBICACIÓN   | FECHA DE INICIO     | FECHA DE TERMINACION      | Monto Contratado | Monto Ejercido | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|--------------------------|------------------------------------|---|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|
| MGNL-SOP-FISM-05/2018-IR | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. | EN CALLE DALIA ENTRE AV. MARAVILLAS Y CAMINO A LOS MONTEROS COL. BUGAMBILIAS, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.                   | 03 DE MAYO DEL 2018 | 01 DE AGOSTO DEL 2018     | \$553,818.07     | \$166,145.42   | 30%           | 30%               |
| MGNL-SOP-FISM-01/2018-AD | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. | EN CALLE RÍO PESQUERÍA ENTRE CALLE CHIAPAS HEROICO Y CALLE FRANCISCO VILLA COL. AVANCE POPULAR EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.  | 04 DE MAYO DEL 2018 | 03 DE JULIO DEL 2018      | \$340,149.54     | \$102,044.86   | 30%           | 30%               |
| MGNL-SOP-FISM-02/2018-AD | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. | EN CALLE CIPRES AV. MARAVILLAS Y CALLE BUGAMBILIAS COL. LOS NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.                            | 04 DE MAYO DEL 2018 | 03 DE JULIO DEL 2018      | \$247,281.14     | \$74,184.34    | 30%           | 30%               |
| MGNL-SOP-FISM-03/2018-AD | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. | EN CALLE ELOTE COL. LOS NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.  | 04 DE MAYO DEL 2018 | 03 DE JULIO DEL 2018      | \$381,524.22     | \$114,457.27   | 30%           | 30%               |
| MGNL-SOP-FISM-06/2018-IR | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO.         | EN CALLE RIO PESQUERIA ENTRE CALLE CHIAPAS HEROICO Y CALLE FRANCISCO VILLA COL. AVANCE POPULAR, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. | 08 DE MAYO DEL 2018 | 07 DE JULIO DEL 2018      | \$1,095,592.61   | \$808,250.88   | 74%           | 74%               |
| MGNL-SOP-FISM-07/2018-IR | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS.         | EN COL. AVANCE POPULAR EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.  | 08 DE MAYO DEL 2018 | 07 DE JULIO DEL 2018      | \$597,710.30     | \$179,313.09   | 30%           | 30%               |
| MGNL-SOP-FISM-08/2018-IR | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.   | EN CALLE PUEBLO EN LUCHA COL. NUEVO AMANECEER, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.  | 08 DE MAYO DEL 2018 | 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | \$3,421,679.48   | \$2,041,432.20 | 60%           | 60%               |
| MGNL-SOP-FISM-09/2018-IR | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. | EN COL. VALLES DEL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.  | 08 DE MAYO DEL 2018 | 06 DE AGOSTO DEL 2018     | \$1,297,394.55   | \$389,218.37   | 30%           | 30%               |
| MGNL-SOP-FISM-01/2018-CP | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.   | ENEN AV. 16 DE SEPTIEMBRE COL. NUEVO AMANECEER DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.  | 22 DE MAYO DEL 2018 | 19 DE OCTUBRE DEL 2018    | \$7,412,503.43   | \$0.00         | 0%            | 0%                |

**FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL (FDM)**

|                         |   |  |                     |                       |                |                |     |     |
|-------------------------|---|--|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----|-----|
| MGNL-SOP-FDM-01/2018-IR | REHABILITACIÓN DE CAMINO.                 | EN CAMINO A EJIDO RINCONADA TRAMO ENTRE CARRETERA A SALTILLO Y ESCUELA PRIMARIA EJIDO RINCONADA. | 29 DE MAYO DEL 2018 | 27 DE AGOSTO DEL 2018 | \$3,395,780.23 | \$1,018,734.07 | 30% | 30% |
| MGNL-SOP-FDM-02/2018-IR | PAVIMENTACION DE CALLE.                   | EN CALLE POTASIO ENTRE HIERRO Y HEBERTO CASTILLO COL. PASEO DE LAS MINAS GARCIA, N.L.            | 29 DE MAYO DEL 2018 | 27 DE AGOSTO DEL 2018 | \$2,676,067.60 | \$802,820.28   | 30% | 30% |
| MGNL-SOP-FDM-03/2018-IR | PAVIMENTACION DE CALLE.                   | EN CALLE TREVIÑO ENTRE ZUAZUA Y JESUS FERNANDEZ COL. CENTRO DE GARCÍA, N.L.                      | 29 DE MAYO DEL 2018 | 27 DE AGOSTO DEL 2018 | \$1,689,741.94 | \$506,922.58   | 30% | 30% |
| MGNL-SOP-FDM-04/2018-IR | CORTE Y RENIVELACIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL. | EN AVE. SAN SEBASTIAN COL. REAL DE CAPELLANIA DE GARCIA, N.L                                     | 31 DE MAYO DEL 2018 | 29 DE AGOSTO DEL 2018 | \$839,920.90   | \$251,976.27   | 30% | 30% |