

Informe Avance Físico Financiero 2017  
NOVIEMBRE

**PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP)**

No. de Contrato	Relativo a:	Ubicación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
MGNL-PS-SOP-RP-01/2017-AD	VERIFICACION DE LA CALIDAD EN OBRAS.	EN COL. FRACCIONAMIENTO PASEO DE LINCOLN, RESIDENCIAL SANTA MONICA, RESIDENCIAL PRADERAS DE LINCOLN, RESIDENCIAL SANTA ELENA, FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES, PARQUE INDUSTRIAL LAS AMERICAS, FRACCIONAMIENTO SANTA SOFIA Y VILLAS DEL ALCALI EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	27 DE ENERO DEL 2017	27 DE ABRIL DEL 2017	\$750,288.00	\$750,288.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-02/2017-AD	ELECTRIFICACION DE CALLE.	EN CALLE MAR ARABIGO DEL POLIGONO MIRADOR DEL FRAILE EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	23 DE FEBRERO DEL 2017	24 DE ABRIL DEL 2017	\$419,750.15	\$419,750.15	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-03/2017-AD	RENTA DE CAMIÓN PIPA CON EQUIPO DE HIDROLAVADOR PARA LAVADO DE CORDONES.	EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	04 DE ABRIL DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$933,800.00	\$699,016.00	75%	75%
MGNL-PS-SOP-RP-04/2017-AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON METÁLICO.	ENEN BODEGA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN COL. REAL DE SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	04 DE ABRIL DEL 2017	04 DE MAYO DEL 2017	\$150,695.63	\$150,695.63	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-05/2017-AD	PROYECTO EJECUTIVO CONECTOR DE MOVILIDAD RÍO PESQUERÍA.	EN RÍO PESQUERÍA GARCIA, N.L.	01 DE AGOSTO DEL 2017	31 DE AGOSTO DEL 2017	\$1,316,600.00	\$0.00	100%	0%
MGNL-PS-SOP-RP-06/2017-AD	SUMINISTRO E INSTALACION DE HORNO TIPO INDUSTRIAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN EDIFICIOS COMUNITARIOS.	DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	05 DE AGOSTO DEL 2017	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$183,280.00	\$183,280.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-07/2017-AD	REPARACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL Y CAMPOS DE BEISBOL A BASE DE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE	EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	08 DE AGOSTO DEL 2017	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$691,362.47	\$691,362.47	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-08/2017-AD	Control de Calidad en la pavimentación, Programas de bacheo menor, Diseño de la estructura del pavimento flexible, Evaluación del Estado Actual del Pavimento, Pruebas de verificación de la calidad de baches, Validación Técnica del Diseño de la Estructura de Pavimento Flexible y Diseño preliminar de la estructura del pavimento flexible	En Diversas Vialidades del Municipio de García, N.L.	08 DE AGOSTO DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$1,252,307.00	\$0.00	75%	0%
MGNL-PS-SOP-RP-01/2017-IR	SUMINISTRO E INSTALACION DE SET DE JUEGOS INFANTILES EN PLAZAS Y AREAS MUNICIPALES.	EN DIVERSAS PLAZAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	03 DE ENERO DEL 2017	03 DE ABRIL DEL 2017	\$2,029,695.50	\$2,029,695.50	100%	100%

No. de Contrato	Relativo a:	Ubicación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
MGNL-PS-SOP-RP-02/2017-IR	RENTA DE CAMION PIPA PARA REPARTO DE AGUA.	EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES DE GARCIA, N.L.	03 DE ENERO DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$2,064,800.00	\$2,064,800.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-03/2017-IR	RENTA DE CAMION GRUA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	03 DE ENERO DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$2,088,000.00	\$2,088,000.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-04/2017-IR	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA.	EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	03 DE ENERO DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$2,093,800.00	\$1,822,862.28	87%	87%
MGNL-PS-SOP-RP-05/2017-IR	RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA.	EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	03 DE ENERO DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$2,076,400.00	\$1,834,291.76	88%	88%
MGNL-PS-SOP-RP-06/2017-IR	PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN.	DEL BLVD. HEBERTO CASTILLO ENTRE AV. HACIENDA DEL SOL Y AV. TITANIO Y CARRETERA INDUSTRIAL ENTRE AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y LÍMITE MUNICIPAL CON SANTA CATARINA..	02 DE JUNIO DEL 2017	02 DE JULIO DEL 2017	\$1,980,200.00	\$1,980,200.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-07/2017-IR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARABUSES.	EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	07 DE JUNIO DEL 2017	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$1,874,502.00	\$1,874,502.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-08/2017-IR	CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA CANCHAS DE FUTBOL.	EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	04 DE JULIO DEL 2017	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$1,901,762.00	\$1,901,762.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-09/2017-IR	LIMPIEZA DE CANALES Y ARROYOS MUNICIPALES.	DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	04 DE JULIO DEL 2017	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$1,965,330.00	\$1,965,330.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-10/2017-IR	RENTA DE CAMIÓN PIPA PARA REPARTO DE AGUA.	EN COLONIAS Y ÁREAS MUNICIPALES DE GARCIA, N.L.	09 DE AGOSTO DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$2,041,600.00	\$1,262,729.60	62%	62%
MGNL-PS-SOP-RP-11/2017-IR	RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LIMPIEZAS Y REPARACIÓN DE TERRACERÍAS.	EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	09 DE AGOSTO DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$1,774,800.00	\$0.00	75%	0%

**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE VIVIENDA (PIVV)**

MGNL-SOP-PIVV-01/2016-CP	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL.	EN DIVERSOS POLÍGONOS DE POBREZA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$7,445,294.94	\$4,587,829.90	95%	62%
MGNL-SOP-PIVV-01/2017-AD	TRABAJOS EN DIVERSAS VIVIENDAS.	EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	03 DE OCTUBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$231,589.74	\$0.00	50%	0%

**FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FFF)**

MGNL-SOP-FFF-01/2016-CP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SOR JUANA DE LA CRUZ.	EN FRACC. PASEO DEL NOGAL (1ª. Etapa) EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	15 DE DICIEMBRE DEL 2016	14 DE ABRIL DEL 2017	\$12,897,351.58	\$11,244,079.02	100%	87%
-------------------------	---	---	--------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	------	-----

**RECURSOS PROPIOS (RP)**

MGNL-SOP-RP-01/2017-AD	PASOS VEHICULARES .	EN COL. VILLA AZUL Y PRIVADA LAS VILLAS DE GARCÍA, N.L.	28 DE FEBRERO DEL 2017	29 DE MARZO DEL 2017	\$145,049.26	\$145,049.26	100%	100%
------------------------	---------------------	---	------------------------	----------------------	--------------	--------------	------	------

No. de Contrato	Relativo a:	Ubicación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
MGNL-SOP-RP-02/2017-AD	REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO.	EN CALLE JACARANDAS COL. PARAJE SAN JOSÉ DE GARCÍA, N.L.	04 DE ABRIL DEL 2017	04 DE MAYO DEL 2017	\$291,726.87	\$291,726.87	100%	100%
MGNL-SOP-RP-03/2017-AD	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN.	EN CARRETERA LIBRAMIENTO NORESTE Y RÍO PESQUERÍA DE GARCÍA, N.L.	21 DE JUNIO DEL 2017	21 DE JULIO DEL 2017	\$140,844.88	\$140,845.90	100%	100%
MGNL-SOP-RP-01/2017-IR	CONSTRUCCION DE BODEGA Y CASETA DE VIGILANCIA PARA SERVICIOS PÚBLICOS.	EN COL. REAL DE SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	06 DE ENERO DEL 2017	06 DE ABRIL DEL 2017	\$2,976,456.67	\$3,182,940.50	100%	100%
MGNL-SOP-RP-02/2017-IR	CONSTRUCCIÓN DE DOG OUTS, BACK STOP, CERCA DE MALLA CICLÓNICA Y TRABAJOS VARIOS EN CAMPO DE BEISBOL.	EN COL. VALLE DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	07 DE JUNIO DEL 2017	06 DE AGOSTO DEL 2017	\$699,253.80	\$699,253.80	100%	100%
MGNL-SOP-RP-03/2017-IR	CONSTRUCCIÓN MÓDULO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA TALLER DE TIERRA.	EN COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	02 DE OCTUBRE DEL 2017	\$754,000.00	\$226,200.00	100%	30%
MGNL-SOP-RP-01/2017-CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO.	EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	14 DE FEBRERO DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$11,580,744.00	\$10,533,108.84	91%	91%

**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**

MGNL-SOP-FISM-01/2017-AD	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO RENACIMIENTO.	CAMINO A EJIDO MARAVILLAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE AGUA NUEVA COL. RENACIMIENTO.	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	30 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$172,000.00	\$51,600.00	50%	30%
MGNL-SOP-FISM-01/2017-IR	ALUMBRADO PÚBLICO .	EN CALLE HIDALGO ENTRE AV. LERDO DE TEJADA Y PRADERAS DE LINCOLN COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$1,190,197.10	\$1,190,197.10	100%	100%
MGNL-SOP-FISM-02/2017-IR	CONSTRUCCION DE BANQUETAS.	EN CALLE HIDALGO ENTRE AV. LERDO DE TEJADA Y PRADERAS DE LINCOLN COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$876,311.07	\$876,311.07	100%	100%
MGNL-SOP-FISM-03/2017-IR	CONSTRUCCION DE TECHOS.	EN CALLE NUEVO RENACIMIENTO ENTRE AGUA NUEVA Y VIENTO NUEVO COL. RENACIMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$2,994,435.67	\$2,997,213.09	100%	100%
MGNL-SOP-FISM-04/2017-IR	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO.	AV. LAS TORRES ENTRE PASEO DE LA ESTACION Y AV. DIAMANTES COL. VALLES DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$1,390,191.05	\$1,390,191.05	100%	100%
MGNL-SOP-FISM-05/2017-IR	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO.	EN AV. LERDO DE TEJADA ENTRE PROL. LINCOLN Y CALLEJON DERECHO DE VIA MUNICIPAL (ENTRADA A ALAMEDAS) COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$2,196,419.25	\$2,166,508.63	99%	99%
MGNL-SOP-FISM-06/2017-IR	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL.	EN AV. MARAVILLAS ENTRE CALLE GERANIO Y AV. BALCONES DE GARCIA COL. LOS NOGALES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$646,673.97	\$194,002.19	50%	30%

No. de Contrato	Relativo a:	Ubicación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
MGNL-SOP-FISM-07/2017-IR	CONSTRUCCION DE BANQUETAS.	EN AV. LAS TORRES ENTRE CALLE PASEO DE LA ESTACION Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA VALLES DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$1,720,585.40	\$1,013,842.14	70%	59%
MGNL-SOP-FISM-01/2017-CP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL HEBERTO CASTILLO 1ª. ETAPA.	EN BLVD. HEBERTO CASTILLO ENTRE AV. SIERRA REAL Y CALLE MEZQUITE COL. SIERRA REAL DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$5,833,596.47	\$1,393,565.93	24%	24%
MGNL-SOP-FISM-02/2017-CP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL HEBERTO CASTILLO 2ª. ETAPA.	EN BLVD. HEBERTO CASTILLO ENTRE AV. SIERRA REAL Y CALLE MEZQUITE COL. SIERRA REAL DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$5,061,957.42	\$3,156,843.61	62%	62%
MGNL-SOP-FISM-03/2017-CP	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL.	CALLE TULIPAN COL. PASEO DEL NOGAL DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$3,093,531.29	\$249,456.70	30%	8%
MGNL-SOP-FISM-04/2017-CP	AMPLIACION DEL DRENAJE PLUVIAL.	AV. SOR JUANA ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE LAS FLORES COL. PASEO DEL NOGAL DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$2,883,414.58	\$1,339,686.89	46%	46%

**FONDO DE ULTRACRECIMIENTO (FUC)**

MGNL-SOP-FUC-01/2017-IR	PAVIMENTACION DE CALLE.	EN HIDALGO ENTRE AVE. PROLONGACION LINCOLN Y LERDO DE TEJADA..	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$3,139,200.69	\$3,139,200.68	100%	100%
MGNL-SOP-FUC-02/2017-IR	RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	EN COL. RENACIMIENTO.	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$3,143,816.26	\$2,414,508.60	77%	77%
MGNL-SOP-FUC-01/2017-CP	PAVIMENTACION DE CALLE.	EN PROLONGACIÓN MORELOS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	03 DE OCTUBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$4,901,705.28	\$1,423,195.05	29%	29%
MGNL-SOP-FUC-01/2017-AD	TRABAJOS DE RELLENO DE MATERIAL DE BANCO PARA ARRO-PAMIENTO DE CORDONES.	EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	15 DE NOVIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$350,013.86	\$0.00	0%	0%

**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)**

MGNL-SOP-FISE-01/2017-IR	RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ESCALONADAS DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS PEATONAL.	EN CALLE BONIFACIO SALINAS C/C VENUSTIANO CARRANZA DE COL. JOSÉ PAEZ Y CALLE NARANJO COL. MIGUEL HIDALGO.	05 DE OCTUBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$2,567,902.41	\$2,125,339.04	83%	83%
MGNL-SOP-FISE-02/2017-IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA.	EN COL. MIGUEL HIDALGO Y CALLE PRIV. LA CUCHILLA COL. AMP. NOGALES.	05 DE OCTUBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$2,518,204.98	\$1,732,655.76	80%	69%

No. de Contrato	Relativo a:	Ubicación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
MGNL-SOP-FISE-03/2017-IR	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL.	EN CALLE NOGAL COL. LOS NOGALES, CALLE GENERAL TREVIÑO COL. CENTRO Y CALLE BALCONES DE LA SIERRA COL. VALLE DE SAN JOSÉ.	05 DE OCTUBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$1,992,264.79	\$1,317,299.22	80%	66%

**FONDO DESCENTRALIZADO (FD)**

MGNL-SOP-FD-01/2017-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL PASTO SINTÉTICO Y ADECUACIONES A PLAZA Y REHABILITACIÓN DE PLAZA.	EN COL. SANTA MARÍA Y COL. VILLAS DEL PONIENTE.	19 DE OCTUBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$2,590,229.42	\$777,068.83	50%	30%
MGNL-SOP-FD-02/2017-IR	REHABILITACION DE PLAZA Y REHABILITACIÓN Y ADECUACIONES EN CAMELLÓN.	EN LAS VILLAS Y SAN SEBASTIAN.	19 DE OCTUBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$2,726,796.06	\$1,096,838.32	40%	40%
MGNL-SOP-FD-03/2017-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZAS.	EN COL. SIERRA REAL Y PASEO DE LAS MINAS.	19 DE OCTUBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$1,796,610.88	\$538,983.26	50%	30%
MGNL-SOP-FD-04/2017-IR	REHABILITACIÓN DE AREAS ABIERTAS Y TECHADAS DE LA PLAZA.	EN COL. REAL DE CAPELLANIA.	19 DE OCTUBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$2,873,733.03	\$2,107,942.95	73%	73%
MGNL-SOP-FD-01/2017-CP	REHABILITACIÓN EN ÁREAS DE CAMELLÓN.	DE AV. LINCOLN DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	07 DE NOVIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$27,312,184.53	\$2,681,052.25	10%	10%

**FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL (FDM)**

MGNL-SOP-FDM-01/2017-IR	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO.	EN COL. VILLA AZUL.	09 DE NOVIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$3,144,523.48	\$1,491,446.48	47%	47%
MGNL-SOP-FDM-02/2017-IR	SEÑALAMIENTO VIAL HORIZONTAL.	EN AVE. LINCOLN.	09 DE NOVIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$1,521,411.19	\$456,423.36	0%	30%
MGNL-SOP-FDM-03/2017-IR	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN.	EN AVE. LINCOLN.	09 DE NOVIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$2,240,428.50	\$672,128.55	0%	30%
MGNL-SOP-FDM-04/2017-IR	CONSTRUCCION DE ADECUACIONES VIALES.	EN AVE. LINCOLN.	09 DE NOVIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$2,739,887.69	\$821,966.31	0%	30%

**FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)**

MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2017-AD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARANDALES DE PROTECCIÓN EN PUENTES.	EN AV. LINCOLN Y RETORNO DE FUERZA CIVIL.	29 DE AGOSTO DEL 2017	28 DE OCTUBRE DEL 2017	\$233,795.97	\$233,795.97	100%	100%
------------------------------	--	---	-----------------------	------------------------	--------------	--------------	------	------

No. de Contrato	Relativo a:	Ubicación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2017-IR	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO.	CALLE GRANADA ( CAMINO A LA ESTACION) COL. EL CEDRAL ENTRE CALLE CEREZO Y AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE HIDALGO FRENTE A COLONIA NOGAL Y CALLE MATAMOROS ENTE CALLE BERNARDO REYES Y CALLE GUATEMALA COL. CENTRO DE GARCIA, N.L.	22 DE NOVIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$2,761,361.09	\$828,408.33	0%	30%
MGNL-SOP-FORTAMUN-02/2017-IR	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO.	EN COL. LAS PALMAS Y CALLE NUEVA ESPERANZA ENTRE CALLE NUEVO RENACER Y CALLE NUEVO AMANECER COL. RENACIMIENTO.	22 DE NOVIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$2,838,146.91	\$851,444.07	0%	30%
MGNL-SOP-FORTAMUN-03/2017-IR	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO.	EN CALLE NOPAL Y CALLE GERANIO ENTRE CALLE NOGAL Y AV. MARAVILLAS COL. LOS NOGALES Y EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE AVANCE POPULAR Y CALLE TOPACIO COL. NUEVO AMANECER.	22 DE NOVIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$2,331,643.53	\$699,493.06	0%	30%
MGNL-SOP-FORTAMUN-04/2017-IR	CONSTRUCCION DE BANQUETAS.	EN DIFERENTES UBICACIONES DE GARCIA, N.L.	22 DE NOVIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$3,071,216.49	\$921,364.95	0%	30%
MGNL-SOP-FORTAMUN-05/2017-IR	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO PARA ESTACION DE PARABUSES.	EN LA AV. HEBERTO CASTILLO DE GARCIA, N.L.	22 DE NOVIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$1,039,935.59	\$311,980.68	0%	30%
MGNL-SOP-FORTAMUN-06/2017-IR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS PARA PROTECCIÓN.	EN AVE. LINCOLN DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	22 DE NOVIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$2,917,458.41	\$875,237.52	0%	30%