

# Informe Avance Físico Financiero 2015 JUNIO

## PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP)

No. de Contrato	Relativo a:	Ubicación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
MGNL-PS-SOP-RP-08/2015-AD	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN CORDONES DE CONCRETO.	EN BLVD. HEBERTO CASTILLO, AV. TITIANO Y CARRETERA INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE GARCÍA N.L.	29 de Mayo del 2015	28 de Junio del 2015	\$782,130.00	\$782,130.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-03/2015-IR	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	18 de Junio del 2015	31 de Octubre del 2015	\$1,081,120.00	\$0.00	0%	0%

## FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

MGNL-SOP-FISM-01/2015-AD	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	EN COL. RENACIMIENTO DE GARCÍA, N.L.	08 de Junio del 2015	08 de Julio del 2015	\$186,279.92	\$0.00	0%	0%
MGNL-SOP-FISM-02/2015-IR	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS.	EN LA COL. LA CRUZ Y JOSE PAEZ DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	08 de Junio del 2015	21 de Julio del 2015	\$344,188.68	\$0.00	0%	0%

B