

Informe Avance Físico Financiero 2015
OCTUBRE

PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP)

No. de Contrato	Relativo al	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Monto Contratado	Monto Ejecutado	Avance Físico	Avance Financiero
MGNL-PS-SOP-RP-06/2015-AD	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁNITO Y CARRETERA INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L..	EN BLVD. HÉBERTO CASTILLO, AV. TITANIO Y CARRETERA INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L..	28 de Mayo del 2015	28 de Junio del 2015	\$782,130.00	\$782,130.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-07/2015-AD	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L.	15 de Julio del 2015	31 de Octubre del 2015	\$781,250.00	\$781,250.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-08/2015-AD	RENTA DE CAMION PIPA DE 11,000 LTS. EQUIPADA CON HIDROLAVADOR PARA LAVADO DE CORDONES Y CAMELLONES. INCLUYE: COMBUSTIBLE, OPERADOR DE CAMION PIPA Y PERSONAL PARA LAVADO.	EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L..	15 de Julio del 2015	31 de Octubre del 2015	\$886,986.00	\$827,549.80	84%	84%
MGNL-PS-SOP-RP-09/2015-AD	ESTUDIOS DE GEOTECNIA, HIDROLOGIA Y TRANSITO, DISEÑO DE ESPESORES PARA PAGO FLEXIBLE POR UN PROFESIONAL RESPONSABLE Y LA VALIDACION TÉCNICA POR UN SEGUNDO PROFESIONAL DE LA LEY DE PAVIMENTOS, CONTROL DE CALIDAD POR LABORATORIO CERTIFICADO, SUPERVISION Y RECEPCION DE OBRA DE ACUERDO A LA LEY DE REFERENCIA	EN LA CARRETERA INDUSTRIAL, TRAMO: AV. HACIENDA DEL SOL- CRUCE DE VÍAS DE TREN (FRENTE INDUSTRIAS KAM) MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	15 de Julio del 2015	14 de Agosto del 2015	\$800,538.23	\$800,538.23	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-10/2015-AD	ESTUDIOS DE GEOTECNIA, HIDROLOGIA Y TRANSITO, DISEÑO DE ESPESORES PARA PAGO FLEXIBLE POR UN PROFESIONAL RESPONSABLE Y LA VALIDACION TÉCNICA POR UN SEGUNDO PROFESIONAL DE LA LEY DE PAVIMENTOS, CONTROL DE CALIDAD POR LABORATORIO CERTIFICADO, SUPERVISION Y RECEPCION DE OBRA DE ACUERDO A LA LEY DE REFERENCIA	EN BOULEVARD HÉBERTO CASTILLO ENTRE LAS CALLES PROLONGACIÓN HIDALGO Y LOMA DEL TORO MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	15 de Julio del 2015	14 de Agosto del 2015	\$205,436.00	\$205,436.00	100%	100%

MGNL-PS-SOP-RP-11/2015-AD	RENTA DE CAMION PIPA DE 20,000.00 LTS. DE CAPACIDAD PARA REPARTO DE AGUA EN DIVERSAS COMUNIDADES.	EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L.	15 de Julio del 2015	31 de Octubre del 2015	\$661,200.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-12/2015-AD	Rehabilitación y mantenimiento de alumbrado público.	En Col. Valle de Lincoln del Municipio de Garcia, N.L..	17 de Julio del 2015	15 de Septiembre del 2015	\$338,214.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-13/2015-AD	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA DE AREAS MUNICIPALES Y ARROYOS	EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L..	17 de Julio del 2015	15 de Octubre del 2015	\$598,560.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-14/2015-AD	MANTENIMIENTO DE CALLES A BASE DE BACHEO	EN COLS. VILLAS DEL PONIENTE, LOMAS RESIDENCIAL LAS BUGAMBILIAS, VALLES DE LINCOLN, AMPLIACION NOGALES E INFONAVIT LOS NOGALES DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L..	17 de Julio del 2015	15 de Octubre del 2015	\$687,086.76	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-03/2015-IR	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L..	16 de Junio del 2015	31 de Octubre del 2015	\$1,081,120.00	100%	100%

RECURSOS PROPIOS (RP)

MGNL-SOP-RP-05/2015-IR	TRABAJOS DIVERSOS.	EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L..	17 de Julio del 2015	15 de Septiembre del 2015	\$919,261.72	100%	100%
MGNL-SOP-RP-06/2015-IR	TRABAJOS VARIOS.	EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L..	17 de Julio del 2015	15 de Septiembre del 2015	\$685,328.00	100%	100%
MGNL-SOP-RP-07/2015-IR	DESAZOLVE, DESMONTE Y LIMPIEZA EN EL CAUCE DEL ARROYO BALLÍ.	EN EL TRAMO AGUAS ABAJO DEL PUENTE DEL BLVD. HEBERTO CASTILLO DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L..	17 de Julio del 2015	15 de Septiembre del 2015	\$1,496,400.00	100%	100%
MGNL-SOP-RP-01/2015-AD	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA IGLESIA SAN JUAN Bautista	EN EL CASCO DE GARCIA, N.L..	17 de Julio del 2015	16 de Agosto del 2015	\$113,711.49	100%	100%

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

MGNL-SOP-FISM-01/2015-AD	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	EN COL. RENACIMIENTO DE GARCIA, N.L..	06 de Junio del 2015	06 de Julio del 2015	\$166,279.92	100%	100%
MGNL-SOP-FISM-02/2015-AD	CONSTRUCCIÓN DE MALLA CICLÓNICA Y BANQUETAS.	EN EL COMEDOR COMUNITARIO "SI" AVANCE POPULAR DE GARCIA, N.L..	08 de Septiembre del 2015	08 de Octubre del 2015	\$85,263.00	100%	100%
MGNL-SOP-FISM-01/2015-IR	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS.	EN COL. JOSE PAEZ EN GARCIA, N.L..	18 de Agosto del 2015	31 de Octubre del 2015	\$2,398,125.90	100%	100%
MGNL-SOP-FISM-02/2015-IR	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS.	EN LA COL. LA CRUZ Y JOSE PAEZ DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L..	06 de Junio del 2015	21 de Julio del 2015	\$344,198.68	100%	100%

MGNL-SOP-FISM-03/2015-IR	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN LAS COLS. AMP. LOS NOGALES, A VIVIENDAS.	18 de Agosto del 2015	17 de Octubre del 2015	\$1,848,349.63	\$1,841,254.58	100%	100%
MGNL-SOP-FISM-04/2015-IR	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN COL. RENACIMIENTO. (JUVENIL).	04 de Septiembre del 2015	31 de Octubre del 2015	\$2,398,875.57	\$1,407,030.08	100%	59%
MGNL-SOP-FISM-05/2015-IR	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN.	04 de Septiembre del 2015	31 de Octubre del 2015	\$1,239,964.08	\$640,807.89	100%	50%
MGNL-SOP-FISM-06/2015-IR	AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO "SI" RENACIMIENTO.	03 de Septiembre del 2015	31 de Octubre del 2015	\$1,090,500.00	\$1,039,487.44	100%	95%
MGNL-SOP-FISM-07/2015-IR	AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO "SI" AMP. LOS NOGALES.	03 de Septiembre del 2015	31 de Octubre del 2015	\$960,545.50	\$960,545.23	100%	100%
MGNL-SOP-FISM-08/2015-IR	AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO "SI" AVANCE POPULAR.	03 de Septiembre del 2015	31 de Octubre del 2015	\$830,521.50	\$794,545.45	100%	96%
MGNL-SOP-FISM-09/2015-IR	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO RENACIMIENTO.	03 de Septiembre del 2015	31 de Octubre del 2015	\$849,600.00	\$849,598.99	100%	100%
MGNL-SOP-FISM-10/2015-IR	AMPLIACIÓN DE COMEDOR Y ALBERGUE INFANTIL.	03 de Septiembre del 2015	31 de Octubre del 2015	\$2,390,000.00	\$2,362,267.32	100%	99%
MGNL-SOP-FISM-01/2015-CP	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO (ADULTO MAYOR).	11 de Septiembre del 2015	30 de Diciembre del 2015	\$4,089,620.04	\$2,882,536.20	70%	70%

CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (CE)

MGNL-SOP-CE-01/2015-IR	CONSTRUCCIÓN DE CÁNCHA DE PASTO SINTÉTICO FUTBOL 7 EN COL. LOS PARQUES	03 de Julio del 2015	01 de Octubre del 2015	\$1,980,469.40	\$1,827,243.92	100%	100%
MGNL-SOP-CE-02/2015-IR	CONSTRUCCIÓN DE CÁNCHA DE PASTO SINTÉTICO FUTBOL 7 EN COL. PASEO DE LAS TORRES	03 de Julio del 2015	01 de Octubre del 2015	\$2,028,862.75	\$2,162,079.06	100%	100%
MGNL-SOP-CE-03/2015-IR	CONSTRUCCIÓN DE CÁNCHA DE PASTO SINTÉTICO FUTBOL 7 EN COL. VALLE DE LINCOLN	03 de Julio del 2015	01 de Octubre del 2015	\$2,005,983.71	\$2,006,243.20	100%	100%

SUBSEMIN

MGNL-SOP-SUBSEMUR-01/2015-IR	INSTALACIÓN Y MEJORA DE PARABUSES EN AV. LINCOLN AV. TITANIO, BLVD. HÉBERTO CASTILLO Y AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	21 de Julio del 2015	19 de Octubre del 2015	\$1,730,070.52	\$1,730,070.51	100%	100%
------------------------------	--	----------------------	------------------------	----------------	----------------	------	------