

FINIQUITO DE OBRA

Origen recursos:			Ejercicio:		2015	
1 Identifica	ación	de la Obra:				
Nº de Obra: MGNL-PS-SOP-RP-12/2			/2015-AD		REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	
Localidad:		EN COL. VALLE DE LINCOLN.		Municipio:	GARCÍA, N.L.	
Fecha del contrato:				16/07/2015		
Fecha de inicio: 17/07/2015 Fecha real de inicio: 17/07/2015			Fecha de terminación: 15/09/2015 Fecha real de terminación: 15/09/2015		15/09/2015 15/09/2015	
Monto origir	nal co	ontratado:			\$338,214.00	
2 Desglose	e de	la inversión ejercida: Est	timaciones	y/o relación de gas	stos	
Anticipo:		\$0.00				
Estimación	stimación Nº Periodo A		Amortización de Anticipo		Importe	
1		Del 17/07/15 al 15/09/15		0.00	\$338,214.00	
		Sub-Total		·	\$338,214.00	
Estimacione	es ex	traordinarias:				
Aditivas1 Deductivas: Extras Escalatorias		N°		Total	\$338,214.00	



A

www.garcia.gob.mx Boulevard Heberto Castillo 200 Col. Paseo de las Minas, García, N.L., 66001 Tel. 8124 8800

\$ 0.00