



### FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: PROPIOS Ejercicio: 2018

1.- Identificación de la Obra:  
Nº de Obra: MGNL-SOP-RP-02/2018-IR Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN A BASE DE BACHEO MENOR.

Localidad: DE CALLE LOCAL Y CALLE PRINCIPAL ZONA PONIENTE. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 31/01/2018

Fecha de inicio: 01/02/2018 Fecha de terminación: 31/07/2018  
Fecha real de inicio: 01/02/2018 Fecha real de terminación: 30/07/2018

Monto original contratado: \$3'158,129.00

#### 2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$947,438.70

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 02/02/18 al 24/05/18	417,795.26	\$974,855.62

Sub-Total \$974,855.62

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 25/02/18 al 15/06/18	184,300.23	\$430,033.87

Sub-Total \$430,033.87



Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
3	Del 16/06/18 al 15/07/18	345,343.45	\$805,801.39
Sub-Total			\$805,801.39

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1	Del 16/07/18 al 30/07/18	789,532.25
Deductivas:		
Extras		
Escalatorias: N°		
Total		\$3'947,661.83

Saldo: \$-789,532.83