

FINIQUITO DE OBRA



Origen de recursos: **PROPIOS** Ejercicio: **2018**

1.- Identificación de la Obra: **MGNL-SOP-RP-05/2018-IR**
 Nombre de la Obra: **REHABILITACIÓN A BASE DE BACHEO MENOR.**
 Localidad: **EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS.**
 Municipio: **GARCÍA, N.L.**

Fecha del contrato: **16/07/2018**

Fecha de inicio: **17/07/2018** Fecha de terminación: **15/10/2018**
 Fecha real de inicio: **17/07/2018** Fecha real de terminación: **15/10/2018**

Monto original contratado: **\$1'400,000.68**

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$0.00**

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 18/07/18 al 15/09/18	0.00	\$768,927.58
Sub-Total			\$768,927.58
2	Del 16/09/18 al 15/10/18	0.00	\$631,073.10
Sub-Total			\$631,073.10

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas	Deductivas:	Extras	Escalatorias:	Nº	Total
					\$1'400,000.68

Saldo: **\$0.00**

Bld. Heberto Castillo #200

Colonia Paseo de las Minas,

García, Nuevo León, C.P. 66001

Teléfonos 81243900 y 81248800