

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: PROPIOS Ejercicio: 2016

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-PS-SOP-RP-01/2016-IR Nombre de la Obra: **RENTA DE CAMION
GRUA PARA
TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO DE
ALUMBRADO
PÚBLICO.**

Localidad: GARCÍA Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 04/01/2016

Fecha de inicio: 05/01/2016 Fecha de terminación: 19/05/2016
Fecha real de inicio: 05/01/2016 Fecha real de terminación: 02/04/2016

Monto original contratado: \$1'879,200.00

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 05/01/16 al 21/01/16</u>	<u>0.00</u>	<u>\$365,400.00</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$365,400.00</u>
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>2</u>	<u>Del 22/01/16 al 29/02/16</u>	<u>0.00</u>	<u>\$812,232.00</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$812,232.00</u>
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>3</u>	<u>Del 01/03/16 al 15/03/16</u>	<u>0.00</u>	<u>\$299,628.00</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$299,628.00</u>

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
4	Del 16/03/16 al 31/03/16	0.00	\$367,488.00
Sub-Total			\$367,488.00

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
5	Del 01/04/16 al 05/04/16	0.00	\$ 34,452.00
Sub-Total			\$ 34,452.00

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	N°		
Total			\$1'879,200.00

Saldo: \$ 0.00


