

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: PROPIOS Ejercicio: 2016

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: **MGNL-PS-SOP-RP-04/2016-IR** Nombre de la Obra: **RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LIMPIEZA.**

Localidad: GARCÍA Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 04/01/2016

Fecha de inicio: 05/01/2016 Fecha de terminación: 22/09/2016
Fecha real de inicio: 05/01/2016 Fecha real de terminación: 10/09/2016

Monto original contratado: \$1'795,680.00

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 05/01/16 al 21/03/16	0.00	\$504,785.60
	Sub-Total		\$504,785.60
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 22/03/16 al 05/04/16	0.00	\$ 97,764.80
	Sub-Total		\$ 97,764.80
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
3	Del 06/04/16 al 15/04/16	0.00	\$ 68,834.40
	Sub-Total		\$ 68,834.40



Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
4	Del 16/04/16 al 30/04/16	0.00	\$ 99,760.00
	Sub-Total		\$ 99,760.00
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
5	Del 01/05/16 al 30/06/16	0.00	\$399,040.00
	Sub-Total		\$399,040.00
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
6	Del 01/07/16 al 15/07/16	0.00	\$233,438.00
	Sub-Total		\$233,438.00
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
7	Del 16/07/16 al 31/07/16	0.00	\$113,726.40
	Sub-Total		\$113,726.40
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
8	Del 01/08/16 al 15/08/16	0.00	\$108,738.40
	Sub-Total		\$108,738.40
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
9	Del 16/08/16 al 10/09/16	0.00	\$169,592.00
	Sub-Total		\$169,592.00

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1		_____	_____
Deductivas:		_____	_____
Extras		_____	_____
Escalatorias:	Nº	_____	_____
			Total
			\$1'795,679.60

Saldo: **\$ 0.40** _____

