

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: Fondo de Desarrollo Municipal Ejercicio: 2016

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL- SOP-FDM-02/2016-IR

Nombre de la Obra: REHABILITACION A BASE DE BACHEO MENOR.

Localidad: EN AVENIDAS Y CALLES DEL SECTOR SUR DE CABECERA MUNICIPAL.

Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 08/06/2016

Fecha de inicio: 09/06/2016 Fecha de terminación: 07/09/2016

Fecha real de inicio: 09/06/2016 Fecha real de terminación: 04/08/2016

Monto original contratado: \$2'386,324.16

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$715,897.25

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 09/06/16 al 03/07/16	323,129.98	\$ 733,969.87
Sub-Total			\$ 733,969.87

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 07/07/16 al 25/07/16	366,571.94	\$ 855,334.51
Sub-Total			\$ 855,334.51

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
3	Del 26/07/16 al 04/08/16	26,195.33	\$ 61,122.44
Sub-Total			\$ 61,122.44

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	Nº		
		Total	\$2'366,324.07

Saldo: \$ 20,000.09

