

## FINIQUITO DE OBRA

Origen de Fondo de Ultracrecimiento Ejercicio: **2016**  
recursos: \_\_\_\_\_

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: **MGNL-SOP-FUC-02/2016-IR**

Nombre de la Obra: **CONSTRUCCION DE PUENTE.**

Localidad: **ANILLO PERIFÉRICO 3**

Municipio: **GARCÍA, N.L.**

Fecha del contrato: **20/09/2016**

Fecha de inicio: **21/09/2016** Fecha de terminación: **20/12/2016**

Fecha real de inicio: **21/09/2016** Fecha real de terminación: **21/10/2016**

Monto original contratado: **\$1'119,332.06**

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$335,799.62**

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 21/09/16 al 21/10/16	335,799.62	\$ 779,546.02
Sub-Total			<b>\$ 779,546.02</b>

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1	_____	_____
Deductivas:	_____	_____
Extras	_____	_____
Escalatorias: Nº	_____	_____
Total		<b>\$1'115,345.64</b>

Saldo: **\$ 3,986.42**


