

**MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
Administración 2012-2015**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



SOP/MG/015/2015




**LIC. RAÚL DE LEÓN MASS
DIRECTOR DE ATENCIÓN DE MUNICIPIOS.
PRESENTE.-**

Por medio de este conducto me permito enviarle el **Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través del **Programa del Fondo Metropolitano del Ejercicio 2014**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **31 de Diciembre del año 2014**.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.





**ATENTAMENTE
GARCIA, N.L. A 16 DE ENERO DEL 2015**

**ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
SECRETARIO**



- c.c.p./ Jorge Stal Escamilla / Director del Centro de Servicios Compartidos y Atención a Organismos Paraestatales.
- c.c.p./ Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Federico Vargas Rodríguez / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ C.P. Gilberto Mireles Rivera / Encargado de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Dr. Gustavo Alarcón Martínez / Contralor General/ Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de N.L.
- c.c.p./ Lic. Martha Patricia Hernández Franco / Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ C.P. María Guadalupe Preciado Ovalle / Secretaría de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal
- c.c.p. Archivo JHM/Carmen*



Remite oficio y anexo



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FONDO METROPOLITANO

FONDO METROPOLITANO
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2014
 PERIODO DEL 01/10/DE 2014 AL 31/12/ DE 2014.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

García
 HISTORIA, MAGIA Y CULTURA • 2012-2015

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
2	ENERO	2015

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS					
	N/A	MGNL-SOP-FM-01/2014-CP	ADECUACIONES PARA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INDUSTRIAL 1A ETAPA	GARCIA	90%	89%	08/10/2014 - 27/12/2014	21,000,000.00	21,000,000.00					18,809,747.95	18,809,747.95				M2	11,775.00			10,597.50			
SUMA DE LA HOJA								21,000,000.00	21,000,000.00					18,809,747.95	18,809,747.95											
SUBTOTAL								21,000,000.00	21,000,000.00					18,809,747.95	18,809,747.95											
SUMA TOTAL								21,000,000.00	21,000,000.00					18,809,747.95	18,809,747.95											

[Signature]
 ING. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEON
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N.L.

