



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ejercicio: 2017

1.- Identificación de la Obra:
Nº de Obra: MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2017-AD Nombre de la Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARANDALES DE PROTECCIÓN EN PUENTES.

Localidad: EN AV. LINCOLN Y RETORNO DE FUERZA CIVIL. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 28/08/2017

Fecha de inicio: 29/08/2017 Fecha de terminación: 28/10/2017
Fecha real de inicio: 29/08/2017 Fecha real de terminación: 26/10/2017

Monto original contratado: \$233,795.97

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$ 0.00

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 29/08/17 al 26/10/17	0.00	\$233,795.97
Sub-Total			\$233,795.97

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	N°		
Total			\$233,795.97

Saldo: \$ 0.00
Blvd. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800