



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ING. HERNÁN GABRIEL AGUIÑAGA ÁLVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES
PRESENTE.-


Por medio de este conducto me permito enviarle el **4to. Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través del **Fondo de Ultracrecimiento, Fortalecimiento Municipal, Fondo de Desarrollo Municipal del Ejercicio 2019**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **31 de Diciembre del año 2019**.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.


ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L. A 08 DE ENERO DEL 2020.

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Ing. Genaro Alanís de la Fuente / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Dr. Gerardo Guajardo Cantú / Contralor General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
- c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ Lic. Oscar Omar Treviño Moyeda / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. Archivo
- CTG /Carmen*

Bld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81 243900 y 81 248800





FONDO DE ULTRACRECIMIENTO
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2019
 PERÍODO DEL 01/10/DE 2019 AL 31/12/ DE 2019.



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
08	ENERO	2020

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-28/19-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA Y CANCHA.	EN COL. EL FRAILE II, GARCÍA, N.L.	100%	100%	27/05/2019 AL 25/08/2019	2.300.000,00		2.300.000,00				2.452.564,79		2.452.564,79			M2	3.361,20		3.361,20	Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-30/19-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA Y CANCHA.	EN COL. URBIVILLA DEL PRADO, GARCÍA, N.L.	100%	100%	27/05/2019 AL 26/07/2019	1.800.000,00		1.800.000,00				1.778.548,10		1.778.548,10			M2	2.673,56		2.673,56	Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-31/19-IR	REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE.	EN COL. LOS PARQUES RESIDENCIAL, GARCÍA, N.L.	100%	100%	27/05/2019 AL 26/07/2019	1.000.000,00		1.000.000,00				988.924,04		988.924,04			M2	1.272,80		1.272,80	Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-32/19-IR	DRENAJE PLUVIAL.	EN COL. LAS VILLAS, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	27/05/2019 AL 26/07/2019	1.600.000,00		1.600.000,00				1.345.529,11		1.345.529,11			M2	239,52		239,52	Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-33/19-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN COL. REAL DE CAPELLANIA, GARCÍA, N.L.	100%	100%	27/05/2019 AL 25/08/2019	3.320.000,00		3.320.000,00				3.316.532,39		3.316.532,39			M2	1.790,00		1.790,00	Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-34/19-IR	CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA.	EN CRUCE DE AV. RUIZ CORTINES Y AV. BOSQUES DE LAS LOMAS EN COL. BOSQUE DE LAS LOMAS, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	27/05/2019 AL 26/07/2019	843.948,00		843.948,00				835.846,12		835.846,12			M2	3.946,00		3.946,00	Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-35/19-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTETICO.	EN COL. SIERRA REAL, GARCÍA, N.L.	100%	100%	27/05/2019 AL 26/07/2019	563.790,00		563.790,00				554.747,93		554.747,93			M2	664,00		664,00	Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-49/19-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA Y CANCHA.	EN COL. BENITO JUÁREZ GARCÍA, N.L.	100%	62%	01/07/2019 AL 28/09/2019	2.000.000,00		2.000.000,00				1.212.409,23		1.212.409,23			M2	5.708,00		5.708,00	Terminada
SUMA DE LA HOJA								13.427.738,00		13.427.738,00				12.485.101,71		12.485.101,71							
SUBTOTAL								13.427.738,00		13.427.738,00				12.485.101,71		12.485.101,71							
SUMA TOTAL								13.427.738,00		13.427.738,00				12.485.101,71		12.485.101,71							

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
RECIBIDO
 17 ENE 2020
 POR: Rocío R.
 HORA: 15:38 hrs

H. CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALÍA MAYOR
RECIBIDO
 17 ENE 2020
 DEPARTAMENTO OFICIALÍA DE PARTES
 MONTERREY, N.L.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
RECIBIDO
 17 ENE 2020
 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
RECIBIDO
 17 ENE 2020
 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES
 DR. CIPRIANO TORRES GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
 17 ENE 2020

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
 17 ENE 2020
 POR: Catalina Ochoa
 HORA: 13:45 hrs

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL

RECIBIDO
 17 ENE 2020
 POR: *Carolina Ochoa*
 HORA: *13:45 hrs*

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2019
 PERÍODO DEL 01/10/DE 2019 AL 31/12/ DE 2019.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
08	ENERO	2020

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES		
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-39/19-IR	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO.	EN CALLE FICUS COLONIA ARBOLEDAS, GARCÍA, N.L.	100%	88%	03/06/2019 AL 02/08/2019	3.017.001,10		3.017.001,10				2.638.181,59		2.638.181,59			M2	3.154,44			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-40/19-IR	REHABILITACION PUENTE VEHICULAR.	EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN COL. AVANCE POPULAR, GARCÍA, N.L.	100%	89%	03/06/2019 AL 02/08/2019	1.151.792,19		1.151.792,19			783.376,90		783.376,90			M2	629,02			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-41/19-IR	ALUMBRADO PÚBLICO.	EN CALLE PASEO DE LOS MAESTROS ENTRE CALLE PASEO DE LAS PALMAS Y PASEO DE LOS LEONES, COL. PASEO DE LAS TORRES, GARCÍA, N.L.	100%	100%	03/06/2019 AL 02/08/2019	793.976,56		793.976,56			779.798,29		779.798,29			LUMINARIAS	12,00			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-42/19-IR	SEMAFORIZACIÓN.	EN DIVERSOS CRUCES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	90%	03/06/2019 AL 01/09/2019	3.337.865,25		3.337.865,25			2.980.298,05		2.980.298,05			PZAS.	3,00			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-43/19-IR	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS.	EN FRACC. VALLE DE LINCOLN, SECTOR EL FRAILE A COL. HACIENDA SAN JOSE GARCÍA, N.L.	100%	100%	03/06/2019 AL 02/08/2019	1.281.289,72		1.281.289,72			1.268.410,58		1.268.410,58			M2	1.312,00			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-45/19-IR	ALUMBRADO PÚBLICO.	EN CAMINO A ICAMOLE ENTRE AV. LINCOLN Y ACCESO A COL. LAS BRISAS RESIDENCIAL, GARCÍA, N.L.	100%	100%	03/06/2019 AL 02/08/2019	2.751.594,62		2.751.594,62			2.728.717,46		2.728.717,46			LUMINARIAS	55,00			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-SR-MGNL-FTM-47/19-IR	ESTUDIOS DE AFOROS VEHICULARES Y SOLUCIONES VIALES.	EN AV. HEBERTO CASTILLO, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	01/07/2019 AL 30/07/2019	505.873,75		505.873,75			493.682,57		493.682,57			ESTUDIO	1,00			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-48/19-IR	CONSTRUCCIÓN DE BORDO PEATONAL.	EN AV. HACIENDA DEL SOL EN COL. VILLAS DEL ALCALI	100%	92%	01/07/2019 AL 29/08/2019	439.112,75		439.112,75			352.392,10		352.392,10			M2	196,80			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-48/19-IR	CONSTRUCCIÓN DE BORDO PEATONAL.	AV. MARAVILLA COL. RIBERAS DE CAPELLANÍA	100%	92%	01/07/2019 AL 29/08/2019	374.212,42		374.212,42			346.778,76		346.778,76			M2	196,80			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-48/19-IR	CONSTRUCCIÓN DE BORDO PEATONAL.	AV. DEL HOSPITAL COL. SAN BLAS EN GARCÍA, N.L.	100%	92%	01/07/2019 AL 29/08/2019	376.816,70		376.816,70			392.150,48		392.150,48			M2	196,80			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-59/19-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARABUSES METALICOS.	EN DIFERENTES UBICACIONES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	04/07/2019 AL 02/08/2019	392.500,04		392.500,04			386.447,72		386.447,72			PZAS	196,80			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-60/19-AD	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	EN CALLE GENERAL TREVIÑO ENTRE CALLES ZUAZUA Y ZARAGOZA COL. CENTRO DE GARCÍA, N.L.	100%	84%	08/07/2019 AL 06/08/2019	315.345,00		315.345,00			198.243,31		198.243,31			M2	196,80			Terminada		
SUMA DE LA HOJA								14.737.380,10		14.737.380,10			13.348.477,81		13.348.477,81									
SUBTOTAL								14.737.380,10		14.737.380,10			13.348.477,81		13.348.477,81									
SUMA TOTAL								14.737.380,10		14.737.380,10			13.348.477,81		13.348.477,81									

RECIBIDO
 15.07 ENE 2020
 H. CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALIA MAYOR
 DEPARTAMENTO
 OFICIALIA DE PARTES
 MONTERREY, N.L.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL

RECIBIDO
 17 ENE 2020
 POR: *Rocio R*
 HORA: *13:38 hrs*

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

17-ENE 2020

RECIBIDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

RECIBIDO
 17 ENE 2020

CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA
 TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

RECIBIDO
 17 ENE 2020

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS DEPARTAMENTALES

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL

RECIBIDO
 17 ENE 2020
 POR: Adriana Olvera
 HORA: 13:45 h

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2019
 PERÍODO DEL 01/10/DE 2019 AL 31/12/ DE 2019.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
08	ENERO	2020

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES		
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-36/19-IR	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO.	EN CALLE MARAVILLA, CUERPO SUR EN COL. LOS NOGALES, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	71%	03/06/2019 AL 02/08/2019	3.145.151,53		3.145.151,53				2.198.807,76		2.198.807,76			M2	2.764,55		2.764,55	Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-37/19-IR	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO.	EN AV. SIERRA REAL (AMBOS SENTIDOS) COL. SIERRA REAL, GARCÍA, N.L.	100%	30%	03/06/2019 AL 02/08/2019	3.300.000,00		3.300.000,00				978.831,75		978.831,75			M2	4.800,00		4.800,00	Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-38/19-IR	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO.	EN CALLE AVANCE POPULAR EN COLONIA NUEVO AMANECER, GARCÍA, N.L.	100%	93%	03/06/2019 AL 02/08/2019	2.520.633,19		2.520.633,19				2.329.618,26		2.329.618,26			M2	2.630,66		2.630,66	Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-42/19-IR	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO.	EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. LAS VILLAS EN GARCÍA, N.L.	100%	100%	22/07/2019 AL 19/09/2019	2.203.153,00		2.203.153,00				2.181.681,06		2.181.681,06			M2	1.800,00		1.800,00	Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-65/19-IR	ADECUACIÓN VIAL	EN AV. JUÁREZ EN SU CRUCE CON CALLE SIN NOMBRE EN COL. LA CRUZ, GARCÍA, N.L.	100%	81%	05/08/2019 AL 03/10/2019	2.639.229,28		2.639.229,28				2.116.664,21		2.116.664,21			M2	2.083,25		2.083,25	Terminada	
SUMA DE LA HOJA								13.808.167,00		13.808.167,00				9.805.603,04		9.805.603,04								
SUBTOTAL								13.808.167,00		13.808.167,00				9.805.603,04		9.805.603,04								
SUMA TOTAL								13.808.167,00		13.808.167,00				9.805.603,04		9.805.603,04								

H. CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
 17 ENE 2020
 DEPARTAMENTO
 OFICIALIA DE PARTES
 MONTERREY, N.L.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS
 Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

RECIBIDO
 17 ENE 2020
 POR: RODOLFO
 HORA: 15:38

[Handwritten Signature]
 ARG. CIPRIANO TORRES GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
 17 ENE 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
RECIBIDO
 17 ENE 2020
 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE FINANZAS Y
 TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSRIA. DE EGRESOS
RECIBIDO
 17 ENE. 2020
 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS
 Y ORGANISMOS PARAESTATALES

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE DESARROLLO
 URBANO Y OBRAS PÚBLICAS