



ESTADO: NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: GARCÍA  
 FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015 (RAMO 33)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)  
 EJERCICIO 2015  
 PERIODO DEL 01/07/DE 2015 AL 30/09/ DE 2015.

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

**García**  
 HISTORIA, MAGIA Y CULTURA • 2012-2015

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
1	OCTUBRE	2015

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES						
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS							
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-1	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (ADULTO MAYOR)	GARCIA/COL. AMP. LOS NOGALES	40%	30%	11/09/2015 AL 30/12/2015	5,150,000.00	5,150,000.00						1,229,886.01	1,229,886.01					M2	822.78						
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-2	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (JUVENIL)	GARCIA/ COLONIA RENACIMIENTO	30%	30%	04/09/2015 AL 17/10/2015	2,400,000.00	2,400,000.00						719,662.67	719,662.67					M2	264						
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-3	AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO "SI" RENACIMIENTO	GARCIA/ COLONIA RENACIMIENTO	30%	30%	03/09/2015 AL 31/10/2015	1,100,000.00	1,100,000.00						327,150.00	327,150.00					M2	150						
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-4	AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO "SI" AMP. LOS NOGALES	GARCIA/COL. AMP. LOS NOGALES	30%	30%	03/09/2015 AL 31/10/2015	965,000.00	965,000.00						288,163.65	288,163.65					M2	131.59						
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-5	AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO "SI" AVANCE	GARCIA/COL. AVANCE POPULAR	30%	30%	03/09/2015 AL 31/10/2015	835,000.00	835,000.00						249,156.45	249,156.45					M2	113.87						
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-6	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO RENACIMIENTO	GARCIA/ COLONIA RENACIMIENTO	30%	30%	03/09/2015 AL 31/10/2015	853,684.00	853,684.00						254,880.00	254,880.00					M2	115.91						
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-7	CONSTRUCCION DE TECHO A VIVIENDAS	GARCIA/COL. AMP. LOS NOGALES	50%	46%	18/08/2015 AL 17/10/2015	702,999.81	702,999.81						324,447.86	324,447.86					VIVIENDAS							
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-8	CONSTRUCCION DE TECHO A VIVIENDAS	GARCIA/COL. RENACIMIENTO	50%	46%	18/08/2015 AL 17/10/2015	937,333.58	937,333.58						432,625.61	432,625.61					VIVIENDAS	76						
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-9	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. JOSE PAEZ	GARCIA/COL. JOSE PAEZ	100%	100%	18/08/2015 AL 31/10/2015	2,400,000.00	2,400,000.00						2,398,124.61	2,398,124.61					M2	1218						
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-10	CONSTRUCCION DE TECHO A VIVIENDAS	GARCIA/COL. SOBREVILLA	50%	46%	18/08/2015 AL 17/10/2015	209,666.61	209,666.61						96,736.69	96,736.69					VIVIENDAS	17						
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-11	AMPLIACION DE COMEDOR Y ALBERGUE INFANTIL	GARCIA/COL. LOS NOGALES	30%	30%	03/09/2015 AL 31/10/2015	2,400,000.00	2,400,000.00						717,000.00	717,000.00					M2	200						
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-12	AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	GARCIA/COL. EL FRAILE	30%	30%	04/09/2015 AL 31/10/2015	1,290,000.00	1,290,000.00						386,989.22	386,989.22					M2	175.91						
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-13	PAVIMENTACION DE CALLES DEL EJIDO RINCONADA	GARCIA/EJ. RINCONADA	0%	0%		750,000.00	750,000.00												M2	4675						
	N/A	19-14	PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM)	GARCÍA	0%	0%		420,920.00	420,920.00																			
	N/A	19-15	GASTOS INDIRECTOS	GARCÍA	0%	0%		631,380.00	631,380.00																			
SUMA DE LA HOJA								21,045,984.00	21,045,984.00						7,424,822.77	7,424,822.77												
SUBTOTAL								21,045,984.00	21,045,984.00						7,424,822.77	7,424,822.77												
SUMA TOTAL								21,045,984.00	21,045,984.00						7,424,822.77	7,424,822.77												

H. CONGRESO DEL ESTADO  
 OFICIALIA MAYOR  
**RECIBIDO**  
 13 OCT 2015  
 DEPARTAMENTO  
 OFICIALIA DE PARTES  
 MONTERREY, N. L.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
**RECIBIDO**  
 13 OCT. 2015

ASISTENTE  
**RECIBIDO**  
 13 OCT 2015

**RECIBIDO**  
 HORA: 16:05 hrs.  
 ING. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEON  
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA N.L.  
 30 Octubre 2015

SEDESOL  
 DELEGACION NUEVO LEON  
**RECIBIDO**  
 13 OCT 2015  
 DELEGACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
**RECIBIDO**  
 12:50 hrs.  
 13 OCT 2015  
 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**RECIBIDO**  
 19 OCT 2015  
 17:27 hrs.  
 ADMINISTRACION  
 2015 2015