

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
Administración 2012-2015

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



SOP/MG/011/2015

MVZ PABLO ELIZONDO GARCIA
DELEGADO FEDERAL
SEDESOL EN N.L.
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el **Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través del **Programa Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2014**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **31 de Diciembre del año 2014**.


Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.



en copia
c/1 anexo



ATENTAMENTE
GARCIA, N.L. A 16 DE ENERO DEL 2015



ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
SECRETARIO



- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./Federico Vargas Rodríguez / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ C.P. Gilberto Mireles Rivera / Encargado de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Dr. Gustavo Alarcón Martínez / Contralor General/ Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de N.L.
- c.c.p./ Lic. Martha Patricia Hernández Franco / Secretaria de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ C.P. María Guadalupe Preciado Ovalle / Secretaria de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal
- c.c.p. Archivo
- JEFL /Carmen*





ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014 (RAMO 33)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2014
 PERIODO DEL 01/10/DE 2014 AL 31/12/ DE 2014.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
|----------------------|-------|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 2 | ENERO | 2015 |

| PROGRAMA | SUB PROGRAMA | NÚMERO DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN O LOCALIDAD | AVANCE ACUMULADO | | FECHA DE INICIO Y TERMINO | INVERSIÓN APROBADA | | | | | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | METAS TOTALES | | | OBSERVACIONES | | | | | |
|-------------------------------|--------------|-------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------|---------------------------|--------------------|---------------|---------|-------|-------|--------------------|---------|---------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|--|--|--|--|
| | | | | | FIS % | FIN % | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | PART. | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | PART. | | APROBADAS | MODIFICADAS | ALCANZADAS | | | | | | |
| MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | 19-1 | COMEDOR COMUNITARIO SI RENACIMIENTO | GARCIA/ COLONIA RENACIMIENTO | 99.84% | 100% | 01/07/2014 - 31/12/2014 | 3,417,867.00 | 3,417,867.00 | | | | | | 3,412,366.17 | 3,412,366.17 | | | | M2 | 1200 | | 1200 | | | | |
| MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | 19-2 | EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SI RENACIMIENTO | GARCIA/ COLONIA RENACIMIENTO | 99% | 0% | 01/07/2014 - 31/12/2014 | 693,023.74 | 693,023.74 | | | | | | 693,023.74 | 693,023.74 | | | | LOTE | 1 | | 1 | | | | |
| MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | 19-3 | COMEDOR COMUNITARIO SI AVANCE POPULAR | GARCIA / COLONIA AVANCE POPULAR | 97% | 97% | 01/07/2014 - 31/12/2014 | 3,417,867.00 | 3,417,867.00 | | | | | | 3,316,950.93 | 3,316,950.93 | | | | M2 | 1200 | | 1200 | | | | |
| MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | 19-4 | EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SI AVANCE POPULAR | GARCIA / COLONIA AVANCE POPULAR | 92.50% | 97% | 01/07/2014 - 31/12/2014 | 647,486.11 | 647,486.11 | | | | | | 647,486.11 | 647,486.11 | | | | LOTE | 1 | | 1 | | | | |
| MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | 19-5 | COMEDOR COMUNITARIO SI LOS NOGALES | GARCIA / COLONIA LOS NOGALES | 92.57% | 93% | 01/07/2014 - 31/12/2014 | 3,417,867.00 | 3,417,867.00 | | | | | | 3,164,052.58 | 3,164,052.58 | | | | M2 | 1200 | | 1200 | | | | |
| MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | 19-6 | EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SI LOS NOGALES | GARCIA / COLONIA LOS NOGALES | 0% | 0% | 01/07/2014 - 31/12/2014 | 700,000.00 | 700,000.00 | | | | | | | | | | | LOTE | 1 | | | | | | |
| DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS | N/A | 19-7 | REHABILITACION DE POZO ARTESANAL EN COMUNIDAD DEL EJIDO RINCONADA DEL MUNICIPIO | GARCÍA / RINCONADA CENTRO | 100% | 100% | 01/04/2014 - 01/05/2014 | 106,955.33 | 106,955.33 | | | | | | 106,955.33 | 106,955.33 | | | | POZO | 1 | | 1 | | | | |
| DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS | N/A | 19-8 | REHABILITACION DE POZO ARTESANAL EN COMUNIDAD DEL EJIDO RINCONADA (EL HACHAZO) | GARCÍA / RINCONADA, SECTOR EL HACHAZO | 100% | 100% | 22/04/2014 - 22/05/2014 | 118,320.00 | 118,320.00 | | | | | | 118,320.00 | 118,320.00 | | | | POZO | 1 | | 1 | | | | |
| DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS | N/A | 19-9 | TANQUE PARA AGUA POTABLE PASO DE GUADALUPE | GARCÍA / PASO DE GUADALUPE | 100% | 69% | 01/07/2014 - 31/12/2014 | 588,412.18 | 588,412.18 | | | | | | 588,412.18 | 588,412.18 | | | | TANQUE | 1 | | 1 | | | | |
| MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | 19-10 | TRABAJOS DE REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE ZONA TERAPEUTICA CENTRO REHABILITACION | GARCÍA / COL. EL FRAILE 1er SECTOR | 100% | 100% | 15/03/2014 - 14/05/2014 | 707,481.10 | 707,481.10 | | | | | | 707,481.10 | 707,481.10 | | | | LOTE | 44.3 M2 | | 44.3 M2 | | | | |
| MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | 19-11 | COMEDOR COMUNITARIO SI AMPLIACION NOGALES | GARCÍA / COL. AMPLIACIÓN NOGALES | 0% | 0% | 01/07/2014 - 31/12/2014 | 2,963,052.39 | 2,963,052.39 | | | | | | | | | | | M2 | 400 | | | | | | |
| MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | 19-12 | EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SI AMPLIACION NOGALES | GARCÍA / COL. AMPLIACIÓN NOGALES | 0% | 0% | 01/07/2014 - 31/12/2014 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | | | | | | | LOTE | 1 | | | | | | |
| DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS | N/A | 19-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE POLVORIN Y ARROYO EN COLONIA AMPLIACION LOS NOGALES DEL MUNICIPIO | GARCIA / COL. EL CEDRAL | 100% | 100% | 01/04/2014 - 31/05/2014 | 644,594.45 | 644,594.45 | | | | | | 644,594.45 | 644,594.45 | | | | LUMINARIAS | 30 | | 30 | | | | |
| MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | 19-14 | ALBERGE PARA MUJERES CON ACTIVACION FISICA COLONIA AMPLIACION NOGALES | GARCIA / COL. AMPLIACIÓN NOGALES | 100% | 100% | 01/07/2014 - 31/12/2014 | 1,517,363.69 | 1,517,363.69 | | | | | | 1,517,363.69 | 1,517,363.69 | | | | M2 | 600 | | 600 | | | | |
| MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | 19-15 | EQUIPAMIENTO DE ALBERGE PARA MUJERES CON ACTIVACION FISICA COLONIA AMPLIACION NOGALES | GARCIA / COL. AMPLIACIÓN NOGALES | 100% | 100% | 01/07/2014 - 31/12/2014 | 150,000.00 | 150,000.00 | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 | | | | LOTE | 1 | | 1 | | | | |
| DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS | N/A | 19-16 | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EMILIANO ZAPATA CALLE CORONEL JESUS FERNANDEZ EN COLONIA EMILIANO ZAPATA | GARCÍA / COL. EMILIANO ZAPATA | 100% | 100% | 04/03/2014 - 18/04/2014 | 271,272.96 | 271,272.96 | | | | | | 271,272.96 | 271,272.96 | | | | LOTE | 4 y 87 POSTES Y M2 | | 4 y 87 POSTES Y M2 | | | | |
| | | | PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM) | GARCÍA | 100% | 0% | 01/07/2014 - 31/12/2014 | 410,092.00 | 410,092.00 | | | | | | 410,092.00 | 410,092.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | SUPERVISION DE OBRAS EXTERNA | GARCÍA | 0% | 0% | 01/07/2014 - 31/12/2014 | 617,680.05 | 617,680.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | | 20,589,335.00 | 20,589,335.00 | | | | | | 15,748,371.24 | 15,748,371.24 | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 20,589,335.00 | 20,589,335.00 | | | | | | 15,748,371.24 | 15,748,371.24 | | | | | | | | | | | |
| SUMA TOTAL | | | | | | | | 20,589,335.00 | 20,589,335.00 | | | | | | 15,748,371.24 | 15,748,371.24 | | | | | | | | | | | |

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 21 ENE. 2015
RECIBIDO

H. CONGRESO DEL ESTADO OFICIALIA MAYOR
 21 ENE 2015
RECIBIDO
 DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES MONTERREY, N. L.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 21 ENE 2015
RECIBIDO
 CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

RECIBIDO
 21 ENE 2015
 ADMINISTRACION 2012-2015

ASENIA
 21 ENE 2015
RECIBIDO
 POR: Lic. Castañeda

RECIBIDO
 21 ENE 2015
 ADMINISTRACION

ING. JOSE EDUARDO GONZALEZ DE LEON
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N.L.

SEDESOL DELEGACION NUEVO LEON
 20 ENE 2015
RECIBIDO
 DELEGACION