

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SOP/MG/400/2016

se recibe con anexos indicados

LIC. JOSE CARLOS HERNANDEZ CABALLERO
DIRECTOR DE ATENCIÓN DE MUNICIPIOS
PRESENTE.-


Por medio de este conducto me permito enviarle el **2do. Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través del **Programa del Fondo de Desarrollo Municipal, Fondo de Ultracrecimiento y Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros ejercicio 2016**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **30 de Junio del año 2016**.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.



Oficio en copia simple y (1) anexo.



ATENTAMENTE
GARCIA, N.L. A 27 DE OCTUBRE DEL 2016.



14:08hs

ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
SECRETARIO



- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Lic. Luz Natalia Berrún Castañón / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Dr. Jorge Guadalupe Galván González / Auditor Superior del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ C.P. Nora Elia Cantú Suárez / Contralor General/ Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de N.L.
- c.c.p./ Lic. Martha Patricia Hernández Franco / Secretaria de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ Lic. Oscar Omar Treviño Moyeda / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. Archivo
- JEFL /Carmen*





ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCIA
 FONDO: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2016

PERIODO DEL 01/04/DE 2016 AL 30/06/ DE 2016.

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
4	JULIO	2016

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES					
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	1	REHABILITACION A BASE DE BACHEO MENOR	EN AVENIDAS Y CALLES DEL SECTOR NORTE DE CABECERA MUNICIPAL DE GARCIA, N.L.	30%	30%	09/06/2016 AL 07/09/2016	2,475,440.00		2,475,440.00				720,353.04		720,353.04			M2	4,400			CONTRATADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	2	REHABILITACION A BASE DE BACHEO MENOR	EN AVENIDAS Y CALLES DEL SECTOR SUR DE CABECERA MUNICIPAL DE GARCIA, N.L.	30%	30%	09/06/2016 AL 07/09/2016	2,430,432.00		2,430,432.00				715,897.25		715,897.25			M2	4,320			CONTRATADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	3	REHABILITACION A BASE DE BACHEO MENOR	EN AVENIDAS Y CALLES DEL SECTOR LINCOLN ORIENTE DE GARCIA, N.L.	30%	30%	09/06/2016 AL 07/09/2016	2,334,790.00		2,334,790.00				686,572.68		686,572.68			M2	4,150			CONTRATADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	4	CONSTRUCCION DE PLAZA ORQUIDEA.	EN COL. BUGAMBILIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	0%	0%		1,500,000.00		1,500,000.00									PLAZA	1			EN PROCESO DE LICITACIÓN			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	5	REHABILITACION DE PLAZA.	EN COL. RIBERAS DE CAPELLANIA DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	0%	0%		523,209.00		523,209.00									PLAZA	1			EN PROCESO DE LICITACIÓN			
SUMA DE LA HOJA								9,263,871.00		9,263,871.00				2,122,822.97		2,122,822.97										
SUBTOTAL								9,263,871.00		9,263,871.00				2,122,822.97		2,122,822.97										
SUMA TOTAL								9,263,871.00		9,263,871.00				2,122,822.97		2,122,822.97										

[Signature]
 ING. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEON
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N.L.

ASENL
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 31 OCT 2016
 RECIBIDO
 POR: _____ HORA: _____

H. CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALIA MAYOR
 RECIBIDO
 31 OCT 2016
 DEPARTAMENTO
 OFICIALIA DE PARTES
 MONTERREY, N. L.
 14:08 h

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSRIA. DE EGRESOS DE EGRESOS
 RECIBIDO
 01 NOV 2016
 POR: *Udaira Ochoa*
 HORA: 11:50

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSRIA. DE EGRESOS DE EGRESOS
 RECIBIDO
 31 OCT 2016
 DIRECCION DE ATENCION A MUNICIPIOS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSRIA. DE EGRESOS DE EGRESOS
 RECIBIDO
 31 OCT. 2016
 HORA 1:35

GARCIA INDEPENDIENTE 2015-2016
 Secretaría de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal
 RECIBIDO
 01 NOV 2016
 POR: *Teo Diaz*
 HORA: 12:55 pm
anexo incluido

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 RECIBIDO
 31 OCT 2016
 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCIA
 FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO

FONDO DE ULTRACRECIMIENTO
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2016

PERIODO DEL 01/04/DE 2016 AL 30/06/ DE 2016.

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
4	JULIO	2016

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES					
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS						
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	1	AMPLIACIÓN DE AVE.	AVE ANILLO PERIFÉRICO DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	0%	0%		7,024,490.00		7,024,490.00								M2	9,783.42				EN PROCESO DE LICITACIÓN				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	2	CONSTRUCCION DE PUENTE	ANILLO PERIFÉRICO 1 DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	0%	0%		850,235.00		850,235.00								M	10				EN PROCESO DE LICITACIÓN				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	3	CONSTRUCCION DE PUENTE	ANILLO PERIFÉRICO 2 DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	0%	0%		1,000,000.00		1,000,000.00								M	10				EN PROCESO DE LICITACIÓN				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	4	CONSTRUCCION DE PUENTE	ANILLO PERIFÉRICO 3 DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	0%	0%		1,120,934.00		1,120,934.00								M	10				EN PROCESO DE LICITACIÓN				
SUMA DE LA HOJA								9,995,659.00		9,995,659.00																	
SUBTOTAL								9,995,659.00		9,995,659.00																	
SUMA TOTAL								9,995,659.00		9,995,659.00																	

[Handwritten Signature]
 ING. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N.L.

GARCIA INDEPENDIENTE 2015-2018
 Secretaría de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal
R 01 NOV 2016 **O**
 POR: *[Handwritten Signature]*
 HORA: *17:05pm*

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANEJO DE RECURSOS MUNICIPALES
R 01 NOV 2016 **O**
 POR: *Yancira Ochoa*
 HORA: *11:50*



FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)

EJERCICIO 2016

PERIODO DEL 01/04/DE 2016 AL 30/06/ DE 2016.

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
4	JULIO	2016

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES			
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	1	REHABILITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA LIC GENARO GARZA GARCIA	EN COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L	0%	0%		225,882.00	225,882.00									M2	167.04				EN PROCESO DE LICITACIÓN EN PROCESO DE LICITACIÓN EN PROCESO DE LICITACIÓN		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	2	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUÁREZ,	EN COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L	0%	0%		403,656.00	403,656.00									M2	207						
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	3	REHABILITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA DR. JUAN DE DIOS TREVIÑO	EN COL. AMPLIACION LOS NOGALES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L	0%	0%		95,483.00	95,483.00									2	ANEXOS (BAÑOS)						
SUMA DE LA HOJA									725,021.00	725,021.00															
SUBTOTAL									725,021.00	725,021.00															
SUMA TOTAL									725,021.00	725,021.00															

[Handwritten Signature]
 ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCIA N.L.

