



ESTADO: NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: GARCÍA  
 FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015 (RAMO 33)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)  
 EJERCICIO 2015  
 PERIODO DEL 01/04/DE 2015 AL 30/06/ DE 2015.  
 NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

**García**  
 HISTORIA, MAGIA Y CULTURA - 2012-2015

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
1	JULIO	2015

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-1	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (ADULTO MAYOR)	GARCIA/COL. AMP. LOS NOGALES	0%	0%		4,100,000.00	4,100,000.00								M2	822.78				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-2	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (JUVENIL)	GARCIA/ COLONIA RENACIMIENTO	0%	0%		2,400,000.00	2,400,000.00								M2	264				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-3	AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO "SI" RENACIMIENTO	GARCIA/ COLONIA RENACIMIENTO	0%	0%		1,100,000.00	1,100,000.00								M2	150				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-4	AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO "SI" AMP. LOS NOGALES	GARCIA/COL. AMP. LOS NOGALES	0%	0%		965,000.00	965,000.00								M2	131.59				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-5	AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO "SI" AVANCE	GARCIA/COL. AVANCE POPULAR	0%	0%		835,000.00	835,000.00								M2	113.87				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-6	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO RENACIMIENTO	GARCIA/ COLONIA RENACIMIENTO	0%	0%		853,684.00	853,684.00								M2	115.91				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-7	CONSTRUCCION DE TECHO A VIVIENDAS	GARCIA/COL. AMP. LOS NOGALES	0%	0%		702,999.81	702,999.81								VIVIENDAS	57				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-8	CONSTRUCCION DE TECHO A VIVIENDAS	GARCIA/COL. RENACIMIENTO	0%	0%		937,333.58	937,333.58								VIVIENDAS	76				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-9	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. JOSE PAEZ	GARCIA/COL. JOSE PAEZ	0%	0%		2,400,000.00	2,400,000.00								M2	1218				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-10	CONSTRUCCION DE TECHO A VIVIENDAS	GARCIA/COL. SOBREVILLA	0%	0%		209,666.61	209,666.61								VIVIENDAS	17				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-11	AMPLIACION DE COMEDOR Y ALBERGUE INFANTIL	GARCIA/COL. LOS NOGALES	0%	0%		2,400,000.00	2,400,000.00								M2	200				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-12	AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	GARCIA/COL. EL FRAILE	0%	0%		1,290,000.00	1,290,000.00								M2	175.91				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-13	PAVIMENTACION DE CALLES DEL EJIDO RINCONADA	GARCIA/EJ. RINCONADA	0%	0%		1,800,000.00	1,800,000.00								M2	4675				
		19-14	PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM)	GARCÍA	0%	0%		420,920.00	420,920.00													
		19-15	GASTOS INDIRECTOS	GARCÍA	0%	0%		631,380.00	631,380.00													
SUMA DE LA HOJA								21,045,984.00	21,045,984.00					0.00	0.00							
SUBTOTAL								21,045,984.00	21,045,984.00					0.00	0.00							
SUMA TOTAL								21,045,984.00	21,045,984.00					0.00	0.00							

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 MEJORAMIENTO SOCIAL  
 17 JUL 2015  
**RECIBIDO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
**RECIBIDO**  
 17 JUL 2015  
 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

H. CONGRESO DEL ESTADO  
 OFICIALIA MAYOR  
**RECIBIDO**  
 17 JUL 2015  
 DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES  
 MONTERREY, N. L.

ASENL  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
**RECIBIDO**  
 17 JUL 2015  
 POR: [Signature] HORA:

[Signature]  
 ING. JOSÉ EDUARDO RIVERA DE LEÓN  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCÍA N.L.

SEDESOL  
 DELEGACION NUEVO LEÓN  
**RECIBIDO**  
 17 JUL 2015  
 DELEGACION