




MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



García
SOMOS FAMILIA | 2018-2021

9:04L




HERNÁN GABRIEL AGUIÑAGA ÁLVAREZ
DEPARTAMENTO DE DESPACHO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES
MONTERREY, COAHUILA DE ZARAGOZA
PRESENTE.-

(1 copia simple de oficio curso copia simple)

Por medio de este conducto me permito enviarle el 2do. Informe Trimestral Físico-Financiero de las obras que fueron aprobadas a través del Fondo de Ultracrecimiento, Fortalecimiento Municipal y Fondo de Desarrollo Municipal del Ejercicio 2020. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 30 de Junio del año 2020.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.


Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.




ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L. A 14 DE JULIO DEL 2020.



ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Ing. Genaro Alanís de la Fuente / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Dr. Gerardo Guajardo Cantú / Contralor General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
- c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ C.P. José Ricardo Valadez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. Archivo
- CTG /Carmen*



Bld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800






ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO

FONDO DE ULTRACRECIMIENTO
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2020
PERÍODO DEL 01/04/DE 2020 AL 30/06/ DE 2020.
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
03	JULIO	2020

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-17/20-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CALLES FRAY GARCIA DE CISNEROS Y FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, EN COL. SOBREVILLA, GARCÍA, N.L.	5%	30%	15/06/2020 AL 12/09/2020	1,002,548.58		1,002,548.58			295,725.59		295,725.59			m2	410.00			En Proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-18/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN CALLE GESO, METALES, GEMAS Y ROCAS, EN COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	0%	30%	15/06/2020 AL 12/09/2020	1,543,154.43		1,543,154.43			455,530.85		455,530.85			m2	650.00			En Proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-19/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN CALLE ACERO, TOPACIO, TEZAL Y OPALO, EN COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	30%	30%	15/06/2020 AL 13/08/2020	1,635,514.43		1,635,514.43			485,257.08		485,257.08			m2	623.00			En Proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-20/20-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA Y CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN AV. LOS PARQUES ENTRE CALLES ARGON Y BROMO EN COL. LOS PARQUES, GARCÍA, N.L.	50%	30%	15/06/2020 AL 13/08/2020	1,427,849.50		1,427,849.50			423,159.01		423,159.01			m2	1,090.91			En Proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-21/20-IR	REHABILITACION DE AREAS DE CONVIVENCIA EN PLAZA PÚBLICA.	UBICADA EN CALLE AZUCENA, HEBERTO CASTILLO, GARDENIA Y ROSAL, COL. BENITO JUAREZ, GARCÍA, N.L.	30%	30%	15/06/2020 AL 12/09/2020	2,395,521.04		2,395,521.04			710,775.99		710,775.99			m2	3,626.50			En Proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-24/20-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE	UBICADA EN CALLES SAN JESUS, SANTA LUCÍA, SAN ALBERTO Y SAN ROSELIO EN COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR EL FRAILE, GARCÍA, N.L.	0%	0%	-----	1,095,565.80		1,095,565.80			0.00		0.00			m2	450.64			En Proceso de Licitación.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-25/20-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE	UBICADA EN CALLES HERA, ARGOS, SEUS Y CRONOS, EN COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR ELITE , GARCÍA, N.L.	0%	0%	-----	1,165,026.46		1,165,026.46			0.00		0.00			m2	505.00			En Proceso de Licitación.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-26/20-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE	UBICADA EN CALLE SANTA ALICIA, EN COL. SANTA MONICA, GARCÍA, N.L.	0%	0%	-----	1,286,686.85		1,286,686.85			0.00		0.00			m2	592.20			En Proceso de Licitación.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-27/20-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE	UBICADA EN CALLE VILLA PALERMO, EN COL. PRIVADA LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.	0%	0%	-----	916,179.02		916,179.02			0.00		0.00			m2	441.00			En Proceso de Licitación.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-28/20-IR	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	EN CALLE MISIÓN LA FE DE MISIÓN AZUR A CANAL EXISTENTE EN MISIÓN FLORIDA, COL. MISIÓN SAN JUAN, GARCÍA, N.L.	0%	0%	-----	2,304,246.87		2,304,246.87			0.00		0.00			ml	147.00			En Proceso de Licitación.	
SUMA DE LA HOJA								14,772,293.00		14,772,293.00			2,370,448.52		2,370,448.52								
SUBTOTAL								14,772,293.00		14,772,293.00			2,370,448.52		2,370,448.52								
SUMA TOTAL								14,772,293.00		14,772,293.00			2,370,448.52		2,370,448.52								



ARQ. CIPRIANO TOBRES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS




ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2020
PERÍODO DEL 01/04/DE 2020 AL 30/06/ DE 2020.
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
03	JULIO	2020

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS				
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-03/20-AD	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES PARA CAMELLONES.	EN CRUCE DE CALLES MARAVILLA Y SAN SEBASTIAN, COL. RIVERAS DE CAPELLANIA, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	06/03/2020 AL 20/03/2020	198,061.94		198,061.94				195,945.96		195,945.96			ML	175.12			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-04/20-AD	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CORDONES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y ADECUACIÓN VIAL EN VUELTAS DERECHAS DE ENTRADA Y SALIDA EN AVENIDA.	DE COL. VERANDA A PARABUSES FRENTE A COL. MISION SAN JUAN, SOBRE AV. LINCOLN EN ZONA PONIENTE Y EN AV. LINCOLN Y AV. VILLAS DEL PONIENTE, COL. VILLAS DEL PONIENTE, EN GARCÍA, N.L.	100%	100%	06/03/2020 AL 20/03/2020	331,140.47		331,140.47				326,978.58		326,978.58			M2	283.74			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-05/20-AD	REPARACION DE HUNDIMIENTO.	CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROL. HIDALGO Y PROF. VICTORIANO TREVIÑO, CABECERA MUNICIPAL, GARCÍA, N.L.	100%	100%	06/03/2020 AL 20/03/2020	343,769.47		343,769.47				339,763.41		339,763.41			M2	114.65			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-06/20-IR	SEMAFORIZACION EN CRUCERO.	CALLE JARDIN DE LAS LOMAS Y AV. RUIZ CORTINES, COL. LAS LOMAS SECTOR JARDINES , MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	95%	80%	06/04/2020 AL 04/07/2020	1,388,553.81		1,388,553.81				1,092,406.73		1,092,406.73			PZA.	2.00			En Proceso.		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-07/20-IR	ALUMBRADO PUBLICO.	CALLE LERDO DE TEJADA DE COL. LAS ALAMEDAS A PROL. LINCOLN, GARCÍA, N.L.	50%	30%	06/04/2020 AL 04/07/2020	1,835,097.81		1,835,097.81				542,099.70		542,099.70			PZA.	33.00			En Proceso.		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-08/20-IR	ADECUACION VIAL Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS.	EN AV. SIERRA MADRE Y CALLE CHIPINQUE, COL. MITRAS PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	30%	06/04/2020 AL 04/06/2020	751,049.89		751,049.89				223,286.31		223,286.31			M2	1,757.18			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-12/20-AD	REPARACIÓN DE REJILLA PLUVIAL.	SOBRE CALLE JUAREZ EN SU CRUCE CON CALLE ZARAGOZA, CABECERA MUNICIPAL, GARCÍA, N.L.	100%	100%	15/05/2020 AL 21/05/2020	196,255.65		196,255.65				195,147.32		195,147.32			M2	11.94			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-15/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE SECCION CAJON PARA PASO PLUVIAL.	EN AV. LAS TORRES Y CALLE CORDOBA, COL. REAL DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.	0%	30%	08/06/2020 AL 05/09/2020	2,561,140.71		2,561,140.71				760,582.05		760,582.05			M2	168.75			En Proceso.		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-16/20-AD	INTRODUCCIÓN SUBTERRÁNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	EN SECTOR HACIENDA Y SECTOR RÍOS EN COL. HÉROES DE CAPELLANÍA Y EN COL. LOS ENCINOS, GARCÍA, N.L.	100%	0%	01/06/2020 AL 15/06/2020	78,826.64		78,826.64				0.00		0.00			ML	55.70			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-22/20-AD	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO REFORZADO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS.	EN DESLAVE DE CARRIL UBICADO AL LADO SUR DE CANAL EN CALLE CAPELLANÍA Y MEZQUITES, COLONIA REAL DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.	100%	0%	16/06/2020 AL 30/06/2020	106,975.95		106,975.95				0.00		0.00			M2	20.00			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-23/20-AD	MEJORAMIENTO DE PASO PLUVIAL PARA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA.	ENTRE CALLES VILLA LA RIOJA Y HACIENDA CASA GRANDE EN COL. PRIVADA LAS VILLAS, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	0%	16/06/2020 AL 30/06/2020	394,120.23		394,120.23				0.00		0.00			M2	276.38			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-29/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL DE SEGURIDAD, ILUMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDADOR CONTIGUO A CANAL PLUVIAL.	SOBRE CALLE OLIVO, COL. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	0%	0%		2,474,285.67		2,474,285.67				0.00		0.00			ML	330.70			En Proceso de Licitación.		
URBANIZACION	N/A		RECURSOS APROBADOS PARA OBRAS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GARCÍA	0%	0%		4,412,264.63		4,412,264.63				0.00		0.00									
SUMA DE LA HOJA								15,069,542.87		15,069,542.87				3,676,210.06		3,676,210.06									
SUBTOTAL								15,069,542.87		15,069,542.87				3,676,210.06		3,676,210.06									
SUMA TOTAL								15,069,542.87		15,069,542.87				3,676,210.06		3,676,210.06									



[Handwritten Signature]
AÑO. CIPRIANO TORRES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2020
 PERÍODO DEL 01/04/DE 2020 AL 30/06/ DE 2020.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)




FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
03	JULIO	2020

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-30/20-IR	REHABILITACION DE PAVIMENTO	DE CUERPO PONIENTE DE CALLE SAN SEBASTIAN DE CENTRO MEDICO SUPERA A CALLE MARAVILLA, COL. RIBERAS DE CAPELLANIA, GARCIA. N.L.	0%	0%	---	3,373,844.50		3,373,844.50						m2	2,835.97			En Proceso de Licitación.		
URBANIZACION	N/A	---	RECURSOS APROBADOS PARA OBRAS DEL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	GARCÍA	0%	0%	---	4,148,825.50		4,148,825.50												
SUMA DE LA HOJA								7,520,470.00		7,520,470.00												
SUBTOTAL								7,520,470.00		7,520,470.00												
SUMA TOTAL								7,520,470.00		7,520,470.00												

[Handwritten Signature]

ARO. CIPRIANO TORRES GARCIA
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

 MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS