

CONTRALORÍA
GABINETE DE BUEN GOBIERNO

García, N.L. a 13 de julio del 2022
No. de Oficio: SOP/MG/286/2022

15 JUL 2022
RECIBIDO

ING. HERNÁN GABRIEL AGUIÑAGA ÁLVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el **2do. Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través del **Fondo de Ultracrecimiento, Fortalecimiento Municipal y Fondo de Desarrollo Municipal del Ejercicio 2022**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **30 de junio del año 2022**.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
15 JUL 2022
POR: [Handwritten Signature]
HORA: 1:20

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
OFICIALÍA
RECIBIDO
15 JUL 2022
DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
[Handwritten Signature]
ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
RECIBIDO
15 JUL 2022
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES
11:40 hrs.
Con 5 fojas.

c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
c.c.p./ Lic. Martha Herrera González / Secretaría de Igualdad e Inclusión
c.c.p. Lic. María Teresa Herrera Tello / Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
c.c.p./ C.P. José Ricardo Valadez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
c.c.p. Archivo
CTG /Carmen

RECIBIDO
15 JUL 2022
POR: ROSY R
HORA: 13:28 hr

SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN
GABINETE DE IGUALDAD PARA TODAS LAS PERSONAS
15 JUL 2022
RECIBIDO
SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN



FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2022
 PERÍODO DEL 01/04/DE 2022 AL 30/06/ DE 2022.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
04	JULIO	2022

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES					
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS						
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-01/22-IR	Construcción de drenaje sanitario para conexión en parque acuático..	Col. San José 3 Sector García, N.L.	100%	100%	01/02/2022 AL 02/03/2022	1,052,214.05		1,052,214.05					1,039,413.19	1,039,413.19				ml	154.40			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-04/22-IR	Rehabilitación de rejillas en obras pluviales.	En calle de 16 de Septiembre cruz con calle Villa Fuerte y Calle Fr. Andrés de Olmo, Col. Las Villas Municipio de García, Nuevo León.	100%	100%	15/02/2022 AL 16/03/2022	810,605.10		810,605.10					765,136.54	765,136.54				m2	24.35			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-05/22-IR	Rehabilitación de canal existente y construcción de obra pluvial.	En calle Real de Minas cruce con minería, Col. Valle de Lincoln, García, Nuevo León.	100%	100%	01/03/2022 AL 30/03/2022	2,036,312.51		2,036,312.51					2,280,686.90	2,280,686.90				ml	23.17			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-06/22-IR	Rehabilitación de alumbrado público.	En Av. Heberto Castillo entre Luis Donaldo Colosio y Libramiento Noreste y En Av. Luis Donaldo Colosio desde Heberto Castillo hasta Libramiento Noreste, Municipio de García, N.L.	100%	95%	01/03/2022 AL 28/06/2022	1,640,959.75		1,640,959.75					1,547,114.79	1,547,114.79				pzas.	122.00			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-07/22-AD	Rehabilitación de rejillas en obra pluvial.	En Av. Colon en su cruce con calle Zaragoza Col. Centro en Municipio de García, Nuevo León.	100%	100%	21/02/2022 AL 07/03/2022	340,049.80		340,049.80					298,973.31	298,973.31				m2	8.19			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-08/22-AD	Construcción de banquetas.	En Col. Las Lomas Sector Bosques en Av. Bosques de Las Lomas Entre Ruiz Cortines y Av. Lincoln García, Nuevo León.	100%	100%	21/02/2022 AL 07/03/2022	251,592.57		251,592.57					246,811.54	246,811.54				m2	323.10			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-10/22-AD	Rehabilitación y construcción de cordones.	En Av. Luis Donaldo Colosio, entre Heberto Castillo y Libramiento Noreste en Municipio García, Nuevo León.	100%	0%	01/03/2022 AL 15/03/2022	434,829.80		434,829.80				0.00		0.00				ml	2,334.00			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-11/22-AD	Construcción de muro de contención con concreto reforzado etapa 2 en deslave de carril en un costado de canal pluvial.	Calle Capellania y Mezquites y Abeto, Colonia Real de Capellania García N.L.	100%	100%	01/03/2022 AL 15/03/2022	412,170.86		412,170.86					407,224.79	407,224.79				ml	18.30			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-14/22-IR	Construcción de andadores.	A lo Largo Av. Bicentenario, Col. Mitras Bicentenario, García, N.L.	100%	98%	28/03/2022 AL 26/05/2022	1,790,605.67		1,790,605.67					1,734,312.98	1,734,312.98				m2	2,171.86			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-16/22-CP	Construcción de drenaje pluvial segunda etapa.	En calle Venustiano Carranza, entre Prolongación Juárez y Morelos, Col. José Páez, García, N.L.	40%	59%	02/05/2022 AL 29/08/2022	7,404,939.19		7,404,939.19					4,312,645.64	4,312,645.64				ml	292.20			En Proceso			
URBANIZACION	N/A	MGNL-FTM-17/22-AD	Construcción de andador peatonal y alumbrado público para seguridad de la ciudadanía.	En Calle Prof. Victoriano Treviño, Cabecera Municipal, García, N.L.	100%	100%	05/04/2022 AL 19/04/2022	445,449.84		445,449.84					442,439.16	442,439.16				m2	131.65			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-20/22-IR	Rehabilitación de andador y canal pluvial.	Frente al CECYTE Av. Titano Col. Paseo de La Minas Municipio de García, N.L.	50%	30%	11/05/2022 AL 09/07/2022	904,200.36		904,200.36					268,547.39	268,547.39				m2	224.25			En Proceso			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-21/22-IR	Construcción de alumbrado público.	Calle Juárez entre calle sin nombre y calle Santa Inés Col. La Cruz García, N.L.	90%	30%	11/05/2022 AL 08/08/2022	1,149,338.68		1,149,338.68					340,287.43	340,287.43				ml	880.00			En Proceso			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-22/22-IR	Adecuación de camellones centrales y señalamiento horizontal.	Av. Abraham Lincoln cruz con Av. Jardín de Las Lomas en Col. Villas del Poniente y Av. Sor Juana Inés de La Cruz con Av. Heberto Castillo en Col Privada de Las Villas en García, N.L.	40%	30%	11/05/2022 AL 08/08/2022	1,880,632.43		1,880,632.43					557,774.84	557,774.84				ml	291.27			En Proceso			
URBANIZACION	N/A	MGNL-FTM-23/22-AD	Rehabilitación de rejillas en obra pluvial.	En Av. Dr. González entre Prolongación Hidalgo y Juárez en Col. Centro Municipio de García, Nuevo León.	100%	100%	17/05/2022 AL 31/05/2022	173,402.99		173,402.99					170,819.13	170,819.13				m2	2.88			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-25/22-IR	Construcción de banquetas, adecuación de pavimento y rehabilitación de alumbrado público.	Av. Las Villas y Calle Hacienda San Ángel En Col. Hacienda del Sol y Privada Las Villas en Municipio de García, Nuevo León.	2%	30%	31/05/2022 AL 29/07/2022	1,785,598.57		1,785,598.57					526,912.73	526,912.73				m2	1,000.00			En Proceso			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-26/22-IR	Renivelación de pavimento.	En diferentes zonas, en el Municipio de García, Nuevo León.	95%	30%	31/05/2022 AL 28/08/2022	935,093.05		935,093.05					276,279.25	276,279.25				m2	938.77			En Proceso			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-27/22-IR	Recarpeteo de pavimento y bacheos.	Calle Hidalgo de calle Lerdo de Tejada a calle Arnulfo García, Cabecera Municipal, García, N.L.	95%	30%	31/05/2022 AL 29/07/2022	3,523,680.67		3,523,680.67					1,047,590.20	1,047,590.20				m2	4,421.30			En Proceso			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-33/22-AD	Rehabilitación de luminarias dañadas.	En cabecera municipal en calles: Av. Juárez, Arnulfo García, Genaro Garza Ayala y calle del Mercado y en Col: Valle de San Felipe entre calle San Andrés y Santa María en Municipio de García Nuevo León.	95%	0%	27/06/2022 AL 11/07/2022	278,403.80		278,403.80				0.00		0.00				pzas.	48.00			En Proceso			
SUMA DE LA HOJA								27,250,079.69		27,250,079.69				16,262,969.80	16,262,969.80												
SUBTOTAL								27,250,079.69		27,250,079.69				16,262,969.80	16,262,969.80												
SUMA TOTAL								27,250,079.69		27,250,079.69				16,262,969.80	16,262,969.80												

RECIBIDO
 15 JUL 2022
 MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

CONTRALORÍA
 GABINETE DE BUEN GOBIERNO
 15 JUL 2022
 En Proceso

RECIBIDO
 15 JUL 2022
 MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

IGUALDAD E INCLUSIÓN
 GABINETE DE IGUALDAD PARA TODAS LAS PERSONAS
 15 JUL 2022
 RECIBIDO
 SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

H. CONGRESO DE NUESTRO ESTADO
 OFICIALIA
 15 JUL 2022
 DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES
 MONTERREY, N.L.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSRIA. DE EGRESOS
 15 JUL 2022
 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES



FONDO DE ULTRACRECIMIENTO
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2022
 PERÍODO DEL 01/04/DE 2022 AL 30/06/ DE 2022.



NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
04	JULIO	2022

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES								
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS									
URBANIZACION	N/A	1	RECURSOS APROBADOS PARA OBRAS DEL FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	GARCÍA	0%	0%		19,198,687.00		19,198,687.00																				
SUMA DE LA HOJA								19,198,687.00		19,198,687.00																				
SUBTOTAL								19,198,687.00		19,198,687.00																				
SUMA TOTAL								19,198,687.00		19,198,687.00																				

NLM **CONTRALORÍA**
 GABINETE DE BUEN GOBIERNO
 15 JUL 2022
RECIBIDO

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NLM **IGUALDAD E INCLUSIÓN**
 GABINETE DE IGUALDAD PARA TODAS LAS PERSONAS
 15 JUL 2022
RECIBIDO
 SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 OFICIALÍA
 15 JUL 2022
 DEPARTAMENT OFICIALIA DE PARTES
 MONTERREY, N.L.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 15 JUL 2022
RECIBIDO

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024
 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 15 JUL 2022
RECIBIDO
 POR: ROSY R
 HORA: 13:28 hrs

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSRIA. DE EGRESOS
 15 JUL 2022
 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL


FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2022
 PERÍODO DEL 01/04/DE 2022 AL 30/06/ DE 2022.

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
04	JULIO	2022

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES						
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS					
URBANIZACION	N/A	1	RECURSOS APROBADOS PARA OBRAS DEL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	GARCÍA	0%	0%		17,862,323.00		17,862,323.00																	
SUMA DE LA HOJA								17,862,323.00		17,862,323.00																	
SUBTOTAL								17,862,323.00		17,862,323.00																	
SUMA TOTAL								17,862,323.00		17,862,323.00																	



[Handwritten Signature]
 ARQ. CIPRIANO FÓRRES GARCÍA
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

