



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

GARCÍA NUEVO LEÓN 2021-2024



TESORERÍA

GABINETE DE BUEN GOBIERNO

11:46h
16 OCT 2023

RECIBIDO

Subsecretaría de Egresos y Planeación Financiera
Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales



García

SOMOS FAMILIA | 2021-2024


García, N.L. a 13 de octubre del 2023
No. de Oficio: SOP/MG/545/2023

ING. HERNÁN GABRIEL AGUIÑAGA ÁLVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el **3er. Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través del **Fondo de Ultracrecimiento, Fondo de Desarrollo Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), Ejercicio 2023**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **30 de septiembre del año 2023**.



Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.




~~ATENTAMENTE~~
~~[Signature]~~

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



16 OCT 2023



c.c.p./ Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
c.c.p./ Lic. Martha Herrera González / Secretaria de Igualdad e Inclusión
c.c.p./ Lic. María Teresa Herrera Tello / Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
c.c.p./ C.P. José Ricardo Valadez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
c.c.p. Archivo
CTG /Carmen

RECIBIDO
[Signature]



ESTADO: NUEVO LEON
MUNICIPIO: GARCIA
FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO



FONDO DE ULTRACRECIMIENTO
AVANCES FISICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2023
PERIODO DEL 01/07/DE 2023 AL 30/09/DE 2023.
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	ANO
02	OCTUBRE	2023

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES ALCANZADAS	OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-1723-CP	Rehabilitacion de cancha de pasto sintético	Av. Arco Preferido, Balcon De Santa Clara Y Av. Balcón de Garcia, En Col. Guadalupe (Bosque Estacion)	100%	100%	07/07/2023 AL 04/10/2023	\$5,441,216.19		\$5,441,216.19						3,556.44	Terminada.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-2223-IR	Rehabilitacion de cancha de pasto sintético.	Real de Minas Parque Linael Valle de Laredo, en Garcia N.L.	65%	65%	10/07/2023 AL 07/10/2023	\$2,211,409.80		\$2,211,409.80						1,937.60	En proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-2323-IR	Rehabilitacion de plaz	Calle de Las Maravillas y San Pascual Col. Rivas de Capatzena, en Garcia N.L.	60%	30%	10/07/2023 AL 07/10/2023	\$2,999,100.90		\$2,999,100.90						675.00	En proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-2523-IR	Rehabilitacion de cancha polivalente	Joyas de Estacion, Joyas de Rumanza y Joyas de Polona, en Joyas del Carrizal Tercer Sector, en Garcia N.L.	100%	79%	10/07/2023 AL 07/09/2023	\$1,176,653.85		\$1,176,653.85						297.00	Terminada.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-2623-IR	Rehabilitacion de plaza	Calles Av. Los Parques, Av. del Roble, Calle Mercuro y Abarco Col. Los Parques, en Garcia N.L.	50%	30%	10/07/2023 AL 07/10/2023	\$3,602,047.78		\$3,602,047.78						1,250.00	En proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-2623-IR	Rehabilitacion de cancha de pasto sintético	P. de Los Lirios y P. de Los Maguayos, Col. Los Torres en Garcia, N.L.	30%	30%	10/07/2023 AL 07/10/2023	\$4,100,742.75		\$4,100,742.75						2,101.81	En proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-2723-IR	Rehabilitacion de cancha.	Calle Praderas de Garcia, Praderas de Justicia, Praderas de Linael y Praderas de Marín, Col. Urbivilla del Prado, en Garcia N.L.	100%	30%	10/07/2023 AL 07/09/2023	\$1,035,832.95		\$1,035,832.95						448.00	Terminada.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-4723-IR	Rehabilitacion de plaza publica	Calle Capatzena, entre calles Cedros y Calle Sevilla, Col Real de Capatzena, en Garcia, N.L.	30%	30%	26/07/2023 AL 23/10/2023	1,928,457.78		1,928,457.78						316.83	En proceso.	
SUMA DE LA HOJA								22,495,472.00		22,495,472.00								
SUBTOTAL								22,495,472.00		22,495,472.00								
SUMA TOTAL								22,495,472.00		22,495,472.00								

RECIBIDO
MUNICIPIO DE GARCIA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRPAM
16 OCT 2023
POR: Yell

SECRETARIA DE IGUALDAD E INCLUSION
SABERES SECRETARIAS

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
16 OCT 2023
DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PAZ Y JUSTITIA DE MONTERREY, N.L.

12:07pm

MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON
ADMINISTRACION 2021 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ARO. CIRIANO TORRES GARCIA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIA DE TESORERIA
GABINETE DE BUEN GOBIERNO

16 OCT 2023

SECRETARIA DE IGUALDAD E INCLUSION

RECIBIDO
16 OCT 2023

MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON
ADMINISTRACION 2021-2024
SECRETARIA DE VEREDAS, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL
16 OCT 2023
POR: Pao R
HORA: 15:18 hr

Subsecretaria de Egresos y Planeación Financiera
Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales

RECIBIDO



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2023
 PERIODO DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACION		
DIA	MESES	ANO
02	OCTUBRE	2023

PROGRAMA	SUB PROGRAMAS	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES APROBADAS	METAS TOTALES MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES	
					FIS %	FIN %		FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.						PART.
URBANIZACION	N/A	OP-MAGN-FDU-2023	Rehabilitación de pavimento	Av. Tramo de calle Cardero a calle Los Prietos, Cd. Pasero de Las Minas en García NL	98%	92%	07/07/2023 AL 04/10/2023	6,218,839.00	6,218,839.00			7,566,579.42			7,566,579.42	m ²	8,206.56			En proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MAGN-FDU-2023	Reconstrucción de pavimento y rehabilitación de obra hidráulica.	En Av. Ruiz Cortines, Desde Av. Jardín de Las Lomas a Av. Lomas Orientales, Cd. Las Lomas, en García NL	35%	35%	07/07/2023 AL 04/10/2023	8,319,716.94	8,319,716.94			2,911,705.17			2,911,705.17	m ²	5,057.30			En proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MAGN-FDU-2023-IR	Rehabilitación de pavimento.	En Av. Vías Coronas desde Av. Las Milas a calle Vías Victoria, Cd. Vías del Pomerío, en García NL	99%	30%	10/07/2023 AL 07/10/2023	3,932,417.06	3,932,417.06			1,172,005.27			1,172,005.27	m ²	4,099.82			En proceso.	
SUMA DE LA HOJA								20,530,973.00	20,530,973.00			11,650,289.86			11,650,289.86						
SUBTOTAL								20,530,973.00	20,530,973.00			11,650,289.86			11,650,289.86						
SUMA TOTAL								20,530,973.00	20,530,973.00			11,650,289.86			11,650,289.86						

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACION 2021 - 2024
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ARO. CIRILIANO TORRES GARCIA
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]

NLM IGUALDAD E INCLUSION
 GABINETE DE ASISTENTES SOCIALES

16 OCT 2023

RECIBIDO

SECRETARIA DE IGUALDAD E INCLUSION

H. CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALIA MAYOR
 DEPARTAMENTO
 OFICIALIA DE PARTES
 MONTERREY, N.L.
 16 OCT 2023

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACION 2021-2024
 SECRETARIA DE ECONOMIA FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL
 16 OCT 2023
 POR HORA: Rocio R. / 15:18 hrs

NLM TESORERIA
 GABINETE DE BUEN GOBIERNO

16 OCT 2023

RECIBIDO

Subsecretaría de Negocios y Planeación Financiera
 Dirección de Atención a Municipios y Comisariados Paraestatales

ESTADO: NUEVO LEON
MUNICIPIO: GARCIA
FONDO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
16 OCT 2023
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS
OFICIALIA DE MONITOREO Y N.L.

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2023
PERIODO DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023 DE 2023.
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
DIA: 02 MES: OCTUBRE AÑO: 2023

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES		OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.		PART.	APROBADAS	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-0223-AD	Construccion de banquetas.	En calle Centes, Col. Villa Azul, Municipio De Garcia, Nuevo Leon.	100%	100%	14/02/2023 AL 28/02/2023	105,137.99	105,137.99			99,881.12	99,881.12		m2	95.15		Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-0223-AD	Construccion de barda perimetral para proteccion y seguridad de los ciudadanos.	En Col. Valle de Lincoln, Sector M.I. Col. Real de Capellana en Av. Las Torres y calle Murcia, Municipio de Garcia, N.L.	100%	100%	14/02/2023 AL 28/02/2023	126,014.05	126,014.05			121,741.00	121,741.00		m2	84.12		Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-0423-AD	Reparacion de obra de salida de drenaje pluvial	En calle Venustiano Carranza, entre Pridogange Juarez Y Morelos, Col. José Paz, Municipio de Garcia, Nuevo Leon.	100%	100%	14/02/2023 AL 28/02/2023	301,507.13	301,507.13			295,505.90	295,505.90		m1	12.22		Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-0923-AD	Rehabilitacion de matornals en drenaje pluvial	En calle Mares, Col. Valle de Lincoln, Municipio de Garcia, Nuevo Leon.	100%	100%	14/02/2023 AL 28/02/2023	481,531.93	481,531.93			471,501.80	471,501.80		m2	14.62		Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-0923-AD	Rehabilitacion de rejilla en drenaje pluvial.	Entre Mission Acores Y Mission Agrico, Col. Mission San Juan, Municipio de Garcia, Nuevo Leon.	100%	100%	14/02/2023 AL 28/02/2023	315,167.60	315,167.60			310,439.98	310,439.98		m2	9.55		Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-0723-IR	Construccion de andadores peatonales para seguridad de la comunidad	En Av. Prol. Ruiz Cortinez, Col. Samara Y Andara, en el Municipio de Garcia, N.L.	100%	100%	14/02/2023 AL 12/04/2023	2,508,258.43	2,508,258.43			2,555,691.39	2,555,691.39		m2	148.2		Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-0823-IR	Rehabilitacion de alumbrado publico.	En Carretera Industrial entre Av. del S4 y Urbanismo Nuevo Leon en Municipio de Garcia, N.L.	95%	95%	14/02/2023 AL 12/04/2023	1,453,182.07	1,453,182.07			1,390,422.99	1,390,422.99		psas.	55		Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-1223-AD	Construccion y rehabilitacion de jardines en camelon central.	En Av. Heberto Castillo desde Hacienda del S4 hasta Av. Las Villas, en el Municipio de Garcia, N.L.	100%	100%	17/04/2023 AL 01/05/2023	470,024.84	470,024.84			457,821.20	457,821.20		m2	630.72		Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-1223-AD	Rehabilitacion de rejetero, reconstruccion de camelon en cesera, rehabilitacion de canal pluvial	En Col. Héroes de Capellana, Sector Bosques y en Bosques de Oliva, Bosques de Sierra, Cejays En Av. Tlalacoahuacal, en el Municipio de Garcia, N.L.	100%	100%	17/04/2023 AL 01/05/2023	441,844.60	441,844.60			432,217.75	432,217.75		m2	78.56		Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-1223-AD	Construccion cuca peatonal y reconstruccion de vialidad mediante concreto estampado.	En Av. Heberto Castillo y en calle Profesor Venustiano Carranza en el Municipio de Garcia, N.L.	100%	100%	17/04/2023 AL 01/05/2023	197,066.89	197,066.89			190,009.25	190,009.25		m2	68.04		Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-1623-CP	Construccion de juzgado civico municipal	Ubicado dentro de las instalaciones del COOP, en Av. Heberto Castillo y Hacienda Casa Real, Col. Heberto del S4, en el Municipio de Garcia Nuevo Leon.	100%	42%	18/05/2023 AL 14/09/2023	6,100,109.69	6,100,109.69			2,531,939.59	2,531,939.59		m2	294.36		Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-2023-CP	Alumbrado	En Parque Lineal Capellana Paseo de Los Añinos Y Av. Paseo del Prado y Av. Sierra Real en Col. Urbilla del Prado, en Garcia N.L.	30%	30%	07/07/2023 AL 04/10/2023	4,876,162.47	4,876,162.47			1,454,375.47	1,454,375.47		m2	2,380.00		En Proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-2123-CP	Construccion de asadores, vitallas, banquetas, pimeriales y areas de estacionamiento, para seguridad de los usuarios del parque lineal	En Parque Lineal Capellana en Paseo de Los Añinos Y Av. Paseo del Prado y Av. Sierra Real en Col. Urbilla del Prado, en Garcia N.L.	30%	30%	07/07/2023 AL 03/11/2023	12,286,029.75	12,286,029.75			3,674,945.74	3,674,945.74		m2	10,659.37		En Proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-2223-AD	Construccion de quanonio y remodelacion de pozos de visita	Calle Heberto Castillo Martinez entre calle Naxera y Santa Margarita Col. Paseo Amadrea en Municipio de Garcia N.L.	100%	100%	27/05/2023 AL 11/07/2023	468,858.89	468,858.89			460,876.82	460,876.82		m1	799.40		Terminada	
SUMA DE LA HOJA								30,244,926.33	30,244,926.33			14,447,930.01	14,447,930.01						
SUBTOTAL								30,244,926.33	30,244,926.33			14,447,930.00	14,447,930.00						
SUMA TOTAL								30,244,926.33	30,244,926.33			14,447,930.00	14,447,930.00						

SECRETARIA DE IGUALDAD DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE IGUALDAD DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE IGUALDAD DE OBRAS PUBLICAS

16 OCT 2023

16 OCT 2023

SECRETARIA DE IGUALDAD DE OBRAS PUBLICAS
RECEBIDO
SECRETARIA DE IGUALDAD DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE IGUALDAD DE OBRAS PUBLICAS
RECEBIDO
SECRETARIA DE IGUALDAD DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE IGUALDAD DE OBRAS PUBLICAS
RECEBIDO
SECRETARIA DE IGUALDAD DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE IGUALDAD DE OBRAS PUBLICAS
RECEBIDO
SECRETARIA DE IGUALDAD DE OBRAS PUBLICAS