



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
Administración 2015-2018

Dora 2:20 pm
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
16 NOV. 2017
RECIBIDO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SOP/IMG/555/2017

LIC. RICARDO ANTONIO BRANDI PATIÑO
DELEGADO
SEDESOL EN N.L.
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el 3er. Informe Trimestral Físico-Financiero de las obras que fueron aprobadas a través del Programa Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2017. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 30 de Septiembre del año 2017.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
17 NOV 2017
RECIBIDO
POR: *Sesquialages*
HORA: 10:50 am

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
SECRETARÍA DE SALUD, PROMOCIÓN Y
TRANSPARENCIA MUNICIPAL
17 NOV 2017
RECIBIDO
POR: *Evelyn Loredo*
HORA: 16:18

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
16 NOV 2017
RECIBIDO
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N. L.

ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L. A 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

[Signature]
ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSRIA.
DE EGRESOS
16 NOV 2017
RECIBIDO
DIRECCION DE
ATENCION A
MUNICIPIOS

ASENL
16 NOV 2017
RECIBIDO
POR: *Rosalva A. B...*
HORA: 15:04 hrs.

- Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Lic. Luz Natalia Berrón Castañón / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Dr. Jorge Guadalupe Galván González / Auditor Superior del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ C.P. Nora Elia Cantú Suárez / Contralor General / Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de N.L.
- c.c.p./ Ing. Hernán Gabriel Aguiñaga Álvarez / Encargado del Despacho de Atención de Municipios
- c.c.p./ Lic. Martha Patricia Hernández Franco / Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ Lic. Oscar Omar Treviño Moyeda / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal

Se recibe la presente copia y un anexo

www.garcia.gob.mx
Boulevard Heberto Castillo 200
Col. Paseo de las Minas, García, N.L., 66001
Tel. 8124 8800

SEDESOL
DELEGACIÓN NUEVO LEÓN
16/11/17
RECIBIDO

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)

EJERCICIO 2017
PERÍODO DEL 01/07/DE 2017 AL 30/09/ DE 2017.

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017 (RAMO 3J)

FECHA DE ELABORACION		
DÍA	MES	AÑO
5	OCTUBRE	2017

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES			
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS				
AGUA Y SANEAMIENTO	N/A	MGNL-SOP-FISM-01/2017-AD	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO RENACIMIENTO	CAMINO A EJDO MARAVILLAS ENTRE CALLE VENUSTIANO GARRANZA Y CALLE AGUA NUEVA COL RENACIMIENTO	0%	30%	07/09/2017 AL 31/12/2017	175 000 00	175 000 00					51 600 00	51 600 00					PZA	1			CONTRATADA	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FISM-01/2017-IR	ALUMBRADO PUBLICO	EN CALLE HIDALGO ENTRE AV LERDO DE TEJADA Y PRADERAS DE LINCOLN COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L	0%	30%	07/09/2017 AL 31/12/2017	1 192 900 59	1 192 900 59					357 059 13	357 059 13					LUMINARIA	24			CONTRATADA	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FISM-02/2017-IR	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	EN CALLE HIDALGO ENTRE AV LERDO DE TEJADA Y PRADERAS DE LINCOLN COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L	0%	30%	07/09/2017 AL 31/12/2017	979 628 00	979 628 00					262 893 32	262 893 32					M2	1400			CONTRATADA	
VIVENDA	N/A	MGNL-SOP-FISM-03/2017-IR	CONSTRUCCION DE TECHOS	EN CALLE NUEVO RENACIMIENTO ENTRE AGUA NUEVA Y VIENTO NUEVO COL. RENACIMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L	0%	30%	07/09/2017 AL 31/12/2017	2 997 429 27	2 997 429 27					898 330 70	898 330 70					M2	1568			CONTRATADA	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FISM-04/2017-IR	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO	AV LAS TORRES ENTRE PASEO DE LA ESTACION Y AV DIAMANTES COL VALLES DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L	0%	30%	07/09/2017 AL 31/12/2017	1 393 685 43	1 393 685 43					417 057 32	417 057 32					LUMINARIA	20			CONTRATADA	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FISM-05/2017-IR	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	EN AV LERDO DE TEJADA ENTRE PROL LINCOLN Y CALLEJON DERECHO DE VIA MUNICIPAL (ENTRADA A ALAMEDAS) COL CENTRO DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L	30%	60%	07/09/2017 AL 31/12/2017	2 200 000 00	2 200 000 00					1 319 778 42	1 319 778 42					LUMINARIA	33			CONTRATADA	
AGUA Y SANEAMIENTO	N/A	MGNL-SOP-FISM-06/2017-IR	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL	EN AV MARAVILLAS ENTRE CALLE GERANIO Y AV BALCONES DE GARCIA COL. LOS NOGALES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L	0%	30%	07/09/2017 AL 31/12/2017	650 000 00	650 000 00					194 002 19	194 002 19					ML	130			CONTRATADA	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FISM-07/2017-IR	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	EN AV LAS TORRES ENTRE CALLE PASEO DE LA ESTACION Y AV 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA VALLES DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L	0%	30%	07/09/2017 AL 31/12/2017	1 724 715 20	1 724 715 20					516 175 62	516 175 62					M2	2325 5			CONTRATADA	
AGUA Y SANEAMIENTO	N/A	MGNL-SOP-FISM-01/2017-CP	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL HEBERTO CASTILLO 1ª ETAPA	EN BLVD HEBERTO CASTILLO ENTRE AV SIERRA REAL Y CALLE MEZQUITE COL SIERRA REAL DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L	4%	4%	12/09/2017 AL 31/12/2017	5 842 632 36	5 842 632 36					\$256 789 00	\$256 789 00					ML	258			CONTRATADA	
AGUA Y SANEAMIENTO	N/A	MGNL-SOP-FISM-02/2017-CP	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL HEBERTO CASTILLO 2ª ETAPA	EN BLVD HEBERTO CASTILLO ENTRE AV SIERRA REAL Y CALLE MEZQUITE COL SIERRA REAL DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L	5%	5%	12/09/2017 AL 31/12/2017	5 075 138 35	5 075 138 35					\$248 967 23	\$248 967 23					ML	258			CONTRATADA	
AGUA Y SANEAMIENTO	N/A	MGNL-SOP-FISM-03/2017-CP	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	CALLE TULIPAN COL PASEO DEL NOGAL DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L	8%	8%	12/09/2017 AL 31/12/2017	3 100 000 00	3 100 000 00					\$249 456 70	\$249 456 70					ML	249			CONTRATADA	
AGUA Y SANEAMIENTO	N/A	MGNL-SOP-FISM-04/2017-CP	AMPLIACION DEL DRENAJE PLUVIAL	AV SOR JUANA ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE LAS FLORES COL PASEO DEL NOGAL DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L	9%	9%	12/09/2017 AL 31/12/2017	2 890 962 59	2 890 962 59					\$252 455 45	\$252 455 45					ML	179			CONTRATADA	
	N/A		PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM)	GARCIA	0%	0%		592 043 83	592 043 83																
	N/A		GASTOS INDIRECTOS	GARCIA	0%	0%		888 065 74	888 065 74																
SUMA DE LA HOJA								29 602 191 36	29 602 191 36					5 024 565 07	5 024 565 07										
SUBTOTAL								29 602 191 36	29 602 191 36					5 024 565 07	5 024 565 07										
SUMA TOTAL								29 602 191 36	29 602 191 36					5 024 565 07	5 024 565 07										

MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON
ADMINISTRACION 2015-2018
SECRETARIA DE CONTROLORIA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

RECIBIDO
17 NOV 2017

SEDESOL
DELEGACION NUEVO LEON
RECIBIDO
16/11/17

ASENL
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEON
16 NOV 2017
RECIBIDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
RECIBIDO
16 NOV 2017

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
16 NOV. 2017
RECIBIDO

MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON
ADMINISTRACION 2015-2018
SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL
17 NOV 2017
RECIBIDO

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
16 NOV 2017
DEPARTAMENTO DE PARTES
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N. L.

MIC. JOSÉ EDUARDO AGUIRRE DE LEÓN
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCÍA N.L.

MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON
ADMINISTRACION 2015-2018
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS