


García, N.L. a 11 de octubre del 2022
No. de Oficio: SOP/MG/503/2022

ING. HERNÁN GABRIEL AGUIÑAGA ÁLVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el **3er. Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través del **Fondo de Ultracrecimiento, Fortalecimiento Municipal y Fondo de Desarrollo Municipal del Ejercicio 2022**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **30 de septiembre del año 2022**.


Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.




ATENTAMENTE

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



11:01 hrs.
Con 03 anexos.
Se recibe en copia.

c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
c.c.p./ Lic. Martha Herrera González / Secretaría de Igualdad e Inclusión
c.c.p. Lic. María Teresa Herrera Tello / Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
c.c.p./ C.P. José Ricardo Valadez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
c.c.p. Archivo
CTG /Carmen





FONDO DE ULTRACRECIMIENTO
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2022
 PERÍODO DEL 01/07/DE 2022 AL 30/09/ DE 2022.



NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
03	OCTUBRE	2022

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES					
					ACUMULADO FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS				
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-32/22-CP	Rehabilitación de cancha de pasto sintético y baños en parque "El General".	Calle Diamante entre calle 16 de septiembre Col. San José 3er. Sector. García, N.L.	96%	72%	20/07/2022 AL 16/11/2022	7,253,925.97		7,253,925.97					5,157,690.34		5,157,690.34			m2	5,000.00			En proceso		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-34/22-IR	Rehabilitación de plaza pública.	Ubicada en Av. Sor Juana Inés de La Cruz entre Fray García de Cisneros y Fray Bartolomé de Las Casas, Col. Sobre Villa, García, N.L.	100%	30%	21/07/2022 AL 18/09/2022	\$1,082,266.87		\$1,082,266.87					314,461.02		314,461.02			m2	1,828.68			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-35/22-IR	Construcción de cancha polivalente.	Ubicada en calle Pasionaria y Bugambillas Fracc. Bugambillas, García, N.L.	100%	30%	21/07/2022 AL 18/09/2022	\$1,855,858.42		\$1,855,858.42					549,052.44		549,052.44			m2	608.00			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-36/22-IR	Rehabilitación de plazas públicas.	Ubicadas en calle Misión Agua Azul entre Av. Lincoln y calle Misión San Diego Colonia Misión San Juan, García, N.L.	100%	30%	21/07/2022 AL 18/09/2022	\$1,733,174.25		\$1,733,174.25					513,794.28		513,794.28			m2	833.34			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-37/22-IR	Rehabilitación de plazas y cancha polivalente.	En diferentes Sectores 1.-Sector Los Alpes 2.- Sector Del Pedregal 3.-Sector Diamante. en Av. de Las Cumbres de Av. Cumbres Madeira a calle de la Cañada Col Lomas Jardines en el Municipio de García, N.L.	43%	34%	21/07/2022 AL 18/10/2022	\$3,092,585.03		\$3,092,585.03					1,039,449.85		1,039,449.85			m2	15,000.00			En proceso		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-38/22-IR	Construcción de cancha de pasto sintético.	En Av. Bosque de las Lomas, Bosque Alemán y Bosque Búlgaro, en Col. Las Lomas Sector Bosques, García, N.L.	30%	30%	21/07/2022 AL 18/10/2022	\$1,979,462.66		\$1,979,462.66					569,758.99		569,758.99			m2	476.00			En proceso		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-39/22-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	Ubicada en calles Sierra Papagayos, Sierra Mauricio y Sierra del Fraile Col. Mitras Poniente Sector Bolívar García, N.L.	30%	30%	21/07/2022 AL 18/10/2022	\$1,102,086.77		\$1,102,086.77					325,586.31		325,586.31			m2	288.67			En proceso		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-40/22-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	En calle Grutas de Tolatongo Col. Valle de Las Grutas 1er. Sector García N.L.	95%	30%	21/07/2022 AL 18/10/2022	1,099,327.02		1,099,327.02					325,143.30		325,143.30			m2	490.32			En proceso		
SUMA DE LA HOJA								19,198,686.99		19,198,686.99				8,794,936.54		8,794,936.54										
SUBTOTAL								19,198,686.99		19,198,686.99				8,794,936.54		8,794,936.54										
SUMA TOTAL								19,198,686.99		19,198,686.99				8,794,936.54		8,794,936.54										

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024
 SECRETARÍA DE TESORERÍA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
RECIBIDO
 14 OCT 2022
 POR HORA: Rocío R 13:58 hrs

H. CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
 14 OCT 2022
 DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES
 MONTERREY, N.L.

11:01 hrs

Secretaría de Bienestar
 14 OCT. 2022
 Delegación Nuevo León

N.L. CONTRALORÍA
 GABINETE DE BUEN GOBIERNO

14 OCT 2022

RECIBIDO

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

14 OCT 2022

ARQ. DIPRIANO TORRES GARCÍA
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

POR HORA:

IGUALDAD E INCLUSIÓN
 GABINETE DE IGUALDAD PARA TODAS LAS PERSONAS

14 OCT 2022

RECIBIDO

SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSRIA. DE EGRESOS
RECIBIDO
 14 OCT 2022
 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2022
 PERÍODO DEL 01/07/DE 2022 AL 30/09/ DE 2022.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
03	OCTUBRE	2022

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES						
					ACUMULADO	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS					
																							FIS %	FIN %			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-01/22-IR	Construcción de drenaje sanitario para conexión en parque acuático..	Col. San José 3 Sector García, N.L.	100%	100%	01/02/2022 AL 02/03/2022	1,052,214.05		1,052,214.05					1,039,413.19		1,039,413.19			ml	154.40			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-04/22-IR	Rehabilitación de rejillas en obras pluviales.	En calle de 16 de Septiembre cruz con calle Villa Fuerte y Calle Fr. Andrés de Olmo, Col. Las Villas Municipio de García, Nuevo León.	100%	100%	15/02/2022 AL 16/03/2022	810,605.10		810,605.10					765,136.54		765,136.54			m2	24.35			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-05/22-IR	Rehabilitación de canal existente y construcción de obra pluvial.	En calle Real de Minas cruce con minería, Col. Valle de Lincoln, García, Nuevo León.	100%	100%	01/03/2022 AL 30/03/2022	2,036,312.51		2,036,312.51					2,280,686.90		2,280,686.90			ml	23.17			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-06/22-IR	Rehabilitación de alumbrado público.	En Av. Heberto Castillo entre Luis Donaldo Colosio y Libramiento Noreste y En Av. Luis Donaldo Colosio desde Heberto Castillo hasta Libramiento Noreste, Municipio de García, N.L.	100%	95%	01/03/2022 AL 28/06/2022	1,640,959.75		1,640,959.75					1,547,114.79		1,547,114.79			pzas.	122.00			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-07/22-AD	Rehabilitación de rejillas en obra pluvial.	En Av. Colon en su cruce con calle Zaragoza Col. Centro en Municipio de García, Nuevo León.	100%	100%	21/02/2022 AL 07/03/2022	340,049.80		340,049.80					298,973.31		298,973.31			m2	8.19			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-08/22-AD	Construcción de banquetas.	En Col. Las Lomas Sector Bosques en Av. Bosques de Las Lomas Entre Ruiz Cortines y Av. Lincoln García, Nuevo León.	100%	100%	21/02/2022 AL 07/03/2022	251,592.57		251,592.57					246,811.54		246,811.54			m2	323.10			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-11/22-AD	Construcción de muro de contención con concreto reforzado etapa 2 en deslave de carril en un costado de canal pluvial.	Calle Capellanía y Mezquites y Abeto, Colonia Real de Capellanía García N.L.	100%	100%	01/03/2022 AL 15/03/2022	412,170.86		412,170.86					407,224.79		407,224.79			ml	18.30			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-14/22-IR	Construcción de andadores.	A lo Largo Av. Bicentenario, Col. Mitras Bicentenario, García, N.L.	100%	98%	28/03/2022 AL 26/05/2022	1,790,605.67		1,790,605.67					1,734,312.98		1,734,312.98			m2	2,171.86			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-16/22-CP	Construcción de drenaje pluvial segunda etapa.	En calle Venustiano Carranza, entre Prolongación Juárez y Morelos, Col. José Páez, García, N.L.	100%	70%	02/05/2022 AL 29/08/2022	7,404,939.19		7,404,939.19					5,120,751.82		5,120,751.82			ml	292.20			Terminada			
URBANIZACION	N/A	MGNL-FTM-17/22-AD	Construcción de andador peatonal y alumbrado público para seguridad de la ciudadanía.	En Calle Prof. Victoriano Treviño, Cabecera Municipal, García, N.L.	100%	100%	05/04/2022 AL 19/04/2022	445,449.84		445,449.84					442,439.16		442,439.16			m2	131.65			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-20/22-IR	Rehabilitación de andador y canal pluvial.	Frente al CECYTE Av. Titania Col. Paseo de La Minas Municipio de García, N.L.	100%	100%	11/05/2022 AL 09/07/2022	904,200.36		904,200.36					895,111.35		895,111.35			m2	224.25			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-21/22-IR	Construcción de alumbrado público.	Calle Juárez entre calle sin nombre y calle Santa Inés Col. La Cruz García, N.L.	100%	30%	11/05/2022 AL 08/08/2022	1,149,338.68		1,149,338.68					340,287.43		340,287.43			ml	880.00			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-22/22-IR	Adecuación de camellones centrales y señalamiento horizontal.	Av. Abraham Lincoln cruz con Av. Jardín de Las Lomas en Col. Villas del Poniente y Av. Sor Juana Inés de La Cruz con Av. Heberto Castillo en Col Privada de Las Villas en García, N.L.	100%	30%	11/05/2022 AL 08/08/2022	1,880,632.43		1,880,632.43					557,774.84		557,774.84			ml	291.27			Terminada			
URBANIZACION	N/A	MGNL-FTM-23/22-AD	Rehabilitación de rejillas en obra pluvial.	En Av. Dr. González entre Prolongación Hidalgo y Juárez en Col. Centro Municipio de García, Nuevo León.	100%	100%	17/05/2022 AL 31/05/2022	173,402.99		173,402.99					170,819.13		170,819.13			m2	2.88			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-25/22-IR	Construcción de banquetas, adecuación de pavimento y rehabilitación de alumbrado público.	Av. Las Villas y Calle Hacienda San Ángel En Col. Hacienda del Sol y Privada Las Villas en Municipio de García, Nuevo León.	100%	60%	31/05/2022 AL 29/07/2022	1,785,598.57		1,785,598.57					1,046,214.87		1,046,214.87			m2	1,000.00			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-26/22-IR	Renivelación de pavimento.	En diferentes zonas, en el Municipio de García, Nuevo León.	100%	87%	31/05/2022 AL 28/08/2022	935,093.05		935,093.05					802,868.44		802,868.44			m2	938.77			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-27/22-IR	Recarpeteo de pavimento y bacheos.	Calle Hidalgo de calle Lerdo de Tejada a calle Arnulfo García, Cabecera Municipal, García, N.L.	100%	95%	31/05/2022 AL 29/07/2022	3,523,680.67		3,523,680.67					3,303,716.32		3,303,716.32			m2	4,421.30			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-33/22-AD	Rehabilitación de luminarias dañadas.	En cabecera municipal en calles: Av. Juárez, Arnulfo García, Genaro Garza Ayala y calle del Mercado y en Col. Valle de San Felipe entre calle San Andrés y Santa María en Municipio de García Nuevo León.	100%	100%	27/06/2022 AL 11/07/2022	424,419.76		424,419.76					416,097.75		416,097.75			pzas.	48.00			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-48/22-AD	Rehabilitación de rejillas de captación pluvial.	En Distintos Puntos del Municipio de García, N.L.	100%	100%	11/08/2022 AL 25/08/2022	439,219.84		439,219.84					430,879.89		430,879.89			m2	52.12			Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-63/22-IR	Reconstrucción de pavimento.	En Calle Heberto Castillo Martínez Entre calle Navarra y Santa Margarita, Col. Paseo Alamedas García N.L.	0%	0%	28/09/2022 AL 26/11/2022	2,682,886.30		2,682,886.30					0.00		0.00			m2	2,384.00			En proceso			
SUMA DE LA HOJA								30,083,371.99		30,083,371.99					21,846,635.03		21,846,635.03										
SUBTOTAL								30,083,371.99		30,083,371.99					21,846,635.03		21,846,635.03										
SUMA TOTAL								30,083,371.99		30,083,371.99					21,846,635.03		21,846,635.03										

RECIBIDO
 14 OCT 2022
 MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 14 OCT. 2022
 Delegación Nuevo León

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL
 SUBSRIA. DE EGRESOS
 14 OCT 2022
 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN, MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES

RECIBIDO
 14 OCT 2022
 Rocio R
 13:58 h'j

RECIBIDO
 14 OCT 2022
 DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES
 MONTERREY, N.L.

11:01hrs

RECIBIDO
 14 OCT 2022
 SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

RECIBIDO
 14 OCT 2022
 GABINETE DE BUEN GOBIERNO

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2022
 PERÍODO DEL 01/07/DE 2022 AL 30/09/ DE 2022.



NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)




ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
03	OCTUBRE	2022

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES						
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS					
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-29/22-CP	Rehabilitación de pavimento y bacheo.	En Av. Morelos entre calle Mariano Escobedo y calle Victoria en Cabecera Municipal, García, N.L.	30%	30%	20/07/2022 AL 17/10/2022	4,771,156.54		4,771,156.54				1,418,576.13		1,418,576.13			m2	6,990.46			En proceso				
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-31/22-CP	Reconstrucción de pavimento.	En Av. Las Torres entre calle Capellania y calle Málaga en Col Real de Capellania en Municipio de García Nuevo León.	90%	58%	20/07/2022 AL 17/10/2022	4,999,682.02		4,999,682.02				2,890,246.68		2,890,246.68			m2	3,216.00			En proceso				
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-42/22-IR	Reconstrucción de pavimento.	En Av. General Treviño entre calle Cuauhtémoc y calle Lerdo de Tejada en Cabecera Municipal del Municipio de García Nuevo León.	85%	30%	21/07/2022 AL 18/10/2022	3,092,383.99		3,092,383.99				916,561.05		916,561.05			m2	2,678.50			En proceso				
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-44/22-CP	Reconstrucción de pavimento.	En Av. Juárez entre calle Colon y Calle Benito Juárez en Col La Cruz en Municipio de García Nuevo León.	0%	30%	24/08/2022 AL 21/12/2022	4,999,100.42		4,999,100.42				1,496,672.52		1,496,672.52			m2	3,190.40			En proceso				
SUMA DE LA HOJA								17,862,322.97		17,862,322.97				6,722,056.38		6,722,056.38											
SUBTOTAL								17,862,322.97		17,862,322.97				6,722,056.38		6,722,056.38											
SUMA TOTAL								17,862,322.97		17,862,322.97				6,722,056.38		6,722,056.38											

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



14 OCT 2022
 RECIBIDO
 SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

11:01 hr s.



14 OCT 2022

RECIBIDO

