



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



N.L.M. **CONTRALORÍA**  
GABINETE DE  
BUEN GOBIERNO

SEDUOP/DGOP/IMG/049/2022

27 ENE 2022  
Kacal Silvia  
**RECIBIDO**  
**COMPLETADO**

ING. HERNÁN GABRIEL AGUIÑAGA ÁLVAREZ  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y  
ORGANISMOS PARAESTATALES  
PRESENTE.-

N.L.M. **ING. VALDERRAMON Y**  
GABINETE DE IGUALDAD  
PARA TODAS LAS PERSONAS

27 ENE 2022  
Angelica 18:33  
**RECIBIDO**

Por medio de este conducto me permito enviarle el 4to. Informe Físico-Financiero de las obras que fueron aprobadas a través del Fondo de Fortalecimiento Municipal y Fondo de Desarrollo Municipal del Ejercicio 2021. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 31 de diciembre del año 2021

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.


Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial. 11:00 hrs

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
27 ENE 2022  
**RECIBIDO**  
POR: Yara  
HORA: 11:00 am

ATENTAMENTE  
GARCÍA, N.L. A 26 DE ENERO DE 2022.

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS  
Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
27 ENE 2022  
POR: Rocio R.  
HORA: 8:56 hrs

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
OFICIALÍA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
27 ENE 2022  
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
OFICIALÍA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
MONTERREY, N.L.



c.c.p./H. Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda  
c.c.p./ Ing. Martha Herrera González / Secretaría de Igualdad e Inclusión  
c.c.p./ Lic. María Teresa Herrera Tello / Contraloría General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental  
c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal  
c.c.p./ C.P. José Ricardo Valadez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal  
c.c.p. Archivo  
CTG /Carmen\*

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
27 ENE 2022  
**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A QUEJAS Y ORGANISMOS PARAESTATALES

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
IN UNIDAD  
27 ENE 2022

Blvd. Heberto Castillo #200  
Colonia Paseo de las Minas,  
García, Nuevo León, C.P. 66001  
Teléfonos 81 243900 y 81 248800



ESTADO: NUEVO LEÓN  
MUNICIPIO: GARCÍA  
FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO

27 ENE 2022  
Angelica 11:33  
RECIBIDO

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
05	ENERO	2022

SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES		
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-20/21-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN AV. IMPERIAL Y CALLES AVILES, UBEDA Y CORONA, COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR SAN AGUSTIN, GARCÍA, N.L.	100%	100%	24/05/2021 AL 22/07/2021	1,135,524.50		1,135,524.50					1,118,408.57		1,118,408.57			M2	373.80			Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-21/21-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN CALLES SANTA ISABEL, SANTA INÉS, SANTA CRISTINA Y SANTA ANNA EN COL. RESIDENCIAL SANTA ELENA, GARCÍA, N.L.	100%	100%	24/05/2021 AL 22/07/2021	1,010,450.56		1,010,450.56				1,002,193.10		1,002,193.10			M2	366.11			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-22/21-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLES VALLE DE ORIÓN, VALLE DE OAXACA, VALLE DEL SOL Y VALLE DEL NILO DEL SECTOR M DE LA COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	100%	100%	24/05/2021 AL 22/07/2021	759,843.54		759,843.54				749,022.45		749,022.45			M2	316.22			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-23/21-IR	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLES VALLE DE CANARIO, VALLE DE CALIFORNIA, VALLE DE CEREZOS Y VALLE DE BALSAS DEL SECTOR 9 DE LA COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	100%	100%	24/05/2021 AL 22/07/2021	1,274,930.06		1,274,930.06				1,264,362.19		1,264,362.19			M2	392.00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-24/21-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLE PRESA AGUALEGUAS, ARROYO EL NEGRO Y PRESA CERRO PRIETO, COL. PORTAL DE LAS SIERRAS, GARCÍA, N.L.	100%	100%	24/05/2021 AL 22/07/2021	1,753,719.17		1,753,719.17				1,695,141.55		1,695,141.55			M2	579.80			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-25/21-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN AV. SOR JUANA DE LA CRUZ, ENTRE CALLES NORTE, SUR, QUINTA Y SEXTA DE LA COL. MIRADOR DE GARCÍA, GARCÍA, N.L.	100%	100%	24/05/2021 AL 22/07/2021	1,053,306.75		1,053,306.75				1,033,999.35		1,033,999.35			M2	624.00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-26/21-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLE VILLA BURGOS, ENTRE VILLA VALENCIA Y VILLA CORUNA, COL. VILLAZUL, GARCÍA, N.L.	100%	100%	24/05/2021 AL 06/08/2021	1,830,036.75		1,830,036.75				1,812,290.40		1,812,290.40			M2	644.84			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-27/21-IR	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHAS POLIVALENTES.	EN CALLES DR. FRANCISCO BOLÍVAR ZAPATA ENTRE FERNANDO GUARDADO Y HOSPITAL LAGUNA, Y EN CALLE DR. RAMON DE LA FUENTE MUNIZ ENTRE MATIAS GARCIA Y MAXIMILIANO RUIZ, EN LA COL. SAN BLAS, GARCÍA, N.L.	100%	100%	24/05/2021 AL 21/08/2021	3,371,316.76		3,371,316.76				3,339,428.57		3,339,428.57			M2	633.08			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-28/21-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLES SAN PASCUAL Y MARAVILLAS, COL. RIBERAS DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.	100%	100%	24/05/2021 AL 22/07/2021	929,762.06		929,762.06				915,487.64		915,487.64			M2	573.76			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-29/21-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLE PASEO DE RINCONADA Y PASEO DE LA ESTACIÓN, COL. PASEO DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.	100%	100%	24/05/2021 AL 06/08/2021	1,859,872.04		1,859,872.04				1,908,621.41		1,908,621.41			M2	574.84			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-30/21-AD	CONSTRUCCION DE ESPACIO DE PATINAJE CON OBSTACULOS.	PISTA DE PATINAJE EN PARQUE ACUATICO "EL GENERAL", COL. SAN JOSE 3 SECTOR, GARCÍA, N.L.	100%	100%	17/05/2021 AL 15/06/2021	299,817.81		299,817.81				234,786.98		234,786.98			M2	79.85			Terminada	
SUMA DE LA HOJA								15,278,580.00		15,278,580.00				15,073,742.21		15,073,742.21								
SUBTOTAL								15,278,580.00		15,278,580.00				15,073,742.21		15,073,742.21								
SUMA TOTAL								15,278,580.00		15,278,580.00				15,073,742.21		15,073,742.21								

H. CONGRESO DE OFICIALIA N. 1  
RECIBIDO  
27 ENE 2022  
DEPARTAMENTO OFICIALIA DE MONTERREY, N.L.

NLM CONTRALORIA GABINETE DE BUEN GOBIERNO

RECIBIDO

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
RECIBIDO  
27 ENE 2022  
POR: yara  
HORA: 9:07 am

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
RECIBIDO  
27 ENE 2022  
POR: Rocío R  
HORA: 8:56 hv

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
RECIBIDO  
27 ENE 2022  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS ESTATALES  
ARO. CIPRIANO TORRES GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ESTADO: NUEVO LEÓN  
MUNICIPIO: GARCÍA  
FONDO: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

27 ENE 2022

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
05	ENERO	2022

RECIBIDO

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES		
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-32/21-IR	ADECUACIÓN VIAL.	EN PUENTE SOBRE AV. VILLAZUL PARA DAR VUELTA DERECHA EN SALIDA DE COL. VILLAZUL, GARCÍA, N.L.	100%	100%	07/06/2021 AL 05/08/2021	1,100,842.20		1,100,842.20					1,089,672.91		1,089,672.91			M2	178.20			Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-33/21-IR	RECAPETEO EN CUERPO SUR.	DE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE CALLE CAMINO A LA ESTACION A FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, COL. FRAY JUAN ANTONIO SOBREVILLA GARCÍA, N.L.	100%	100%	07/06/2021 AL 04/09/2021	3,401,604.00		3,401,604.00				3,396,495.48		3,396,495.48			M2	3,366.00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-34/21-IR	REHABILITACION DE PAVIMENTO Y SOLUCIÓN PLUVIAL.	EN LATERAL DE HEBERTO CASTILLO Y AV. LAS VILLAS EN COL. PRIVADA DE LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.	100%	100%	07/06/2021 AL 04/09/2021	2,912,690.72		2,912,690.72				2,911,923.41		2,830,913.53	81,009.88		M2	1,650.00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-35/21-IR	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO.	EN AV. PASEO DE LOS ALAMOS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A PASEO DE LOS ANGELES, COL. PASEO DE LAS TORRES, GARCÍA, N.L.	100%	100%	07/06/2021 AL 04/09/2021	3,380,825.12		3,380,825.12				3,487,880.42		3,487,880.42			M2	2,399.90			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-36/21-IR	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO.	DE CALLE FRAY ANDRES DE OLMO ENTRE CALLE GRANADA Y FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, COL. EL CEDRAL, GARCÍA, N.L.	100%	100%	07/06/2021 AL 04/09/2021	2,478,516.93		2,478,516.93				2,469,516.62		2,469,516.62			M2	2,287.00			Terminada	
SUMA DE LA HOJA								13,274,478.97		13,274,478.97				13,355,488.85		13,274,478.97	81,009.88							
SUBTOTAL								13,274,478.97		13,274,478.97				13,355,488.85		13,274,478.97	81,009.88							
SUMA TOTAL								13,274,478.97		13,274,478.97				13,355,488.85		13,274,478.97	81,009.88							

H. CONGRESO DE OFICIALIA  
RECIBIDO  
27 ENE 2022  
DEPARTAMENTO OFICIALIA DE MONTERREY, N.L.

CONTRALORÍA  
GABINETE DE BUEN GOBIERNO

27 ENE 2022

RECIBIDO

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
RECIBIDO  
27 ENE 2022  
POR: Yara  
HORA: 9:07 am

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
RECIBIDO  
27 ENE 2022  
POR: Rocío R  
HORA: 8:56 hr

Secretaría de Bienestar  
27 ENE 2022  
Delegación Nuevo León

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
RECIBIDO  
27 ENE 2022




ESTADO: NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: GARCÍA  
 FONDO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



27 ENE 2022

RECIBIDO

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)  
 EJERCICIO 2021  
 PERÍODO DEL 01/10/DE 2021 AL 31/12/ DE 2021.  
 NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
05	ENERO	2022

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-01/21-AD	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL.	SECTOR BOSQUES, COL. LAS LOMAS GARCÍA, N.L.	100%	100%	18/01/2021 AL 01/02/2021	399,345.43		399,345.43					395,263.96	395,263.96			m2	330.95			Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-02/21-AD	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO REFORZADO EN DESLAVE DE CARRIL.	UBICADO EN CANAL PLUVIAL EN CALLE CAPELLANÍA ENTRE MEZQUITES Y ABETO, COLONIA REAL DE CAPELLANÍA GARCÍA, N.L.	100%	100%	18/01/2021 AL 01/02/2021	279,100.14		279,100.14				276,885.92	276,885.92			ml	18.30			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-03/21-AD	HUNDIMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO.	EN CALLE TITANIO Y SILICIO EN COL. PASEO DE LAS MINAS, GARCÍA, N.L.	100%	100%	18/01/2021 AL 01/02/2021	206,952.99		206,952.99				199,999.76	199,999.76			m2	358.19			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-04/21-AD	REPARACIÓN DE DIFERENTES REJILLAS.	EN AV. SOR JUANA DE CALLE JAZMIN A CALLE ROBLE, COL. LAS ARBOLEDAS GARCÍA, N.L.	100%	100%	18/01/2021 AL 01/02/2021	120,913.61		120,913.61				118,237.88	118,237.88			pza	3.00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-05/21-IR	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO.	EN AV. HEBERTO CASTILLO DE AV. LUIS DONALDO COLOSIO A AV. HACIENDA DEL SOL, GARCÍA, N.L.	100%	100%	15/02/2021 AL 14/06/2021	3,542,363.52		3,542,363.52				3,524,652.35	3,524,652.35			mi	12,400.00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-07/21-AD	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CENTRAL PARA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA.	HEBERTO CASTILLO DE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ A AV. SIERRA REAL, GARCÍA, NUEVO LEON.	100%	100%	08/02/2021 AL 09/03/2021	416,470.62		416,470.62				408,140.90	408,140.90			m2	680.00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-09/21-IR	REPARACIÓN DE ANDADOR PEATONAL Y VEHICULAR.	EN CALLE PROLONGACION HIDALGO Y AV. JOSE ELEUTERIO GONZALEZ, COL. SAN BLAS, GARCÍA, N.L.	100%	100%	22/03/2021 AL 20/05/2021	2,984,361.53		2,984,361.53				2,589,341.76	2,589,341.76			m2	1,459.98			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-10/21-IR	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO Y CANCHA SINTETICA.	EN CALLE MARAVILLAS Y ANILLO PERIFERICO, COL.PASEO DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.	100%	100%	22/03/2021 AL 20/05/2021	1,990,375.73		1,990,375.73				1,968,480.42	1,968,480.42			m2	1,895.00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-11/21-IR	REPARACIÓN DE ANDADOR PEATONAL Y CARRIL DE ACOTAMIENTO.	EN REAL DE MINAS Y REAL DE PALMAS, COL. VALLE DE LINCOLN, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	22/03/2021 AL 20/05/2021	1,046,985.27		1,046,985.27				1,194,540.88	1,194,540.88			m2	1,194.00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-13/21-AD	PREPARACIÓN PARA CONEXIÓN A RED ELECTRICA.	EN CALLE PERAL ENTRE AV. NOGAL Y GARDENIA, 'LA CUCHILLA', COL. MIRADOR DEL FRAILE, GARCÍA, N.L.	100%	100%	31/03/2021 AL 14/04/2021	161,315.01		161,315.01				157,955.29	157,955.29			pza	1.00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-14/21-AD	REPARACION DE VIALIDAD DAÑADA.	EN CALLE VALLE DE SAN FELIPE ENTRE VALLE DE SAN MARCOS Y BALCONES DEL MIRADOR, COL. VALLES DEL MIRADOR, GARCÍA, N.L.	100%	100%	01/04/2021 AL 15/04/2021	128,824.81		128,824.81				125,602.26	125,602.26			m2	233.32			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-16/21-AD	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.	EN CALLE RIVERAS Y ZIRAHUEN, COL. PARAJE SAN JOSE, GARCÍA, N.L.	100%	100%	26/04/2021 AL 03/05/2021	585,770.58		585,770.58				566,506.04	566,506.04			ml	23.50			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-17/21-AD	REPARACION DE DESLAVE.	EN AV. LINCOLN Y RIO PESQUERIA, GARCÍA, N.L.	100%	100%	26/04/2021 AL 03/05/2021	202,377.91		202,377.91				192,478.28	192,478.28			m2	32.22			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-18/21-IR	REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL.	CALLE VALLE DE LERMA Y BARDA PERIMETRAL DEL SECTOR 'L' EN COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	100%	100%	10/05/2021 AL 08/07/2021	899,013.13		899,013.13				899,005.05	899,005.05			m2	485.00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-30/21-AD	MUROS DE CONTENCIÓN EN CANAL PLUVIAL.	CALLE MINERIA ENTRE MINERAS Y REAL DE MINAS, COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	100%	100%	24/05/2021 AL 22/07/2021	1,772,286.14		1,772,286.14				2,399,095.24	2,399,095.24			ml	74.00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-37/21-AD	ALUMBRADO PÚBLICO.	EN CAMELLÓN CON ANDADOR " MIGUEL HIDALGO" EN CALLE HIDALGO Y LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, GARCÍA, N.L.	100%	100%	25/05/2021 AL 08/06/2021	240,263.49		240,263.49				235,009.90	235,009.90			pza	6.00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-38/21-AD	ILUMINACIÓN DE ANDADORES PEATONALES.	EN PLAZA CALLE SIERRA DEL VALLE ENTRE SIERRA NEVADA Y SIERRA MADRE ORIENTAL, COL. SIERRA REAL PRIMER SECTOR, GARCÍA, N.L.	100%	100%	07/06/2021 AL 21/06/2021	415,080.82		415,080.82				410,909.22	410,909.22			pza	11.00			Terminada	

H. CONGRESO DE LA OFICIALÍA DE REGISTRO Y NOTARÍA  
 27 ENE 2022  
 DEPARTAMENTO OFICIALIA DE REGISTRO Y NOTARIA

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
 SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 27 ENE 2022  
 RECIBIDO  
 POR: Rocío P.  
 HORA: 8:56 h

RECIBIDO  
 27 ENE 2022  
 POR: yara  
 HORA: 9:02 am

NLM CONTRALORÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO  
 27 ENE 2022  
 RECIBIDO  
 SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
 27 ENE 2022

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES					
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS				
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-39/21-AD	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	EN AV. HEBERTO CASTILLO DE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ A SIERRA REAL, GARCÍA, N.L.	100%	100%	31/05/2021 AL 14/06/2021	416,284.17		416,284.17					411,488.42		411,488.42			pza.	133.00			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-40/21-AD	ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADORES PEATONALES.	PARQUE LINEAL, CAPELLANIA ENTRE CALLES MARAVILLAS Y ANILLO PERIFÉRICO, COL. PASEO DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.	100%	100%	28/06/2021 AL 12/07/2021	415,292.92		415,292.92					411,970.87		411,970.87			pza.	9.00			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-45/21-AD	RETIRO DE MATERIAL DE ARRASTRE COMPACTADO BAJO PUENTES QUE PONEN EN RIESGO E INSEGURIDAD A LA CIUDADANIA POR INUNDACION.	EN AV. MINAS, COL. VALLE DE LINCOLN, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	26/07/2021 AL 04/08/2021	745,425.28		745,425.28					736,479.36		736,479.36			m3	1,600.00			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-58/21-AD	BANQUETA PEATONAL.	ENTRE AV.LINCONLY PROLONGACION RUIZ CORTINEZ, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, GARCÍA, N.L.	100%	77%	19/08/2021 AL 17/09/2021	416,209.86		416,209.86					\$321,911.70		\$321,911.70			m2	587.49			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-60/21-AD	REPARACION DE APROCHE DE PUENTE.	LADO NORTE DEL PUENTE VADO EN CALLE SAN JOSE Y RIO PESQUERÍA, COL. PARAJE SAN JOSE, GARCÍA, N.L.	100%	100%	25/08/2021 AL 31/08/2021	614,985.32		614,985.32					608,897.36		608,897.36			m3	215.26			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-52/21-AD	REPARACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.	EN COL. LAS ALAMEDAS Y COL. LAS BRISAS, GARCÍA, N.L.	100%	100%	15/09/2021 AL 30/09/2021	390,306.49		390,306.49					383,411.00		383,411.00			pza.	88.00			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-63/21-AD	COLOCACION DE ARBOTANTES DOBLE CURVO Y SENCILLO CURVO.	EN COL. PARQUES DIAMANTE, GARCÍA, N.L.	100%	100%	15/09/2021 AL 30/09/2021	249,103.90		249,103.90					240,763.56		240,763.56			pza.	6.00			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-64/21-AD	RECONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL.	EN CALLE HIDALGO Y LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, GARCÍA, N.L.	100%	100%	15/09/2021 AL 30/09/2021	388,398.49		388,398.49					385,897.20		385,897.20			m2	319.15			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-65/21-AD	REPARACION DE VIALIDAD DAÑADA.	AV. JARDIN DE LAS LOMAS ENTRE BOSQUE CATALÁN Y MONTE NISA, COL. VALLE DE CUMBRES PRIMER SECTOR, GARCÍA, N.L.	100%	100%	15/09/2021 AL 30/09/2021	307,635.90		307,635.90					304,560.49		304,560.49			m2				Terminada		
SUMA DE LA HOJA								19,335,443.06		19,335,443.06				19,468,085.07		19,468,085.07										
SUMA TOTAL								19,335,443.06		19,335,443.06				19,468,085.07		19,468,085.07										

NL  
CONTRALORÍA  
CABINETE DE BUEN GOBIERNO

RECIBIDO  
27 ENE 2022  
POR: para  
HORA: 9:02 am

Secretaría de Bienestar  
27 ENE 2022  
Delegación Nuevo León

NL  
IGUALDAD E INCLUSIÓN  
CABINETE DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

RECIBIDO  
27 ENE 2022  
SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

27 ENE 2022

RECIBIDO

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

H. CONGRESO DE OFICIALIA N  
RECIBIDO  
27 ENE 2022  
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE MONTERREY, N.L.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
RECIBIDO  
27 ENE 2022  
POR: ROCIO R.  
HORA: 8:56 hv

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
RECIBIDO  
27 ENE 2022  
DIRECCIÓN DE MEJORA MUNICIPAL Y ORGANIZACIÓN PARASTATALES