



**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

GARCÍA NUEVO LEÓN 2021-2024



**IGUALDAD E INCLUSIÓN**  
GABINETE DE IGUALDAD PARA TODAS LAS PERSONAS

15 ENE 2024  
Mora 1:24pm  
**RECIBIDO**

SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN



**García**  
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

Organismos Parastatales  
Dirección de Atención a Municipios y  
Secretaría de Egresos y Planeación Financiera

García, N.L. a 12 de enero del 2024  
No. de Oficio: SOP/MG/025/2023

12:21  
15 ENE 2024  
CARRASCO  
GABINETE DE BUEN GOBIERNO  
TESORERÍA



MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
15 ENE 2024  
**RECIBIDO**  
POR: ROCIO R  
HORA: 15:17 hrs

**LIC. ALMA LETICIA VÁZQUEZ CAMPOS**  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUB-DELEGACION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el **4to. Informe Trimestral Físico-Financiero del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2023**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **31 de diciembre del año 2023**.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.

ATENTAMENTE

H. CONGRESO DEL ESTADO  
OFICIALIA MAYOR  
**RECIBIDO**  
15 ENE 2024  
DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES  
MONTERREY, N.L.

2 Anexa informe en 1 hoja 2  
2 hojas. Se recibe 1-un tanto  
= en copia simple

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
**CONTRALORIA**  
GABINETE DE BUEN GOBIERNO  
15 ENE 2024

**ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA**  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
**RECIBIDO**  
15 ENE 2024  
POR: JOA  
HORA: 3:21

01:30pm ANGEL  
**RECIBIDO**  
1 COPIA DE CONOCIMIENTO  
LIAMERO EN COPIA SIMPLE

BIENESTAR  
15 ENE, 2024  
SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO

- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Lic. Martha Patricia Herrera González / Secretaría de Igualdad e Inclusión
- c.c.p./ Lic. María Teresa Herrera Tello / Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
- c.c.p./ Ing. Hernán Gabriel Aguiñaga Álvarez / Encargado del Despacho de Atención a Municipios y Organismos Parastatales
- c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ C.P. José Ricardo Valadez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. Archivo
- CTG /Carmen\*\*



MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS  
 Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

**RECIBIDO**  
 15 ENE 2024

POR: Rocio R  
 HORA: 15:17 hr

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 AVANCES FISICO-FINANCIERO (PESOS)  
 EJERCICIO 2023  
 PERIODO DEL 01/10/DE 2023 AL 31/12/ DE 2023.  
 NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

**TESORERÍA**  
 GABINETE DE BUEN GOBIERNO  
 SECRETARÍA DE EGRESOS Y PLANEACIÓN FINANCIERA  
 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y COMUNITARIOS PARASTATALES

**RECIBIDO**  
 15 ENE 2024

DÍA	MES	AÑO
15	ENERO	2024

ESTADO: NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: GARCÍA  
 FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (RAMO 33)

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-29/23-CP	Construcción de drenaje pluvial	En calle Polvorin y calle Trebol, Col Los Nogales, en Municipio de García, N.L.	100%	100%	01/09/2023 AL 28/11/2023	7,860,555.90	7,860,555.90							7,814,955.33	7,814,955.33				m²	793.68		793.68	Terminada
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-30/23-CP	Construcción de drenaje pluvial 4ta etapa.	En Av. Camino a Icamole y calles San Fernando y Cerro del Fraile, Col. Real de San Felipe, en Municipio de García, N.L.	100%	100%	01/09/2023 AL 28/11/2023	6,749,567.44	6,749,567.44							6,798,831.61	6,798,831.61				m²				Terminada
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-33/23-IR	Rehabilitación de cancha y plaza	En calle Fresnillo cruce con Jalapa, Col Mitras Poniente, Sector Jerez, en Municipio de García, N.L.	100%	100%	26/07/2023 AL 23/09/2023	1,107,203.25	1,107,203.25							1,145,104.65	1,145,104.65				m²	285.00		285.00	Terminada
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-34/23-IR	Rehabilitación de cancha y plaza	Entre calles Cañón San Andrés y Santa Cruz, Sector Guadalcázar, Col. Mitras Poniente, en Municipio de García, N.L.	100%	100%	26/07/2023 AL 23/09/2023	1,106,080.89	1,106,080.89							1,089,346.35	1,089,346.35				m²	295.00		295.00	Terminada
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-35/23-IR	Rehabilitación de cancha polivalente y plaza	En calle Valle Florido y calle de Las Garzas, Col. Valle de Lincoln (Sector J) en Municipio de García, N.L.	100%	100%	26/07/2023 AL 23/10/2023	3,178,144.30	3,178,144.30							3,296,314.50	3,296,314.50				m²	603.00		603.00	Terminada
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-36/23-IR	Rehabilitación de plaza	En Calle Cobre y Alujita entre Fluorita y Galeana Col. Valle de Lincoln (Sector B) en Municipio de García, N.L.	100%	100%	26/07/2023 AL 23/10/2023	3,416,515.76	3,416,515.76							3,870,302.82	3,870,302.82				m²	2,957.00		2,957.00	Terminada
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-37/23-IR	Construcción de cancha de pasto sintético.	En calle Creta entre calles Andrómeda y Playadas, Col. Valle de Lincoln Elte Sur, Sector 1 en Municipio de García, N.L.	100%	100%	26/07/2023 AL 23/10/2023	2,506,653.77	2,506,653.77							2,485,374.64	2,485,374.64				m²	480.16		480.16	Terminada
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-38/23-IR	Rehabilitación de cancha polivalente	En Av. Bosques entre calles Espinosa y Andino, Col. Paraje San José Sector Bosques en Municipio de García, N.L.	100%	100%	26/07/2023 AL 23/09/2023	885,907.65	885,907.65							870,446.89	870,446.89				m²	377.10		377.10	Terminada
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-39/23-IR	Rehabilitación de cancha polivalente	En calle Bosque Griego, Bosque Belga entre calles Bosque Kasajo y Bosque Británico Col. Las Lomas Sector 1 en Municipio de García, N.L.	100%	100%	26/07/2023 AL 23/09/2023	695,081.35	695,081.35							764,589.10	764,589.10				m²	275.28		275.28	Terminada
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-40/23-IR	Construcción de cancha polivalente y palapa en plaza pública	En Calle Bosque Andalúz y Av. Las Lomas Oriente en Las Lomas Sector Bosques en Municipio de García, N.L.	100%	100%	26/07/2023 AL 23/10/2023	2,225,513.09	2,225,513.09							2,451,814.47	2,451,814.47				m²	460.00		460.00	Terminada
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-41/23-IR	Rehabilitación de plaza	En Calle Tallo y Sodio en colonia Valle de Lincoln (Sector 7) en Municipio de García, N.L.	100%	100%	26/07/2023 AL 23/10/2023	3,319,419.75	3,319,419.75							3,282,469.27	3,282,469.27				m²	2,001.00		2,001.00	Terminada
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-42/23-IR	Rehabilitación de tenso cubierta	En Av. Portal de Lincoln y Portal Padilla, en Col. Portal de Lincoln en Municipio de García, N.L.	100%	100%	26/07/2023 AL 23/09/2023	1,080,165.03	1,080,165.03							1,674,314.26	1,674,314.26				m²	278.21		278.21	Terminada
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-43/23-IR	Rehabilitación de plaza y cancha polivalente.	En calle San Vicente, San Pedro, San Diego y Av. Santa Elena, Col. Santa Maria en Municipio de García, N.L.	100%	100%	26/07/2023 AL 23/10/2023	\$3,204,581.90	\$3,204,581.90							3,310,165.18	3,310,165.18				m²	3,211.00		3,211.00	Terminada
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-44/23-IR	Construcción de andador en calles	Av. Bosques de Las Lomas, Calle Bosque Ingles y Calle Bosque Alemán, Col. Las Lomas Sector Bosques, en Municipio de García, N.L.	100%	100%	26/07/2023 AL 23/09/2023	\$1,603,622.07	\$1,603,622.07							1,587,304.53	1,587,304.53				m²	473.35		473.35	Terminada
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-45/23-IR	Construcción de cancha polivalente	En Av. Bosque de Las Lomas y Bosque Alemán, en Col. Las Lomas Sector Bosques, en Municipio de García, N.L.	100%	100%	26/07/2023 AL 23/10/2023	\$2,400,477.60	\$2,400,477.60							2,374,859.24	2,374,859.24				m²	765.00		765.00	Terminada
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-46/23-IR	Construcción de drenaje pluvial	En Av. 16 de Septiembre entre calles Villafuerte y Villagomez Col. Las Vilas, en Municipio de García, N.L.	100%	100%	01/09/2023 AL 29/10/2023	\$4,100,666.65	\$4,100,666.65							4,050,647.16	4,050,647.16				m²	220.15		220.15	Terminada
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-49/23-IR	Construcción de techumbre	En calle Victoria y Vila Alta en Villas del Poniente en Municipio de García, N.L.	100%	100%	26/07/2023 AL 23/10/2023	\$809,077.25	\$809,077.25							804,893.24	804,893.24				m²	214.50		214.50	Terminada
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-51/23-AD	Construcción de tenso cubierta en plaza.	En Calle Bosque Peruano y Bosque Gascón en Col. Las Lomas Sector Bosques, en Municipio de García, N.L.	100%	100%	31/07/2023 AL 14/08/2023	\$356,745.34	\$356,745.34							355,609.34	355,609.34				m²	64.00		64.00	Terminada
	N/A		GASTOS INDIRECTOS	GARCÍA	100%	100%		150,000.00	150,000.00							150,000.00	150,000.00								
								46,776,981.00	46,776,981.00							48,210,343.59	48,210,343.59								
								46,776,981.00	46,776,981.00							48,210,343.59	48,210,343.59								

H. CONGRESO DEL ESTADO  
 OFICIALIA MAYOR

**RECIBIDO**  
 15 ENE 2024

POR: Java 3ro  
 HORA: 01:00pm

DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES  
 MONTERREY, N.L.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

**RECIBIDO**  
 15 ENE 2024

GABINETE DE BUEN GOBIERNO

**RECIBIDO**  
 15 ENE 2024

SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN  
 GABINETE DE IGUALDAD PARA TODAS LAS PERSONAS

**RECIBIDO**  
 15 ENE 2024

SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

BIENESTAR

15 ENE 2024

SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO