


MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
Administración 2018-2021



SOP/IMG/048/2019

- Remite a 1 foja en ORIGINAL, DENOMINADA AVANCE - FISICO FINANCIERO 2018



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


DELEGADO
VIC. RICARDO ANTONIO BRANDI PATIÑO
SEDESOL EN N.L.
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el 4to. Informe Trimestral Físico-Financiero de las obras que fueron aprobadas a través del Programa Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2018. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 31 de Diciembre del año 2018.


Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.


Marcelo Cza 2:47
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL




ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L. A 29 DE ENERO DEL 2019.



ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



- C.c.p. Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p. / Ing. Genaro Alanís de la Fuente / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p. / Dr. Jorge Guadalupe Galván González / Auditor Superior del Estado de Nuevo León
- c.c.p. / Lic. Jesús Hernández Martínez / Encargado del Despacho de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
- c.c.p. / Ing. Hernán Gabriel Aguilera Álvarez / Encargado del Despacho de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales
- c.c.p. / Lic. Gustavo Alberto Quintero Tameyo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p. / Lic. Oscar Omar Treviño Moyeda / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. Archivo JEFL /Carmen**



Bld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018 (RAMO 33)

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
4	ENERO	2019

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N A	MGNL SOP-FISM-01/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	EN CALLE NUEVA ESPERANZA COL. RENACIMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	03/05/2018 AL 02/07/2018	851 560.47	851 560.47				848 774.53	848 774.53			ML	425			TERMINADA	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N A	MGNL SOP-FISM-02/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	EN CALLE NUEVA ESPERANZA COL. RENACIMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	03/05/2018 AL 02/07/2018	620 000.00	620 000.00				616 891.23	616 891.23			ML	425			TERMINADA	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N.A	MGNL SOP-FISM-03/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	EN CALLE NUEVA ESPERANZA COL. RENACIMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	03/05/2018 AL 02/07/2018	800 000.00	800 000.00				797 607.28	797 607.28			ML	380			TERMINADA	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N.A	MGNL SOP-FISM-04/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS	EN COL. RENACIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	03/05/2018 AL 01/08/2018	1 498 952.00	1 498 952.00				1 582 992.18	1 582 992.18			M2	700			TERMINADA	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL SOP-FISM-05/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	EN CALLE DALIA ENTRE AV. MARAVILLAS Y CAMINO A LOS MONTEROS COL. BUGAMBILIAS, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	03/05/2018 AL 01/08/2018	558 554.95	558 554.95				548 334.85	548 334.85			LUMINARIA	12			TERMINADA	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL SOP-FISM-01/2018-AD	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	EN CALLE RÍO PESQUERÍA ENTRE CALLE CHIAPAS HEROICO Y CALLE FRANCISCO VILLA COL. AVANCE POPULAR EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	04/05/2018 AL 03/07/2018	341 515.60	341 515.60				340 149.53	340 149.53			LUMINARIA	8			TERMINADA	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL SOP-FISM-02/2018-AD	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	EN CALLE CIPRES AV. MARAVILLAS Y CALLE BUGAMBILIAS COL. LOS NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	04/05/2018 AL 03/07/2018	249 026.37	249 026.37				243 999.67	243 999.67			LUMINARIA	6			TERMINADA	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL SOP-FISM-03/2018-AD	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	EN CALLE ELOTE COL. LOS NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	04/05/2018 AL 03/07/2018	383 057.80	383 057.80				372 508.96	372 508.96			LUMINARIA	6			TERMINADA	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL SOP-FISM-06/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	EN CALLE RÍO PESQUERÍA ENTRE CALLE CHIAPAS HEROICO Y CALLE FRANCISCO VILLA COL. AVANCE POPULAR, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	08/05/2018 AL 07/07/2018	1 190 000.00	1 100 000.00				1 095 592.81	1 095 592.81			M2				TERMINADA	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL SOP-FISM-07/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	EN COL. AVANCE POPULAR EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	08/05/2018 AL 07/07/2018	600 000.00	600 000.00				597 710.30	597 710.30			M2	1 000			TERMINADA	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL SOP-FISM-08/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	EN CALLE PUEBLO EN LUCHA COL. NUEVO AMANECER, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	08/05/2018 AL 05/09/2018	3 425 000.00	3 425 000.00				3 421 496.78	3 421 496.78							TERMINADA	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL SOP-FISM-09/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	EN COL. VALLES DEL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	08/05/2018 AL 06/08/2018	1 300 528.64	1 300 528.64				1 285 836.66	1 285 836.66			LUMINARIA	22			TERMINADA	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL SOP-FISM-01/2018-CP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE COL. NUEVO AMANECER DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	22/05/2018 AL 19/10/2018	7 419 797.45	7 419 797.45				7 396 331.16	7 396 331.16							TERMINADA	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL SOP-FISM-10/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD	EN AV. LOS LAGOS CRUZ CON AV. PRADERAS COL. PARAJE SAN JOSÉ, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	14/06/2018 AL 12/10/2018	3 350 000.00	3 350 000.00				3 346 285.45	3 346 285.45							TERMINADA	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-PS-SOP-FISM-01/2018-IR	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	EN AV. LOS LAGOS CRUZ CON AV. PRADERAS COL. PARAJE SAN JOSÉ, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	15/08/2018 AL 31/10/2018	1 200 000.00	1 200 000.00				1 298 785.00	1 298 785.00							TERMINADA	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL SOP-FISM-04/2018-AD	TRABAJOS DIVERSOS EN PLUVIAL	EN BLVD. HEBERTO CASTILLO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	02/10/2018 AL 31/10/2018	402 713.06	402 713.06				396 765.82	396 765.82							TERMINADA	
	N/A	MGNL-PS-SOP-FISM-01/2018-AD	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRAS PÚBLICA.	EN CALLE HIDALGO No. 314 CENTRO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	02/10/2018 AL 31/10/2018	130 000.00	130 000.00				129 920.00	129 920.00							TERMINADA	
	N/A		PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM)	GARCÍA	100%	100%		498 863.02	498 863.02				498 863.02	498 863.02							TERMINADA	
	N/A		GASTOS INDIRECTOS	GARCÍA	100%	100%		748 294.52	748 294.52				748 294.52	748 294.52							TERMINADA	
SUMA DE LA HOJA								25 475 863.88	25 475 863.88				25 567 119.55	25 567 119.55								
SUBTOTAL								25 475 863.88	25 475 863.88				25 567 119.55	25 567 119.55								
SUMA TOTAL								25 475 863.88	25 475 863.88				25 567 119.55	25 567 119.55								

ASENL
 07 FEB 2019
 HORA: 15:24
 RECIBIDO
 POR: [Signature]

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSRÍA. DE EGRESOS
 08 FEB 2019
 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARALEGOS

H. CONGRESO DEL ESTADO OFICIALIA MAYOR
 07 FEB 2019
 DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES MONTE REY, N. L.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 07 FEB 2019
 SISTEMA DE ESCRIBIO
 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 07 FEB 2019
 RECIBIDO
 POR: Vanessa Hernandez
 HORA: 10:26 hrs

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 07 FEB 2019
 RECIBIDO
 POR: Penta Carza
 HORA: 10:37

Secretaría de Bienestar
 07 FEB 2019
 Delegación Nuevo León

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 ANO. DIPRIANO TORRES GARCÍA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCÍA, N.L.
 07 FEB 2019
 RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSRIA. DE EGRESOS
RECIBIDO
08 FEB 2019
MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
Administración 2018-2021
Y ORGANISMOS PARAESTATALES

ASENL 01
HORA:
07 FEB 2019 15:07
RECIBIDO
POR: *[Signature]*

13:13
H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
07 FEB 2019
ING. HERRIÁN GABRIEL AGUÍLAGA ÁLVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES PRESENTE.-

SOP/IMG/048/2019
- REMITE (S) FOJAS
ORIGINALES DE
PROGRAMAS Y FONDOS.

Por medio de este conducto me permito enviarle el 4to. Informe Trimestral Físico-Financiero de las obras que fueron aprobadas a través del Fondo de Ultracrecimiento, Fortalecimiento Municipal, Fondo de Desarrollo Municipal, Programa Estatal de Inversión y Programas Regionales del Ejercicio 2018. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 31 de Diciembre del año 2018.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.

Marcela Cruz
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L. A A 29 DE ENERO DEL 2019.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
RECIBIDO
2:40 pm
07 FEB. 2019
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBIDO
07 FEB 2019
POR: *[Signature]*
HORA: 10:23 hrs
MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

- c.c.p/ Ing. Genaro Alanís de la Fuente / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p/ Dr. Jorge Guadalupe Galván González / Auditor Superior del Estado de Nuevo León
- c.c.p/ Lic. Jesús Hernández Martínez / Encargado del Despacho de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
- c.c.p/ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p/ Lic. Oscar Omar Treviño Moyeda / Encargado de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. Archivo
JEFL /Carmen*

Secretaría de Bienestar
07 FEB. 2019
Delegación Nuevo León

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
RECIBIDO
07 FEB 2019
POR: *[Signature]*
HORA: 10:32

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
4	ENERO	2019

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS					
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FUC-01/2018-IR	REHABILITACION DE PAVIMENTO	EN CALLE CUARTA ENTRE JUAREZ Y PROL. HIDALGO EN COL. LA CRUZ.	100%	100%	17/02/2018 AL 18/04/2018	1 031 119.00		1 031 119.00				1 007 272.01		1 007 272.01			M2	646.36			TERMINADA			
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FUC-02/2018-IR	REHABILITACION DE CAMINO	EN CAMINO AL EJIDO LA CANDELARIA EN GARCIA, N.L.	100%	100%	30/05/2018 AL 28/08/2018	3 227 212.80		3 227 212.80				3 225 627.83		3 225 627.83			M2	10 545			TERMINADA			
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FUC-03/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	EN CALLE GENERAL TREVIÑO COL. CENTRO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	30/05/2018 AL 28/08/2018	869 331.26		869 331.26				863 093.95		863 093.95			LUMINARIA	14			TERMINADA			
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FUC-04/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO	EN CALLE CEREZO ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE ZACATECAS COL. AMPLIACIÓN LOS NOGALES EN GARCIA, N.L.	100%	100%	07/06/2018 AL 06/08/2018	1 595 928.00		1 595 928.00				1 589 305.73		1 589 305.73			LUMINARIA	25			TERMINADA			
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FUC-05/2018-IR	PAVIMENTACIÓN DE CALLE	CALLE HIERRO ENTRE POTASIO Y TITANIO COL. PASEO DE LAS MINAS EN GARCIA, N.L.	100%	100%	07/06/2018 AL 06/08/2018	1 106 133.57		1 106 133.57				1 102 625.79		1 102 625.79			M2	1 125			TERMINADA			
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FUC-01/2018-CP	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL 3ª Etapa	EN AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y 16 DE SEPTIEMBRE EN COL. PASEO DEL NOGAL DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	16/08/2018 AL 30/10/2018	4 949 999.16		4 949 999.16				4 945 295.12		4 945 295.12			ML	360			TERMINADA			
SUMA DE LA HOJA								12 779 723.79		12 779 723.79				12 733 220.43		12 733 220.43										
SUBTOTAL								12 779 723.79		12 779 723.79				12 733 220.43		12 733 220.43										
SUMA TOTAL								12 779 723.79		12 779 723.79				12 733 220.43		12 733 220.43										

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

R 07 FEB 2019 **O**
RECIBIDO
POR: Vanessa Hernandez
HORA: 10:27 hrs

ASENL 01
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

07 FEB 2019 HORA: 15:2

SIA RECIBIDO
POR: [Signature]

[Signature]
ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCIA, N.L.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSRIA. DE EGRESOS

R 08 FEB 2019 **O**
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR

R 07 FEB 2019 **O**
RECIBIDO
DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N. L.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

R 07 FEB. 2019 **O**
RECIBIDO
2:40 pm
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

R 07 FEB 2019 **O**
RECIBIDO
POR: Ferla Garza
HORA: 10:32

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

07 FEB 2019

R RECIBIDO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
07 FEB. 2019
Delegación Nuevo León

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
4	ENERO	2019

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES						
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS					
URBANIZACION	N.A	MGNL-PS-SOP-FORTAMUN-01/2018-IR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARABUSES	EN ESTACIÓN DE TRASFERENCIA DE TRANSPORTE URBANO COL. HACIENDA DEL SOL EN GARCÍA, N.L.	100%	100%	02/02/2018 AL 03/04/2018	2 220 000.00		2 220 000.00				2 077 142.40		2 077 142.40			PARABUS	6			TERMINADA				
URBANIZACION	N.A	MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE RETORNO VIAL.	EN AV. LINCOLN COL. LOS PARQUES EN GARCÍA, N.L.	100%	100%	02/02/2018 AL 03/04/2018	900 000.00		900 000.00				872 130.69		872 130.69			M2	251.70			TERMINADA				
URBANIZACION	N.A	MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2018-AD	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO	EN PASO PEATONAL LINCOLN FRENTE A ENTRADA A LA COL. SAN BLAS DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	10/03/2018 AL 24/04/2018	200 000.00		200 000.00				171 972.96		171 972.96			LUMINARIA	6			TERMINADA				
URBANIZACION	N.A	MGNL-SOP-FORTAMUN-02/2018-AD	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	EN AV. LAS TORRES ENTRE COL. SAN MATEO Y LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO COL. PASEO DE CAPELLANÍA DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	10/03/2018 AL 24/04/2018	300 000.00		300 000.00				287 409.14		287 409.14			LUMINARIA	7			TERMINADA				
URBANIZACION	N.A	MGNL-SOP-FORTAMUN-03/2018-AD	SUMINISTRO, MODIFICACION Y REUBICACIÓN DE SEÑALAMIENTO	EN AV. LINCOLN Y RETORNO A EL FRACCIONAMIENTO LOS PARQUES GARCÍA, N.L.	100%	100%	10/03/2018 AL 24/04/2018	350 000.00		350 000.00				321 485.88		321 485.88			PZAS	5			TERMINADA				
URBANIZACION	N.A	MGNL-SOP-FORTAMUN-04/2018-AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARABUSES Y BICI RACK	EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	04/04/2018 AL 04/05/2018	371 200.00		371 200.00				345 100.00		345 100.00			PZAS	7			TERMINADA				
URBANIZACION	N.A	MGNL-SOP-FORTAMUN-02/2018-IR	TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE CARRIL LATERAL SOBRE ACOTAMIENTO	EN AV. LINCOLN FRENTE A LA COL. LOMAS JARDIN EN GARCÍA, N.L.	100%	100%	19/04/2018 AL 18/06/2018	3 100 000.00		3 100 000.00				2 955 451.72		2 955 451.72			M2	1232.79			TERMINADA				
URBANIZACION	N.A	MGNL-SOP-FORTAMUN-05/2018-AD	ILUMINACIÓN EN ESTACIÓN DE PARABUS	EN BLVD. HEBERTO CASTILLO FRENTE A EDIFICIO DE POLICIA Y TRANSITO CCOP.	100%	100%	25/05/2018 AL 24/06/2018	325 000.00		325 000.00				288 895.59		288 895.59			PZAS	6			TERMINADA				
URBANIZACION	N.A	MGNL-SOP-FORTAMUN-03/2018-IR	PAVIMENTACIÓN EN 3er. CARRIL DE AVENIDA.	EN AV. LINCOLN ENTRE AV. MITRAS Y AV. SIERRA MADRE COL. MITRAS PONIENTE EN GARCÍA, N.L.	100%	100%	14/08/2018 AL 31/10/2018	1 227 683.11		1 227 683.11				1 146 849.23		1 146 849.23			M2	2 609.19			TERMINADA				
URBANIZACION	N.A	MGNL-PS-SOP-FORTAMUN-01/2018-AD	PINTURA EN GUARNICIONES SOBRE AVENIDA.	EN AV. LINCOLN FRENTE A COL. LOMAS Y MITRAS PONIENTE EN GARCÍA, N.L.	100%	100%	14/08/2018 AL 31/10/2018	350 000.00		350 000.00				331 921.82		331 921.82			ML	3 600			TERMINADA				
URBANIZACION	N.A	MGNL-PS-SOP-FORTAMUN-02/2018-AD	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL FRENTE A ESTACION DE TRANSFERENCIA (PARABUSES)	EN AV. HEBERTO CASTILLO COL. HACIENDA DEL SOL EN GARCÍA, N.L.	100%	100%	01/09/2018 AL 15/10/2018	180 000.00		180 000.00				173 681.00		173 681.00			PZAS	6			TERMINADA				
SUMA DE LA HOJA								9 523 883.11		9 523 883.11				8 972 040.43		8 972 040.43											
SUBTOTAL								9 523 883.11		9 523 883.11				8 972 040.43		8 972 040.43											
SUMA TOTAL								9 523 883.11		9 523 883.11				8 972 040.43		8 972 040.43											

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

RECIBIDO
07 FEB 2019

POR: Vanesia Hernandez
HORA: 10:27 hrs

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALÍA MAYOR

RECIBIDO
07 FEB 2019

DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N. L.

ASENL 01
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

07 FEB 2019 HORA: 15:24

RECIBIDO
POR: [Signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

RECIBIDO
07 FEB. 2019

CONTROLORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSRIA. DE EGRESOS

RECIBIDO
08 FEB 2019

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARASTATALES

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARO. OMBRIANO TORRES GARCIA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA, N. L.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

RECIBIDO
07 FEB 2019

POR: Perta Garza
HORA: 10:32

Secretaría de Bienestar
Delegación Nuevo León

07 FEB. 2019

Unidad de Asuntos Jurídicos

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

07 FEB 2019

RECIBIDO

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
4	ENERO	2019

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES					
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS						
URBANIZACION	N.A	MGNL SOP FDM-01/2018-IR	REHABILITACIÓN DE CAMINO	EN CAMINO A EJIDO RINCONADA TRAMO ENTRE CARRETERA A SALTILLO Y ESCUELA PRIMARIA EJIDO RINCONADA.	100%	100%	29/05/2018 AL 27/08/2018	3 399 672.92		3 399 672.92					3 395 780.23		3 395 780.23				M2	12 825			TERMINADA		
URBANIZACION	N.A	MGNL SOP FDM-02/2018-IR	PAVIMENTACION DE CALLE	EN CALLE POTASIO ENTRE HIERRO Y HEBERTO CASTILLO COL. PASEO DE LAS MINAS GARCIA, N.L.	100%	100%	29/05/2018 AL 27/08/2018	2 679 714.00		2 679 714.00				\$2 676 067.60		\$2 676 067.60				M2	2 427			TERMINADA			
URBANIZACION	N.A	MGNL SOP FDM-03/2018-IR	PAVIMENTACION DE CALLE	EN CALLE TREVIÑO ENTRE ZJAZUA Y JESUS FERNANDEZ COL. CENTRO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	29/05/2018 AL 27/08/2018	1 692 765.35		1 692 765.35				\$1 686 324.76		\$1 686 324.76				M2	1 506			TERMINADA			
URBANIZACION	N.A	MGNL SOP FDM-04/2018-IR	CORTE Y RENOVACIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL	EN AVE SAN SEBASTIAN COL. REAL DE CAPELLANIA DE GARCIA, N.L.	100%	100%	31/05/2018 AL 29/08/2018	842 969.26		842 969.26				839 920.90		839 920.90				M2	4 825.26			TERMINADA			
URBANIZACION	N.A	MGNL SOP FDM-05/2018-IR	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	EN AVE LAS VILLAS COL. PRIVADA DE LAS VILLAS GARCIA, N.L.	100%	100%	05/06/2018 AL 04/08/2018	2 994 892.46		2 994 892.46				2 990 801.87		2 990 801.87				M2	1 026			TERMINADA			
SUMA DE LA HOJA								11 610 013.99		11 610 013.99				11 588 895.36		11 588 895.36											
SUBTOTAL								11 610 013.99		11 610 013.99				11 588 895.36		11 588 895.36											
SUMA TOTAL								11 610 013.99		11 610 013.99				11 588 895.36		11 588 895.36											

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

R 07 FEB 2019 **O**
RECIBIDO
POR: Vanessa Hernández
HORA: 10:27 hrs

ASENL 01
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

07 FEB 2019 15:24
HORA:
SIA RECIBIDO
POR: [Signature]

[Signature]
ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCÍA, N.L.

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALÍA MAYOR
R 07 FEB 2019 **O**
RECIBIDO
DEPARTAMENTO
OFICIALÍA DE PARTES
MONTERREY, N. L.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSRIA. DE EGRESOS
R 07 FEB 2019 **O**
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS
Y GOBIERNOS MUNICIPALES

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
R 07 FEB 2019 **O**
RECIBIDO
POR: Pedraza García
HORA: 10:32

Secretaría de Bienestar
Delegación Nuevo León
07 FEB. 2019
Unidad de Asuntos Jurídicos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
R 07 FEB. 2019 **O**
RECIBIDO
2:40 pm
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
07 FEB 2019
R RECIBIDO



ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
4	ENERO	2019

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES						
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS					
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-PS-SOP-PEI-01/2018-IR	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO E INFANTIL EN PARQUE LINEAL LINCOLN.	EN COL. VALLE DE LINCOLN DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	07/09/2018 AL 31/10/2018	1 609 562.14		1 609 562.14					1 609 562.14		1 609 562.14			PZAS	9			TERMINADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-PS-SOP-PEI-01/2018-AD	EQUIPAMIENTO EN AREA DE CROSSFIT EN PARQUE LINEAL LINCOLN.	EN COL. VALLE DE LINCOLN DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	29/09/2018 AL 29/10/2018	160 620.21		160 620.21				144 959.37		144 959.37			PZAS	2			TERMINADA				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-PS-SOP-PEI-02/2018-AD	SUMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO EN PARQUE LINEAL LINCOLN.	EN COL. VALLE DE LINCOLN DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	12/09/2018 AL 31/10/2018	671 395.24		671 395.24				660 991.20		660 991.20			PZAS	100			TERMINADA				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-PEI-01/2018-IR	AMPLIACIÓN DE ÁREAS EN PARQUE LINEAL LINCOLN	EN COL. VALLE DE LINCOLN DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	12/09/2018 AL 31/10/2018	3 427 140.86		3 427 140.86				3 421 980.86		3 421 980.86			M2	1525.07			TERMINADA				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-PEI-02/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA POLIVALENTE EN EL PARQUE LINEAL LINCOLN	EN COL. VALLE DE LINCOLN DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	12/09/2018 AL 31/10/2018	1 153 647.03		1 153 647.03				1 148 704.26		1 148 704.26			M2	288			TERMINADA				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-PEI-01/2018-AD	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CANCHA DE FUTBOL 7 EN PARQUE LINEAL LINCOLN	EN COL. VALLE DE LINCOLN DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	12/09/2018 AL 31/10/2018	180 960.00		180 960.00				178 559.99		178 559.99			M2	2 005			TERMINADA				
SUMA DE LA HOJA								7.203 325.48	0.00	7.203 325.48				7 160 757.81	0.00	7 160 757.81											
SUBTOTAL								7.203 325.48	0.00	7.203 325.48				7 160 757.81	0.00	7 160 757.81											
SUMA TOTAL								7.203 325.48	0.00	7.203 325.48				7 160 757.81	0.00	7 160 757.81											

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

R 07 FEB 2019 **O**
RECIBIDO
POR: Vanessa Hernandez
HORA: 10:27 hrs

ASENL 01
ALFONSO GONZALEZ GALLO
07 FEB 2019 HORA: 15:27
SIA RECIBIDO
POR: [Signature]

[Signature]
ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCÍA, N.L.

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
07 FEB 2019
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N. L.

SECRETARÍA DE FINANZAS
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSÍA. DE...
RECIBIDO
08 FEB. 2019
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS
Y ORGANISMOS PARAESTATALES

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

R 07 FEB 2019 **O**
RECIBIDO
POR: Petra Garza
HORA: 10:32

Secretaría de Bienestar
Delegación Nuevo León
07 FEB. 2019
Unidad de Asuntos Jurídicos

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
07 FEB 2019
RECIBIDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
RECIBIDO
7:40 pm
07 FEB. 2019
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: PROGRAMAS REGIONALES

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
4	ENERO	2019

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS					
MEJORAMIENTO SOCIAL	NA	MGNL SOP PR-01/2018-CP	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ARTES	EN PASEO DE LOS MAGUEYES CRUZ CON PASEO DE LAS ORQUIDEAS COL. PASEO DE LAS TORRES EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA. N.L.	100%	100%	11/08 2018 AL 30/10/2018	5 000 000.00	5 000 000.00					4 995 538.60	4 995 538.60					M2	692.17			TERMINADA		
SUMA DE LA HOJA								5 000 000.00	5 000 000.00					4 995 538.60	4 995 538.60											
SUBTOTAL								5 000 000.00	5 000 000.00					4 995 538.60	4 995 538.60											
SUMA TOTAL								5 000 000.00	5 000 000.00					4 995 538.60	4 995 538.60											

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

R 07 FEB 2019 **O**
 RECIBIDO
 POR: Vanessa Hernandez
 HORA: 14:27 hs

ASENL 01
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

07 FEB 2019 HORA: 15:27
SIA RECIBIDO
 POR: [Signature]

[Signature]
 ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCÍA, N.L.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSECRETARÍA DE CREDITOS

RECIBIDO
 08 FEB 2019
 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS
 SERVICIOS PARA ESTADOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

RECIBIDO
 2:40pm
 07 FEB. 2019
 CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALIA MAYOR

RECIBIDO
 07 FEB 2019
 DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES
 MONTERREY, N. L.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

07 FEB 2019
RECIBIDO

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

R 07 FEB 2019 **O**
 RECIBIDO
 POR: Petera Corta
 HORA: 10:31

Secretaría de Bienestar
 Delegación Nuevo León

07 FEB. 2019
 Unidad de Asuntos Jurídicos