

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
Administración 2015-2018



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ASENL
29 ENE 2018
RECIBIDO
POR: *Lo. Doria* HORA: 15:01

SOP/IMG/019/2018

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
07 FEB 2018
RECIBIDO
POR: *Socorro Vargas*
HORA: 1:56 pm

LIC. RICARDO ANTONIO BRANDI PATIÑO
DELEGADO
SEDESOL EN N.L.
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el 4to. Informe Trimestral Físico-Financiero de las obras que fueron aprobadas a través del Programa Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2017. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 31 de Diciembre del año 2017.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.

ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L. A 23 DE ENERO DEL 2018

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSRIA. DE EGRESOS
29 ENE 2018
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALÍA MAYOR
29 ENE 2018
DEPARTAMENTO
OFICIALÍA DE PARTES
MONTERREY

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
07 FEB 2018
RECIBIDO
POR: *Ang. Patricia Rosales*
HORA: 14:00

ING. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

29-enero-18
1:09 pm

- Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Lic. Luz Natalia Berrón-Castellón / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Dr. Jorge Guadalupe Galván González / Auditor Superior del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ C.P. Nora Elia Cantú Suárez / Contralor General/ Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de N.L.
- c.c.p/ Ing. Hernán Gabriel Aguilera Álvarez / Encargado del Despacho de Atención de Municipios
- c.c.p./ Lic. Martha Patricia Hernández Franco / Secretaria de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ Lic. Oscar Omar Treviño Mayeda / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. Archivo
- SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
- JEFL /Carmen**

29 ENE. 2018
RECIBIDO

www.garcia.gob.mx
Boulevard Heberto Castillo 200
Col. Paseo de las Minas, García, N.L., 68001
Tel. 8124 8800

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
29 ENE 2018
1:30 pm

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2017
 PERÍODO DEL 01/10/DE 2017 AL 31/12/ DE 2017.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017 (RAMO 33)

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	ENERO	2018

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES					
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS						
AGUA Y SANEAMIENTO	N/A	MGNL-SOP-FISM-01/2017-AD	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO RENACIMIENTO	CAMINO A EJIDO MARAVILLAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE AGUA NUEVA COL. RENACIMIENTO	100%	100%	07/08/2017 AL 31/12/2017	175,000.00	175,000.00						171,999.99	171,999.99					PZA	1			TERMINADA		
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FISM-01/2017-IR	ALUMBRADO PÚBLICO	EN CALLE HIDALGO ENTRE AV LERDO DE TEJADA Y PRADERAS DE LINCOLN COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	07/08/2017 AL 31/12/2017	1,192,890.59	1,192,890.59						1,190,197.10	1,190,197.10					LUMINARIA	24			TERMINADA		
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FISM-02/2017-IR	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	EN CALLE HIDALGO ENTRE AV LERDO DE TEJADA Y PRADERAS DE LINCOLN COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	07/08/2017 AL 31/12/2017	879,828.00	879,828.00						876,311.07	876,311.07					M2	1400			TERMINADA		
VIVIENDA	N/A	MGNL-SOP-FISM-03/2017-IR	CONSTRUCCION DE TECHOS.	EN CALLE NUEVO RENACIMIENTO ENTRE AGUA NUEVA Y VIENTO NUEVO COL. RENACIMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	07/08/2017 AL 31/12/2017	2,997,429.27	2,997,429.27						3,165,663.13	3,165,663.13					M2	1966			TERMINADA		
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FISM-04/2017-IR	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO	AV LAS TORRES ENTRE PASEO DE LA ESTACION Y AV DIAMANTES COL. VALLES DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	07/08/2017 AL 31/12/2017	1,393,885.43	1,393,885.43						1,452,115.90	1,452,115.90					LUMINARIA	29			TERMINADA		
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FISM-05/2017-IR	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	EN AV LERDO DE TEJADA ENTRE PROL LINCOLN Y CALLE JON DERECHO DE VIA MUNICIPAL (ENTRADA A ALAMEDAS) COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	07/08/2017 AL 31/12/2017	2,200,000.00	2,200,000.00						2,196,419.23	2,196,419.23					LUMINARIA	33			TERMINADA		
AGUA Y SANEAMIENTO	N/A	MGNL-SOP-FISM-06/2017-IR	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL.	EN AV MARAVILLAS ENTRE CALLE GERANO Y AV BALCONES DE GARCIA COL. LOS NOGALES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	07/08/2017 AL 31/12/2017	650,000.00	650,000.00						549,876.06	549,876.06					ML	130			TERMINADA		
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FISM-07/2017-IR	CONSTRUCCION DE BANQUETAS.	EN AV LAS TORRES ENTRE CALLE PASEO DE LA ESTACION Y AV 18 DE SEPTIEMBRE COLONIA VALLES DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	07/08/2017 AL 31/12/2017	1,724,715.20	1,724,715.20						1,810,852.75	1,810,852.75					M2	2325			TERMINADA		
AGUA Y SANEAMIENTO	N/A	MGNL-SOP-FISM-01/2017-CP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL HEBERTO CASTILLO 1ª ETAPA.	EN BLVD HEBERTO CASTILLO ENTRE AV SIERRA REAL Y CALLE MEZQUITE COL. SIERRA REAL DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	12/08/2017 AL 31/12/2017	5,842,632.36	5,842,632.36						\$5,833,551.21	\$5,833,551.21					ML	258			TERMINADA		
AGUA Y SANEAMIENTO	N/A	MGNL-SOP-FISM-02/2017-CP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL HEBERTO CASTILLO 2ª ETAPA.	EN BLVD HEBERTO CASTILLO ENTRE AV SIERRA REAL Y CALLE MEZQUITE COL. SIERRA REAL DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	12/08/2017 AL 31/12/2017	5,075,136.35	5,075,136.35						\$5,057,974.52	\$5,057,974.52					ML	258			TERMINADA		
AGUA Y SANEAMIENTO	N/A	MGNL-SOP-FISM-03/2017-CP	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	CALLE TULIPAN COL. PASEO DEL NOGAL DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	12/08/2017 AL 31/12/2017	3,100,000.00	3,100,000.00						\$3,727,867.34	\$3,727,867.34					ML	249			TERMINADA		
AGUA Y SANEAMIENTO	N/A	MGNL-SOP-FISM-04/2017-CP	AMPLIACION DEL DRENAJE PLUVIAL	AV SOR JUANA ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE LAS FLORES COL. PASEO DEL NOGAL DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	12/08/2017 AL 31/12/2017	2,890,962.59	2,890,962.59						\$2,877,585.50	\$2,877,585.50					ML	170			TERMINADA		
	N/A		PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM)	GARCÍA	100%	100%		592,043.83	592,043.83						592,043.83	592,043.83									TERMINADA		
	N/A		GASTOS INDIRECTOS	GARCÍA	100%	100%		888,065.74	888,065.74						888,065.74	888,065.74									TERMINADA		
SUMA DE LA HOJA								29,802,191.36	29,802,191.36						30,390,353.06	30,390,353.06											
SUBTOTAL								29,802,191.36	29,802,191.36						30,390,353.06	30,390,353.06											
SUMA TOTAL								29,802,191.36	29,802,191.36						30,390,353.06	30,390,353.06											

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS
 Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
RECIBIDO
 07 FEB 2018
 POR: _____
 HORA: _____

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSRIA. DE EGRESOS
RECIBIDO
 29 ENE 2018
 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
 29 ENE. 2018

H. CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALÍA MAYOR
RECIBIDO
 29 ENE 2018
 DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES
 MONTERREY, N. L.

ING. JOSÉ BALBUENA FIGUEROA DE LEÓN
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCÍA N.L.
 GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
RECIBIDO
 29 ENE 2018
 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SEDESOL
 DELEGACIÓN NUEVO LEÓN
RECIBIDO
 29-ENE-18

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS