

Informe Avance Físico Financiero 2019

AGOSTO

RECURSOS PROPIOS (RP) 2018

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-RP-01/18-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN AV. SIERRA REAL ENTRE SIERRA GARCIA Y SIERRA AZUL FRACC. SIERRA REAL.	100%	90%
OP-MGNL-RP-02/18-IR	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 DE PASTO SINTÉTICO.	EN CALLE HACIENDA GUIA ENTRE HACIENDA BOCA LEONES Y HACIENDA RALDEÑA FRACC. HACIENDA DEL SOL.	100%	76%
OP-MGNL-RP-03/18-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA.	EN AV. DE LAS CUMBRES Y DEL HUAJUCO FRACC. LAS LOMAS SECTOR JARDINES.	100%	92%
OP-MGNL-RP-04/18-IR	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLE CARBONERA ENTRE OBSIDIANA Y AMBAR FRACC. VALLE DE LINCOLN.	100%	92%
OP-MGNL-RP-05/18-IR	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE.	EN AV. MISION ARCOS ENTRE CIRCUITO MISION COCOYOC Y CIRCUITO MISION CAÑADA (LADO PONIENTE) FRACC. MISION SAN JUAN	100%	91%

2019

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-RP-01/19-IR	REHABILITACION DE PARQUE ACUATICO "EL GENERAL" EN AREA DE ALBERCAS.	EN FRACC. VALLES DE SAN JOSE GARCIA, N.L.	100%	67%
OP-MGNL-RP-02/19-IR	PUENTE PEATONAL.	EN AV. IMPERIAL ENTRE CALLE LEON Y CALLE LA CONQUISTA FRACC. VALLE DE LINCOLN SECTOR SAN JOSE GARCIA, N.L.	100%	100%
OP-MGNL-RP-03/19-IR	REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA.	EN FRACC. VALLE DE SAN JOSE GARCIA, N.L.	100%	18%
OP-MGNL-RP-04/19-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA Y CANCHA POLIVALENTE.	EN FRACC. PARAJE SAN JOSÉ, SECTOR LAS AVES GARCIA, N.L.	100%	31%
OP-MGNL-RP-05/19-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA.	EN FRACC. PASEO DE LAS MINAS GARCIA, N.L.	100%	62%

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-RP-06/19-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA.	EN FRACC. VILLAS DE ALCALI GARCIA, N.L.	100%	19%
OP-MGNL-RP-07/19-IR	BACHEO MENOR EN VIALIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE LAS COLONIAS.	UBICADAS EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	76%
OP-MGNL-RP-08/19-IR	BACHEO MENOR EN VIALIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE LAS COLONIAS.	UBICADAS EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%
OP-MGNL-RP-09/19-IR	BACHEO MENOR EN VIALIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE LAS COLONIAS.	UBICADAS EN ZONA PONIENTE (ZONA LINCOLN) DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%
OP-MGNL-RP-10/19-AD	TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE TUBO EN PUENTE VEHICULAR.	EN CALLE CAPELLANIA Y ABETO COL. LAS ARBOLEDAS DE GARCIA, N.L.	100%	100%
OP-MGNL-RP-11/19-AD	CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE DESAGUE A DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO.	EN LA COL. LAS VILLAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%
OP-MGNL-RP-12/19-AD	CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE DESAGUE A DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO.	EN LA COL. PRIVADA LAS VILLAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%
OP-MGNL-RP-13/19-AD	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN.	EN CALLE CAPELLANÍA Y GRANADA COL. REAL DE CAPELLANIA DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%
OP-MGNL-RP-14/19-AD	ADECUACIÓN VIAL.	EN AV. LINCOLN Y AV. BOSQUES DE LAS LOMAS EN FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS SECTOR BOSQUES EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	0%
OP-MGNL-RP-15/19-AD	REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LOSA DE APROCHE.	EN PUENTE LINCOLN Y RÍO PESQUERÍA.	100%	100%
OP-MGNL-RP-16/19-AD	CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE DESAGUE A DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO.	EN LA COL. REAL DE SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%
OP-MGNL-RP-17/19-IR	CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS PÚBLICAS.	EN FRACCIONAMIENTO PASEO DE CAPELLANÍA.	11%	11%

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-SR-MGNL-RP-19/19-IR	ELABORACION DE ESTUDIO DE DISEÑOS DE PAVIMENTOS PARA LA REHABILITACION DE CALLES.	EN AV. PROLONGACION JUAREZ CRUZ CON CALLE SIN NOMBRE, COL. LA CRUZ, EN AV. MARAVILLA ENTRE OLIVO Y AV. NOGAL, COL. MIRADOR DEL FRAILE, EN CALLE FICUS ENTRE NOGAL Y AHUEHUETES, COL. ARBOLEDAS, EN CALLE AVANCE PUPULAR ENTRE 16 DE SEPT. Y PRIMAVERA, COL. NUEVO AMANECER Y AV. SIERRA REAL, COL. SIERRA REAL, EN GARCIA, N.L.	100%	100%
OP-MGNL-RP-20/19-IR	REHABILITACIÓN DE GIMNASIO BLUE DEMON.	AV. ANILLO PERIFERICO, FRACCIONAMIENTO BALCONES DE GARCÍA, GARCÍA, N.L.	23%	23%
OP-MGNL-RP-23/19-IR	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAÑADAS CON Y SIN REVESTIMIENTO.	EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	40%
OP-SR-MGNL-RP-24/19-AD	CONEXIÓN ELÉCTRICA PARA SUBESTACIÓN EN CASA DEL ADULTO MAYOR.	EN LA COL. MITRAS BICENTENARIO GARCIA, N.L.	100%	100%
OP-MGNL-RP-25/19-IR	AMPLIACIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL.	EN CAMINO A ICAMOLE Y CAMINO AL PANTEÓN, GARCÍA, N.L.	100%	0%
OP-MGNL-RP-26/19-IR	BACHEO MENOR EN VIALIDADES DEL PARQUE INDUSTRIAL LINCOLN.	EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%
OP-MGNL-RP-27/19-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA Y CANCHA POLIVALENTE.	EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE LINCOLN SECTOR SANTA LUCÍA.	100%	29%
OP-MGNL-FU-28/19-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA Y CANCHA.	EN COL. EL FRAILE II, GARCÍA, N.L.	100%	73%
OP-MGNL-FU-30/19-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA Y CANCHA.	EN COL. URBIVILLA DEL PRADO, GARCÍA, N.L.	100%	100%
OP-MGNL-FU-31/19-IR	REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE.	EN COL. LOS PARQUES RESIDENCIAL, GARCÍA, N.L.	100%	100%
OP-MGNL-FU-32/19-IR	DRENAJE PLUVIAL.	EN COL. LAS VILLAS, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	85%

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-FU-33/19-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN COL. REAL DE CAPELLANIA, GARCÍA, N.L.	100%	74%
OP-MGNL-FU-34/19-IR	CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA.	EN CRUCE DE AV. RUIZ CORTINES Y AV. BOSQUES DE LAS LOMAS EN COL. BOSQUE DE LAS LOMAS, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%
OP-MGNL-FU-35/19-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTETICO.	EN COL. SIERRA REAL, GARCÍA, N.L.	100%	100%
OP-MGNL-FDM-36/19-IR	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO.	EN CALLE MARAVILLA, CUERPO SUR EN COL. LOS NOGALES, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	30%
OP-MGNL-FDM-37/19-IR	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO.	EN AV. SIERRA REAL (AMBOS SENTIDOS) COL. SIERRA REAL, GARCÍA, N.L.	100%	30%
OP-MGNL-FDM-38/19-IR	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO.	EN CALLE AVANCE POPULAR EN COLONIA NUEVO AMANECER, GARCIA, N.L.	100%	30%
OP-MGNL-FTM-39/19-IR	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO.	EN CALLE FICUS COLONIA ARBOLEDAS, GARCÍA, N.L.	100%	59%
OP-MGNL-FTM-40/19-IR	REHABILITACION PUENTE VEHICULAR.	EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN COL. AVANCE POPULAR, GARCIA, N.L.	100%	30%
OP-MGNL-FTM-41/19-IR	ALUMBRADO PÚBLICO.	EN CALLE PASEO DE LOS MAESTROS ENTRE CALLE PASEO DE LAS PALMAS Y PASEO DE LOS LEONES, COL. PASEO DE LAS TORRES, GARCIA, N.L.	100%	79%
OP-MGNL-FTM-42/19-IR	SEMAFORIZACIÓN.	EN DIVERSOS CRUCES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	30%	30%
OP-MGNL-FTM-43/19-IR	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS.	EN FRACC. VALLE DE LINCOLN, SECTOR EL FRAILE A COL. HACIENDA SAN JOSE GARCIA, N.L.	100%	100%
OP-MGNL-RP-44/19-IR	SISTEMA DE RIEGO EN AREAS VERDES DE ESFERA CULTURAL.	EN COL. VALLE DE LINCOLN, MUNICIPIO DE GARCÍA,N.L.	100%	100%

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-FTM-45/19-IR	ALUMBRADO PÚBLICO.	EN CAMINO A ICAMOLE ENTRE AV. LINCOLN Y ACCESO A COL. LAS BRISAS RESIDENCIAL, GARCÍA, N.L.	100%	88%
OP-MGNL-RP-46/19-CP	MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE PLAZAS.	EN COL. EMILIANO ZAPATA GARCÍA, N.L.	30%	30%
OP-SR-MGNL-FTM-47/19-IR	ESTUDIOS DE AFOROS VEHICULARES Y SOLUCIONES VIALES.	EN AV. HEBERTO CASTILLO, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	30%
OP-MGNL-FTM-48/19-IR	CONSTRUCCIÓN DE BORDO PEATONAL.	EN AV. HACIENDA DEL SOL EN COL. VILLAS DEL ALCALI, AV. MARAVILLA COL. RIBERAS DE CAPELLANÍA Y AV. DEL HOSPITAL COL. SAN BLAS EN GARCÍA, N.L.	100%	30%
OP-MGNL-FU-49/19-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA Y CANCHA	EN COL. BENITO JUÁREZ GARCÍA, N.L.	30%	30%
OP-MGNL-RP-50/19-IR	ALUMBRADO Y BANQUETAS DE PARQUE LINEAL A ESFERA CULTURAL.	EN AV. REAL DE MINAS COL. VALLE DE LINCOLN GARCÍA, N.L.	100%	78%
OP-MGNL-RP-51/19-IR	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA.	EN LA COL. SIERRA REAL, GARCÍA, N.L.	50%	0%
OP-MGNL-RP-52/19-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA.	EN LA COL. LAS LOMAS SECTOR JARDINES GARCÍA, N.L.	15%	0%
OP-MGNL-RP-53/19-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA Y CANCHA.	EN LA COL. HACIENDA DEL RENACIMIENTO GARCÍA, N.L.	10%	0%
OP-MGNL-RP-54/19-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA.	EN LA COL. VALLE DE LINCOLN (CARBONERA), GARCÍA, N.L.	5%	0%
OP-MGNL-RP-55/19-IR	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA.	EN LA COL. HACIENDA DEL SOL GARCÍA, N.L.	30%	0%

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-RP-56/19-IR	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA.	EN LA COL. MISIÓN SAN JUAN, GARCÍA, N.L	25%	0%
OP-MGNL-RP-57/19-IR	REMODELACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS.	EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, GARCÍA, N.L.	100%	0%
OP-MGNL-RP-58/19-IR	CONFORMACIÓN DE CAMINO EJIDAL A SABANILLAS.	EJIDO SABANILLAS, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L	100%	100%
OP-MGNL-FTM-59/19-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARABUSES METALICOS.	EN DIFERENTES UBICACIONES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	0%
OP-MGNL-FTM-60/19-AD	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS.	EN CALLE GENERAL TREVIÑO ENTRE CALLES ZUAZUA Y ZARAGOZA COL. CENTRO DE GARCIA, N.L.	100%	0%
OP-MGNL-FDM-62/19-IR	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO.	EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. LAS VILLAS EN GARCIA, N.L	45%	30%
OP-MGNL-RP-63/19-AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANISTER EN SUBESTACIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR.	EN LA COL. MITRAS BICENTENARIO GARCIA, N.L.	100%	0%
OP-MGNL-RP-64/19-IR	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE BEISBOL.	EN FRACCIONAMIENTO VALLES DE SAN JOSÉ, GARCIA, N.L.	0%	0%
OP-MGNL-FDM-65/19-IR	ADECUACIÓN VIAL.	EN AV. JUAREZ EN SU CRUCE CON CALLE SIN NOMBRE EN COL. LA CRUZ, GARCÍA, N.L.	30%	30%
OP-MGNL-FISM-66/19-IR	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.	EN CALLE MARAVILLA EN SU CRUCE CON AV. NOGAL COL. LOS NOGALES, GARCIA, N.L.	30%	30%