

Informe Avance Físico Financiero 2022
ABRIL

2022

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-FTM-01/22-IR	Construcción de drenaje sanitario para conexión en parque acuático.	Col. San José 3 Sector García, N.L.	01 de febrero de 2022	02 de marzo de 2022	31 de enero de 2021	\$1,039,529.91	\$1,039,413.19	100%	100%
OP-MGNL-RP-02/22-AD	Rehabilitación del "Centro de Atención, Desarrollo y Defensoría para Niños, Niñas Y Adolescentes" Tercera	Calle mármol s/n, en la colonia Joyas del Carrizal, García, N.L.	07 de febrero de 2022	21 de febrero de 2022	04 de febrero de 2022	\$280,502.18	\$0.00	100%	0%
OP-MGNL-RP-03/22-IR	Construcción de chapoteadero y cuarto de máquinas en parque acuático.	Ubicado en Col. San José 3 Sector, Municipio de García, N.L.	15 de febrero de 2022	18 de marzo de 2022	14 de febrero de 2022	\$3,764,240.03	\$2,034,587.32	100%	54%
OP-MGNL-FTM-04/22-IR	Rehabilitación de rejillas en obras pluviales.	En calle de 16 de Septiembre cruz con calle Villa Fuerte y Calle Fr. Andrés de Olmo, Col. Las Villas Municipio de García, Nuevo León.	15 de febrero de 2022	16 de marzo de 2022	14 de febrero de 2022	\$800,716.61	\$765,136.54	100%	96%
OP-MGNL-FTM-05/22-IR	Rehabilitación de canal existente y construcción de obra pluvial.	En calle Real de Minas cruce con minería, Col. Valle de Lincoln, García, Nuevo León.	01 de marzo de 2022	30 de marzo de 2022	28 de febrero de 2022	\$2,017,982.86	\$2,017,982.86	100%	100%
OP-MGNL-FTM-06/22-IR	Rehabilitación de alumbrado público.	En Av. Heberto Castillo entre Luis Donaldo Colosio y Libramiento Noreste y En Av. Luis Donaldo Colosio desde Heberto Castillo hasta Libramiento Noreste, Municipio de García, N.L.	01 de marzo de 2022	28 de junio de 2022	28 de febrero de 2022	\$1,622,562.63	\$896,479.29	55%	55%
OP-MGNL-FTM-07/22-AD	Rehabilitación de rejillas en obra pluvial.	En Av. Colon en su cruce con calle Zaragoza Col. Centro en Municipio de García, Nuevo León.	21 de febrero de 2022	07 de marzo de 2022	21 de febrero de 2022	\$334,267.97	\$298,973.31	100%	100%
OP-MGNL-FTM-08/22-AD	Construcción de banquetas.	En Col. Las Lomas Sector Bosques en Av. Bosques de Las Lomas Entre Ruiz Cortines y Av. Lincoln García, Nuevo León.	21 de febrero de 2022	07 de marzo de 2022	21 de febrero de 2022	\$246,811.54	\$246,811.54	100%	100%
OP-MGNL-RP-09/22-AD	Rehabilitación de estructura de zapatas en espacio si..	Calle Cristo Rey y San Marcos en col. Avance Popular, en Municipio de García, N.L.	21 de febrero de 2022	13 de marzo de 2022	21 de febrero de 2022	\$369,154.66	\$369,154.66	100%	100%
OP-MGNL-FTM-10/22-AD	Rehabilitación y construcción de cordones.	En Av. Luis Donaldo Colosio, entre Heberto Castillo y Libramiento Noreste en Municipio García, Nuevo León.	01 de marzo de 2022	15 de marzo de 2022	28 de febrero de 2022	\$428,742.15	\$0.00	100%	0%
OP-MGNL-FTM-11/22-AD	Construcción de muro de contención con concreto reforzado etapa 2 en deslave de carril en un costado de canal pluvial.	Calle Capellania y Mezquites y Abeto, Colonia Real de Capellania García N.L.	01 de marzo de 2022	15 de marzo de 2022	28 de febrero de 2022	\$407,224.79	\$407,224.79	100%	100%
OP-MGNL-FTM-12/22-AD	Renivelacion de pavimento en diferentes zonas.	En el Municipio de García, Nuevo León.	01 de marzo de 2022	15 de marzo de 2022	28 de febrero de 2022	\$438,997.22	\$0.00	100%	0%
OP-MGNL-RP-13/22-IR	Bacheo con concreto hidráulico.	En vialidades, col. Valle de Lincoln García, N.L.	28 de marzo de 2022	26 de mayo de 2022	25 de marzo de 2022	\$693,098.24	\$0.00	30%	0%
OP-MGNL-FTM-14/22-IR	Construcción de andadores.	A lo Largo Av. Bicentenario, Col. Mitras Bicentenario, García, N.L.	28 de marzo de 2022	26 de mayo de 2022	25 de marzo de 2022	\$1,769,138.04	\$1,431,035.94	81%	81%

OP-MGNL-SR-RP-15/22-IR	Elaboración de estudio de diseños de pavimentos para la rehabilitación de calles.	Calle Juárez de calle Cristóbal Colon a calle sin nombre en col. José Páez., Calle Morelos de Lerdo de Tejada a calle sin nombre en Cabecera Municipal., Calle Villa Corona en col. Villas Del Poniente., Calle Prolongación Hidalgo de Lerdo de Tejada a Garza Ayala, Cabecera Municipal., Calle Bernardo Reyes de Lerdo de Tejada a Ocampo, Cabecera Municipal., Ampliación a tres carriles en Av. Lincoln e Intersección con salida de Anillo Periférico.	28 de marzo de 2022	11 de abril de 2022	25 de marzo de 2022	\$719,840.42	\$0.00	100%	0%
OP-MGNL-FTM-16/22-CP	Construcción de drenaje pluvial segunda etapa.	En calle Venustiano Carranza, entre Prolongación Juárez y Morelos, Col. José Páez, García, N.L.	02 de mayo de 2022	29 de agosto de 2022	29 de abril de 2022	\$7,339,058.07	\$0.00	0%	0%
MGNL-FTM-17/22-AD	Construcción de andador peatonal y alumbrado público para seguridad de la ciudadanía.	En Calle Prof. Victoriano Treviño, Cabecera Municipal, García, N.L.	05 de abril de 2022	19 de abril de 2022	04 de abril de 2022	\$443,103.63	\$0.00	100%	0%
OP-MGNL-RP-18/22-AD	Rehabilitación de puentes peatonales.	Col. Valle de San Blas en el Municipio de García, N.L.	08 de abril de 2022	22 de abril de 2022	07 de abril de 2022	\$425,728.61	\$0.00	100%	0%