

Informe Avance Físico Financiero 2020

MARZO 2020

2019

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-RP-69/19-CP	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE PASTO SINTÉTICO DE FUTBOL Y PLAZA EN PARQUE LINEAL.	EN COL. VALLE DE LINCOLN GARCÍA, N.L.	21 DE OCTUBRE DEL 2019	17 DE ABRIL DEL 2020	18 DE OCTUBRE DEL 2019	\$24,745,960.90	\$11,992,005.76	85%	48%
OP-MGNL-RP-70/19-CP	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PARABUSES METÁLICOS.	EN LAS DIFERENTES AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	21 DE OCTUBRE DEL 2019	18 DE ENERO DEL 2020	18 DE OCTUBRE DEL 2019	\$5,501,036.33	\$3,386,464.69	100%	62%

2020

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-RP-01/20-CP	CONSTRUCCIÓN DE CAPILLAS VELATORIAS MUNICIPALES.	UBICADAS EN PROLONGACIÓN MORELOS, COL. GARZAS Y CAPELLANÍA	17 DE FEBRERO DEL 2020	14 DE AGOSTO DEL 2020	13 DE FEBRERO DEL 2020	\$6,949,688.10	\$2,084,906.43	30%	30%
OP-MGNL-RP-02/20-CP	CONSTRUCCIÓN DE CAPILLAS VELATORIAS MUNICIPALES.	UBICADAS EN AV. REAL DE MINAS (CAMINO A SAN JOSÉ), COL. VALLE DE LINCOLN	17 DE FEBRERO DEL 2020	14 DE AGOSTO DEL 2020	13 DE FEBRERO DEL 2020	\$6,701,990.18	\$2,010,597.05	30%	30%
OP-MGNL-FTM-03/20-AD	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES PARA CAMELLONES.	EN CRUCE DE CALLES MARAVILLA Y SAN SEBASTIAN, COL. RIVERAS DE CAPELLANIA, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	06 DE MARZO DEL 2020	20 DE MARZO DEL 2020	05 DE MARZO DEL 2020	\$195,945.96	\$195,945.96	100%	100%
OP-MGNL-FTM-04/20-AD	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CORDONES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y ADECUACIÓN VIAL EN VUELTAS DERECHAS DE ENTRADA Y SALIDA EN AVENIDA.	DE COL. VERANDA A PARABUSES FRENTE A COL. MISION SAN JUAN, SOBRE AV. LINCOLN EN ZONA PONIENTE Y EN AV. LINCOLN Y AV. VILLAS DEL PONIENTE, COL. VILLAS DEL PONIENTE, EN GARCÍA, N.L.	06 DE MARZO DEL 2020	20 DE MARZO DEL 2020	05 DE MARZO DEL 2020	\$326,978.58	\$326,978.58	100%	100%
OP-MGNL-FTM-05/20-AD	REPARACION DE HUNDIMIENTO.	CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROL. HIDALGO Y PROF. VICTORIANO TREVIÑO, CABECERA MUNICIPAL, GARCÍA, N.L	06 DE MARZO DEL 2020	20 DE MARZO DEL 2020	05 DE MARZO DEL 2020	\$339,763.41	\$339,763.41	100%	100%