

Informe Avance Físico Financiero 2017
AGOSTO

PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP)

No. de Contrato	Relativo a:	Ubicación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
MGNL-PS-SOP-RP-01/2017-AD	VERIFICACION DE LA CALIDAD EN OBRAS.	EN COL. FRACCIONAMIENTO PASEO DE LINCOLN, RESIDENCIAL SANTA MONICA, RESIDENCIAL PRADERAS DE LINCOLN, RESIDENCIAL SANTA ELENA, FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES, PARQUE INDUSTRIAL LAS AMERICAS, FRACCIONAMIENTO SANTA SOFIA Y VILLAS DEL ALCALI EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	27 DE ENERO DEL 2017	27 DE ABRIL DEL 2017	\$750,288.00	\$750,288.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-02/2017-AD	ELECTRIFICACION DE CALLE.	EN CALLE MAR ARABIGO DEL POLIGONO MIRADOR DEL FRAILE EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	23 DE FEBRERO DEL 2017	24 DE ABRIL DEL 2017	\$419,750.15	\$419,750.15	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-03/2017-AD	RENTA DE CAMIÓN PIPA CON EQUIPO DE HIDROLAVADOR PARA LAVADO DE CORDONES.	EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	04 DE ABRIL DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$933,800.00	\$322,161.00	35%	35%
MGNL-PS-SOP-RP-04/2017-AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON METÁLICO.	ENEN BODEGA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN COL. REAL DE SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	04 DE ABRIL DEL 2017	04 DE MAYO DEL 2017	\$150,695.63	\$150,695.63	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-05/2017-AD	PROYECTO EJECUTIVO CONECTOR DE MOVILIDAD RÍO PESQUERÍA.	EN RÍO PESQUERÍA GARCIA, N.L.	01 DE AGOSTO DEL 2017	31 DE AGOSTO DEL 2017	\$1,316,600.00	\$0.00	100%	0%
MGNL-PS-SOP-RP-06/2017-AD	SUMINISTRO E INSTALACION DE HORNO TIPO INDUSTRIAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN EDIFICIOS COMUNITARIOS.	DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	05 DE AGOSTO DEL 2017	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$183,280.00	\$0.00	0%	0%
MGNL-PS-SOP-RP-07/2017-AD	REPARACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL Y CAMPOS DE BEISBOL A BASE DE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE	EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	08 DE AGOSTO DEL 2017	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$691,362.47	\$0.00	0%	0%
MGNL-PS-SOP-RP-08/2017-AD	Control de Calidad en la pavimentación, Programas de bacheo menor, Diseño de la estructura del pavimento flexible, Evaluación del Estado Actual del Pavimento, Pruebas de verificación de la calidad de baches, Validación Técnica del Diseño de la Estructura de Pavimento Flexible y Diseño preliminar de la estructura del pavimento flexible	En Diversas Vialidades del Municipio de García, N.L.	08 DE AGOSTO DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$1,252,307.00	\$0.00	0%	0%

No. de Contrato	Relativo a:	Ubicación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
MGNL-PS-SOP-RP-01/2017-IR	SUMINISTRO E INSTALACION DE SET DE JUEGOS INFANTILES EN PLAZAS Y AREAS MUNICIPALES.	EN DIVERSAS PLAZAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	03 DE ENERO DEL 2017	03 DE ABRIL DEL 2017	\$2,029,695.50	\$2,029,695.50	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-02/2017-IR	RENTA DE CAMION PIPA PARA REPARTO DE AGUA.	EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES DE GARCIA, N.L.	03 DE ENERO DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$2,064,800.00	\$1,772,630.80	86%	86%
MGNL-PS-SOP-RP-03/2017-IR	RENTA DE CAMION GRUA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	03 DE ENERO DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$2,088,000.00	\$1,267,416.00	61%	61%
MGNL-PS-SOP-RP-04/2017-IR	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA.	EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	03 DE ENERO DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$2,093,800.00	\$1,075,375.68	51%	51%
MGNL-PS-SOP-RP-05/2017-IR	RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA.	EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	03 DE ENERO DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$2,076,400.00	\$1,093,016.96	53%	53%
MGNL-PS-SOP-RP-06/2017-IR	PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN.	DEL BLVD. HEBERTO CASTILLO ENTRE AV. HACIENDA DEL SOL Y AV. TITANIO Y CARRETERA INDUSTRIAL ENTRE AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y LÍMITE MUNICIPAL CON SANTA CATARINA..	02 DE JUNIO DEL 2017	02 DE JULIO DEL 2017	\$1,980,200.00	\$0.00	100%	0%
MGNL-PS-SOP-RP-07/2017-IR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARABUSES.	EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	07 DE JUNIO DEL 2017	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$1,874,502.00	\$1,874,502.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-08/2017-IR	CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA CANCHAS DE FUTBOL.	EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	04 DE JULIO DEL 2017	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$1,901,762.00	\$1,901,762.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-09/2017-IR	LIMPIEZA DE CANALES Y ARROYOS MUNICIPALES.	DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	04 DE JULIO DEL 2017	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$1,965,330.00	\$1,965,330.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-10/2017-IR	RENTA DE CAMIÓN PIPA PARA REPARTO DE AGUA.	EN COLONIAS Y ÁREAS MUNICIPALES DE GARCIA, N.L.	09 DE AGOSTO DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$2,041,600.00	\$0.00	0%	0%

No. de Contrato	Relativo a:	Ubicación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
MGNL-PS-SOP-RP-11/2017-IR	RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LIMPIEZAS Y REPARACIÓN DE TERRACERÍAS.	EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	09 DE AGOSTO DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$1,774,800.00	\$0.00	0%	0%

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE VIVIENDA (PIVV)

MGNL-SOP-PIVV-01/2016-CP	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL.	EN DIVERSOS POLÍGONOS DE POBREZA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$7,445,294.94	\$4,587,829.90	82%	62%
--------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------	--------------------------	----------------	----------------	-----	-----

FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FFF)

MGNL-SOP-FFF-01/2016-CP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SOR JUANA DE LA CRUZ.	EN FRACC. PASEO DEL NOGAL (1ª. Etapa) EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	15 DE DICIEMBRE DEL 2016	14 DE ABRIL DEL 2017	\$12,897,351.58	\$11,244,079.02	96%	87%
-------------------------	---	---	--------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----	-----

RECURSOS PROPIOS (RP)

MGNL-SOP-RP-01/2017-AD	PASOS VEHICULARES .	EN COL. VILLA AZUL Y PRIVADA LAS VILLAS DE GARCÍA, N.L.	28 DE FEBRERO DEL 2017	29 DE MARZO DEL 2017	\$145,049.26	\$145,049.26	100%	100%
MGNL-SOP-RP-02/2017-AD	REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO.	EN CALLE JACARANDAS COL. PARAJE SAN JOSÉ DE GARCÍA, N.L.	04 DE ABRIL DEL 2017	04 DE MAYO DEL 2017	\$291,726.87	\$291,726.87	100%	100%
MGNL-SOP-RP-03/2017-AD	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN.	EN CARRETERA LIBRAMIENTO NORESTE Y RÍO PESQUERÍA DE GARCÍA, N.L.	21 DE JUNIO DEL 2017	21 DE JULIO DEL 2017	\$140,844.88	\$140,845.90	100%	100%
MGNL-SOP-RP-01/2017-JR	CONSTRUCCION DE BODEGA Y CASETA DE VIGILANCIA PARA SERVICIOS PÚBLICOS.	EN COL. REAL DE SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	06 DE ENERO DEL 2017	06 DE ABRIL DEL 2017	\$2,976,456.67	\$3,182,940.50	100%	100%
MGNL-SOP-RP-02/2017-JR	CONSTRUCCIÓN DE DOG OUTS, BACK STOP, CERCA DE MALLA CICLÓNICA Y TRABAJOS VARIOS EN CAMPO DE BEISBOL.	EN COL. VALLE DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	07 DE JUNIO DEL 2017	06 DE AGOSTO DEL 2017	\$699,253.80	\$699,253.80	100%	100%
MGNL-SOP-RP-01/2017-CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO.	EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	14 DE FEBRERO DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$11,580,744.00	\$8,770,091.67	76%	76%

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)

MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2017-AD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARANDALES DE PROTECCIÓN EN PUENTES.	EN AV. LINCOLN Y RETORNO DE FUERZA CIVIL.	29 DE AGOSTO DEL 2017	28 DE OCTUBRE DEL 2017	\$233,795.97	\$0.00	0%	0%
------------------------------	--	---	-----------------------	------------------------	--------------	--------	----	----