

Informe Avance Físico Financiero 2017
FEBRERO

PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP)

| No. de Contrato | Relativo a: | Ubicación | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Monto Contratado | Monto Ejercido | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|---------------------------|---|--|------------------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|
| MGNL-PS-SOP-RP-22/2016-IR | RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA. | EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. | 20 DE OCTUBRE DEL 2016 | 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | \$1,705,200.00 | \$1,705,200.00 | 100% | 100% |
| MGNL-PS-SOP-RP-23/2016-IR | RENTA DE CAMION PIPA PARA REPARTO DE AGUA. | EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. | 20 DE OCTUBRE DEL 2016 | 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | \$1,461,600.00 | \$1,461,600.00 | 100% | 100% |
| MGNL-PS-SOP-RP-01/2017-AD | VERIFICACION DE LA CALIDAD EN OBRAS. | EN COL. FRACCIONAMIENTO PASEO DE LINCOLN, RESIDENCIAL SANTA MONICA, RESIDENCIAL PRADERAS DE LINCOLN, RESIDENCIAL SANTA ELENA, FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES, PARQUE INDUSTRIAL LAS AMERICAS, FRACCIONAMIENTO SANTA SOFIA Y VILLAS DEL ALCALI EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. | 27 DE ENERO DEL 2017 | 27 DE ABRIL DEL 2017 | \$750,288.00 | \$225,086.40 | 30% | 30% |
| MGNL-PS-SOP-RP-02/2017-AD | ELECTRIFICACION DE CALLE. | EN CALLE MAR ARABIGO DEL POLIGONO MIRADOR DEL FRAILE EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. | 23 DE FEBRERO DEL 2017 | 24 DE ABRIL DEL 2017 | \$419,750.15 | \$0.00 | 0% | 0% |
| MGNL-PS-SOP-RP-01/2017-IR | SUMINISTRO E INSTALACION DE SET DE JUEGOS INFANTILES EN PLAZAS Y AREAS MUNICIPALES. | EN DIVERSAS PLAZAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. | 03 DE ENERO DEL 2017 | 03 DE ABRIL DEL 2017 | \$2,029,695.50 | \$2,029,695.50 | 100% | 100% |
| MGNL-PS-SOP-RP-02/2017-IR | RENTA DE CAMION PIPA PARA REPARTO DE AGUA. | EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES DE GARCIA, N.L. | 03 DE ENERO DEL 2017 | 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | \$2,064,800.00 | \$0.00 | 10% | 0% |
| MGNL-PS-SOP-RP-03/2017-IR | RENTA DE CAMION GRUA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. | EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. | 03 DE ENERO DEL 2017 | 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | \$2,088,000.00 | \$0.00 | 10% | 0% |
| MGNL-PS-SOP-RP-04/2017-IR | RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA. | EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. | 03 DE ENERO DEL 2017 | 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | \$2,093,800.00 | \$0.00 | 10% | 0% |
| MGNL-PS-SOP-RP-05/2017-IR | RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA. | EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. | 03 DE ENERO DEL 2017 | 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | \$2,076,400.00 | \$0.00 | 10% | 0% |

| No. de Contrato | Relativo a: | Ubicación | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Monto Contratado | Monto Ejercido | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|----------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|----------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|

(FMDRS)

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------|-----|
| MGNL-SOP-FMDRS-01/2016-IR | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ, SECUNDARIA LIC. GENARO GARZA GARCÍA Y SECUNDARIA DR. JUAN DE DIOS TREVIÑO. | EN COL. CENTRO Y COL. AMPLIACION LOS NOGALES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. | 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | \$725,166.29 | \$461,664.29 | 100% | 64% |
|---------------------------|---|--|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------|-----|

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE VIVIENDA (PIVV)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----|-----|
| MGNL-SOP-PIVV-01/2016-CP | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL. | EN DIVERSOS POLÍGONOS DE POBREZA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. | 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | \$7,445,294.94 | \$4,587,829.90 | 71% | 62% |
|--------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----|-----|

FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FFF)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----|-----|
| MGNL-SOP-FFF-01/2016-CP | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SOR JUANA DE LA CRUZ. | EN FRACC. PASEO DEL NOGAL (1ª. Etapa) EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. | 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 | 14 DE ABRIL DEL 2017 | \$12,897,351.58 | \$3,629,733.82 | 30% | 28% |
|-------------------------|---|---|--------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----|-----|

RECURSOS PROPIOS (RP)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------|------|
| MGNL-SOP-RP-06/2016-IR | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUATICO. | EN COL. VALLE DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. | 21 DE ABRIL DEL 2016 | 19 DE AGOSTO DEL 2016 | \$2,779,854.25 | \$2,505,161.60 | 100% | 90% |
| MGNL-SOP-RP-13/2016-IR | MURO DE CONTENCIÓN PARA PARQUE DE BEISBOL. | EN COL. VALLE DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. | 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | \$1,579,836.86 | \$1,381,535.96 | 100% | 87% |
| MGNL-SOP-RP-17/2016-IR | ADECUACIONES Y MEJORAS EN CASA DEL AYUNTAMIENTO. | EN BLVD. HEBERTO CASTILLO NO. 200 COL. PASEO DE LAS MINAS EN GARCÍA, N.L. | 07 DE OCTUBRE DEL 2016 | 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 | \$396,357.91 | \$395,360.34 | 100% | 100% |
| MGNL-SOP-RP-01/2017-AD | PASOS VEHICULARES . | EN COL. VILLA AZUL Y PRIVADA LAS VILLAS DE GARCÍA, N.L. | 28 DE FEBRERO DEL 2017 | 29 DE MARZO DEL 2017 | \$145,049.26 | \$0.00 | 0% | 0% |
| MGNL-SOP-RP-01/2017-IR | CONSTRUCCION DE BODEGA Y CASETA DE VIGILANCIA PARA SERVICIOS PÚBLICOS. | EN COL. REAL DE SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. | 06 DE ENERO DEL 2017 | 06 DE ABRIL DEL 2017 | \$2,976,456.67 | \$0.00 | 50% | 0% |
| MGNL-SOP-RP-01/2017-CP | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO. | EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. | 14 DE FEBRERO DEL 2017 | 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | \$11,580,744.00 | \$0.00 | 0% | 0% |