

Informe Avance Físico Financiero 2018
MARZO

PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP)

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
MGNL-PS-SOP-RP-03/2017-AD	RENTA DE CAMIÓN PIPA CON EQUIPO DE HIDROLAVADOR PARA LAVADO DE CORDONES.	EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	04 DE ABRIL DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$933,800.00	\$933,800.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-04/2017-IR	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA.	EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	03 DE ENERO DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$2,093,800.00	\$2,093,800.00	100%	100%

FONDO DESCENTRALIZADO (FD)

MGNL-SOP-FD-01/2017-CP	REHABILITACIÓN EN ÁREAS DE CAMELLÓN.	DE AV. LINCOLN DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	07 DE NOVIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$27,312,184.53	\$11,636,065.74	43%	43%
------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	-----------------	-----------------	-----	-----

PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP) (RMYE)

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-01/2018-IR	RENTA DE RETROEXCAVADORA.	EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES DE GARCÍA, N.L.	04 DE ENERO DEL 2018	31 DE AGOSTO DEL 2018	\$1,904,627.20	\$477,007.08	25%	25%
MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-02/2018-IR	RENTA DE CAMIÓN PIPA PARA RIEGO.	EN PLAZAS Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	04 DE ENERO DEL 2018	31 DE AGOSTO DEL 2018	\$1,920,978.56	\$475,777.25	25%	25%
MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-03/2018-IR	RENTA DE CAMIÓN PIPA PARA REPARTO DE AGUA.	EN COLONIAS Y ÁREAS MUNICIPALES DE GARCÍA, N.L.	04 DE ENERO DEL 2018	31 DE AGOSTO DEL 2018	\$1,913,396.80	\$478,349.20	25%	25%
MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-04/2018-IR	RENTA DE CAMIÓN PIPA CON HIDROLAVADOR.	EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	04 DE ENERO DEL 2018	31 DE AGOSTO DEL 2018	\$1,916,951.04	\$379,396.56	25%	20%
MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-05/2018-IR	RENTA DE CAMIÓN GRUA CON CANASTILLA.	EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES DE GARCÍA, N.L.	04 DE ENERO DEL 2018	31 DE AGOSTO DEL 2018	\$1,925,228.80	\$476,075.60	25%	25%
MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-06/2018-IR	RENTA DE CAMION DE VOLTEO.	EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES DE GARCÍA, N.L.	04 DE ENERO DEL 2018	31 DE AGOSTO DEL 2018	\$1,896,832.00	\$475,901.60	25%	25%

RECURSOS PROPIOS (RP)

MGNL-SOP-RP-03/2017-IR	CONSTRUCCIÓN MÓDULO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA TALLER DE TIERRA.	EN COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	02 DE OCTUBRE DEL 2017	\$754,000.00	\$423,650.00	100%	56%
------------------------	--	--	---------------------------	------------------------	--------------	--------------	------	-----

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
MGNL-SOP-RP-01/2017-CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO.	EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	14 DE FEBRERO DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$11,580,744.00	\$10,533,108.84	100%	91%
MGNL-SOP-RP-01/2018-IR	REHABILITACIÓN A BASE DE BACHEO MENOR.	DE CALLE LOCAL Y CALLE PRINCIPAL ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	01 DE FEBRERO DEL 2018	31 DE JULIO DEL 2018	\$3,159,927.00	\$947,978.10	35%	30%
MGNL-SOP-RP-02/2018-IR	REHABILITACIÓN A BASE DE BACHEO MENOR.	DE CALLE LOCAL Y CALLE PRINCIPAL ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	01 DE FEBRERO DEL 2018	31 DE JULIO DEL 2018	\$3,158,129.00	\$947,438.70	35%	30%
MGNL-SOP-RP-03/2018-IR	REHABILITACIÓN A BASE DE BACHEO MENOR.	DE CALLE LOCAL Y CALLE PRINCIPAL ZONA CENTRO Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	01 DE FEBRERO DEL 2018	31 DE JULIO DEL 2018	\$3,159,086.00	\$947,725.80	40%	30%
MGNL-SOP-RP-04/2018-IR	RETORNO VIAL.	EN AVE. LINCOLN COL. MISIÓN SANJUAN EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	15 DE FEBRERO DEL 2018	17 DE MARZO DEL 2018	\$637,826.00	\$637,826.00	100%	100%

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)

MGNL-PS-SOP-FORTAMUN-01/2018-IR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARABUSES.	EN ESTACIÓN DE TRASFERENCIA DE TRANSPORTE URBANO COL. HACIENDA DEL SOL EN GARCÍA, N.L.	02 DE FEBRERO DEL 2018	03 DE ABRIL DEL 2018	\$2,077,142.40	\$2,077,142.40	100%	100%
MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE RETORNO VIAL.	EN AV. LINCOLN COL. LOS PARQUES EN GARCÍA, N.L.	02 DE FEBRERO DEL 2018	03 DE ABRIL DEL 2018	\$872,130.70	\$872,130.69	100%	100%
MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2018-AD	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO.	EN PASO PEATONAL LINCOLN FRENTE A ENTRADA A LA COL. SAN BLAS DE GARCÍA, N.L.	10 DE MARZO DEL 2018	24 DE ABRIL DEL 2018	\$171,972.96	\$0.00	0%	0%
MGNL-SOP-FORTAMUN-02/2018-AD	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.	EN AV. LAS TORRES ENTRE COL. SAN MATEO Y LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO COL. PASEO DE CAPELLANÍA DE GARCÍA, N.L.	10 DE MARZO DEL 2018	24 DE ABRIL DEL 2018	\$287,409.14	\$0.00	0%	0%
MGNL-SOP-FORTAMUN-03/2018-AD	SUMINISTRO, MODIFICACION Y REUBICACIÓN DE SEÑALAMIENTO.	EN AV. LINCOLN Y RETORNO A EL FRACCIONAMIENTO LOS PARQUES, GARCÍA, N.L.	10 DE MARZO DEL 2018	24 DE ABRIL DEL 2018	\$321,485.88	\$0.00	0%	0%

PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP)

MGNL-PS-SOP-RP-01/2018-AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SET DE JUEGOS INFANTILES.	EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	02 DE FEBRERO DEL 2018	03 DE ABRIL DEL 2018	\$806,780.00	\$806,780.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-02/2018-AD	DISEÑO DE PAVIMENTO Y CONTROL DE CALIDAD PARA REHABILITACION DE CALLES, RECEPCIÓN DE OBRA PARA CALLE, REVISIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ICIFED.	EN CALLES JUÁREZ CUARTA, PROLONGACIÓN HIDALGO Y KENA MORENO, CALLE LAS VILLAS EN COL. LAS VILLAS, RETORNO FRENTE A FUERZA CIVIL, CALLE HIERRO Y CALLE POTASIO EN COL. PASEO DE LAS MINAS, CAMINO RURAL EJIDO RINCONADA-CANDELARIA, RETORNO ACCESO A LOS PARQUES, AV. LINCOLN RETORNO SAN JUAN, CALLE PLAN DEL RÍO, AV. LINCOLN AMPLIACIÓN 3er. CARRIL, CALLE GENERAL TREVIÑO EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	02 DE FEBRERO DEL 2018	28 DE ABRIL DEL 2018	\$971,181.00	\$0.00	50%	0%

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
MGNL-PS-SOP-RP-03/2018-AD	RENTA DE CAMIÓN PIPA PARA RIEGO.	EN ÁREAS AJARDINADAS Y ARBOLADAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	31 DE MARZO DEL 2018	31 DE OCTUBRE DEL 2018	\$713,632.00	\$0.00	0%	0%
MGNL-PS-SOP-RP-02/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS DE BEISBOL Y CANCHAS DE TERRACERIAS EN AREA MUNICIPAL.	EN DIVERSAS COMUNIDADES DE GARCIA, N.L.	10 DE FEBRERO DEL 2018	11 DE ABRIL DEL 2018	\$2,050,300.00	\$1,025,150.00	75%	50%
MGNL-PS-SOP-RP-03/2018-IR	LIMPIEZA DE ÁREAS MUNICIPALES.	DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	10 DE FEBRERO DEL 2018	11 DE ABRIL DEL 2018	\$1,827,000.00	\$913,500.00	75%	50%
MGNL-PS-SOP-RP-04/2018-IR	DESAZOLVE, DESMONTE Y LIMPIEZA EN EL CAUCE DEL ARROYO Y CANALES PLUVIALES.	DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	10 DE FEBRERO DEL 2018	11 DE ABRIL DEL 2018	\$1,948,800.00	\$974,400.00	75%	50%
MGNL-PS-SOP-RP-05/2018-IR	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y VIALIDADES.	EN EJIDO MARAVILLAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	16 DE FEBRERO DEL 2018	17 DE MAYO DEL 2018	\$1,958,075.16	\$0.00	25%	0%
MGNL-PS-SOP-RP-06/2018-IR	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y VIALIDADES.	EN EJIDO SABANILLAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	16 DE FEBRERO DEL 2018	17 DE MAYO DEL 2018	\$1,357,336.32	\$0.00	25%	0%
MGNL-PS-SOP-RP-07/2018-IR	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y VIALIDADES.	EN EJIDO CHUPADEROS DEL INDIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	16 DE FEBRERO DEL 2018	17 DE MAYO DEL 2018	\$2,191,766.52	\$0.00	25%	0%
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO (FUC)								
MGNL-SOP-FUC-01/2018-IR	REHABILITACION DE PAVIMENTO.	EN CALLE CUARTA ENTRE JUAREZ Y PROL. HIDALGO EN COL. LA CRUZ.	17 DE FEBRERO DEL 2018	18 DE ABRIL DEL 2018	\$1,007,272.03	\$1,007,272.01	100%	100%