

Informe Avance Físico Financiero 2016
MAYO

PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP)

No. de Contrato	Relativo a:	Ubicación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
MGNL-PS-SOP-RP-02/2016-AD	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L	05 DE ENERO DEL 2016	15 DE MARZO DEL 2016	\$533,890.00	\$533,890.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-03/2016-AD	LIMPIEZA Y DESMONTE DE TERRENO.	EN AV. LINCOLN EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L	04 DE MARZO DEL 2016	03 DE ABRIL DEL 2016	\$694,260.00	\$694,260.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-01/2016-IR	RENTA DE CAMION GRUA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	05 DE ENERO DEL 2016	19 DE MAYO DEL 2016	\$1,879,200.00	\$1,879,200.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-02/2016-IR	RENTA DE CAMION PIPA PARA REPARTO DE AGUA.	EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES DE GARCIA, N.L.	05 DE ENERO DEL 2016	19 DE MAYO DEL 2016	\$1,879,200.00	\$1,615,068.00	100%	86%
MGNL-PS-SOP-RP-03/2016-IR	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA.	EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	05 DE ENERO DEL 2016	19 DE MAYO DEL 2016	\$1,862,960.00	\$1,518,312.40	82%	82%
MGNL-PS-SOP-RP-04/2016-IR	RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LIMPIEZA.	EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L	05 DE ENERO DEL 2016	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$1,795,680.00	\$671,384.80	37%	37%
MGNL-PS-SOP-RP-04BIS/2016-IR	RENTA DE CAMION GRUA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L	05 DE ABRIL DEL 2016	18 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,879,200.00	\$0.00	0%	0%
MGNL-PS-SOP-RP-05/2016-IR	PINTURA DE CORDONES.	EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COLONIAS ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	18 DE ABRIL DEL 2016	16 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,675,272.00	\$1,675,272.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-06/2016-IR	PINTURA DE CORDONES.	EN AVE. LINCOLN Y VIALIDADES DE LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	18 DE ABRIL DEL 2016	16 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,790,808.00	\$1,790,808.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-07/2016-IR	DESAZOLVE, DESMONTE Y LIMPIEZA.	EN EL CAUCE DEL ARROYO BALLI 2DA. ETAPA DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	18 DE ABRIL DEL 2016	16 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,774,800.00	\$1,774,800.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-08/2016-IR	CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA CANCHAS.	EN AV. ANILLO PERIFERICO COL. PRIVALEJA Y COL. BALCONES EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	22 DE ABRIL DEL 2016	20 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,639,660.00	\$1,639,660.00	100%	100%

MGNL-PS-SOP-RP-09/2016-IR	DESMONTE, LIMPIEZA, RETIRO DE BASURA Y ESCOMBRO.	EN EL ANILLO PERIFÉRICO TRAMO ENTRE COLONIA PASEO DE CAPELLANÍAS Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	22 DE ABRIL DEL 2016	20 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,685,277.00	\$1,685,277.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-10/2016-IR	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.	EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	22 DE ABRIL DEL 2016	20 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,789,010.00	\$1,789,010.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-11/2016-IR	LIMPIEZA DE CANALES Y ARROYOS MUNICIPALES.	EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	22 DE ABRIL DEL 2016	20 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,765,752.00	\$1,765,752.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-12/2016-IR	SANEAMIENTO DEL RIO PESQUERÍA.	EN TRAMOS DE AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	22 DE ABRIL DEL 2016	20 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,774,880.00	\$1,774,880.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-13/2016-IR	MANTENIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE TERRACERIAS.	EN CALLES DE LA COL. SAN JUAN BAUTISTA DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L	11 DE MAYO DEL 2016	09 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,855,000.00	\$1,855,000.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-14/2016-IR	NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DE TERRENO MUNICIPAL EN AREA DE TORRES DE ALTA TENSIÓN.	EN CALLE REAL DE MINAS ENTRE CALLE URANIO, CALLE MINERIAS EN VALLE DE LINCOLN EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	11 DE MAYO DEL 2016	09 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,284,300.00	\$1,284,300.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-15/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE TERRACERIAS EN AREA MUNICIPAL BAJO LAS TORRES DE ALTA TENSIÓN.	EN CALLE REAL DE MINAS ENTRE CALLE URANIO, CALLE MINERIAS EN VALLE DE LINCOLN EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	11 DE MAYO DEL 2016	09 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,750,000.00	\$1,750,000.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-16/2016-IR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SET DE JUEGOS INFANTILES EN PLAZAS Y AREAS MUNICIPALES.	EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	11 DE MAYO DEL 2016	09 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,960,980.00	\$1,960,980.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-17/2016-IR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS METALICAS EN PLAZAS Y AREAS MUNICIPALES.	EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	11 DE MAYO DEL 2016	09 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,961,560.00	\$1,961,560.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-18/2016-IR	LIMPIEZA Y DESMONTE DE AREAS MUNICIPALES	EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	11 DE MAYO DEL 2016	09 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-19/2016-IR	RENTA DE CAMION PIPA PARA REPARTO DE AGUA.	EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES DE GARCIA, N.L.	11 DE MAYO DEL 2016	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$1,858,320.00	\$0.00	0%	0%

MGNL-PS-SOP-RP-20/2016-IR	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA.	EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	11 DE MAYO DEL 2016	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$1,879,200.00	\$0.00	0%	0%
---------------------------	---	--	---------------------	---------------------------	----------------	--------	----	----

RECURSOS PROPIOS (RP)

MGNL-SOP-RP-01/2016-IR	ADECUACIONES Y REPARACIONES EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.	BLVD. HEBERTO CASTILLO No. 200 COL. PASEO DE LAS MINAS EN GARCÍA, N.L.	05 DE ENERO DEL 2016	20 DE MARZO DEL 2016	\$843,001.46	\$252,900.44	100%	30%
MGNL-SOP-RP-02/2016-IR	REHABILITACION A EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL.	EN COLINAS DEL RIO EN GARCÍA, N.L.	05 DE ENERO DEL 2016	20 DE MARZO DEL 2016	\$823,656.07	\$247,096.82	100%	30%
MGNL-SOP-RP-03/2016-IR	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOBOGAN KEMIKAZE.	EN EL PARQUE ACUATICO EL GENERAL DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	01 DE MARZO DEL 2016	14 DE ABRIL DEL 2016	\$1,264,400.00	\$1,264,400.00	100%	100%
MGNL-SOP-RP-04/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS.	EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GARCÍA, N.L.	20 DE ABRIL DEL 2016	18 DE AGOSTO DEL 2016	\$2,342,417.00	\$2,342,417.00	100%	100%
MGNL-SOP-RP-05/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS.	EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	20 DE ABRIL DEL 2016	18 DE AGOSTO DEL 2016	\$2,403,867.42	\$2,403,867.42	100%	100%
MGNL-SOP-RP-06/2016-IR	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUATICO.	EN COL. VALLE DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	21 DE ABRIL DEL 2016	19 DE AGOSTO DEL 2016	\$2,779,854.25	\$833,956.28	30%	30%
MGNL-SOP-RP-07/2016-IR	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AREAS PARA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GARCIA.	EN CALLE GENERAL TREVIÑO No. 100 DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	21 DE ABRIL DEL 2016	19 DE AGOSTO DEL 2016	\$2,091,779.41	\$1,120,214.03	54%	54%
MGNL-SOP-RP-08/2016-IR	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA CAMPO DE BEISBOL EN EL PARQUE ACUÁTICO.	EN COL. VALLE DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	21 DE ABRIL DEL 2016	19 DE AGOSTO DEL 2016	\$2,765,323.00	\$1,637,536.00	59%	59%
MGNL-SOP-RP-09/2016-IR	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL.	EN FRACC. LAS VILLAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	13 DE MAYO DEL 2016	11 DE AGOSTO DEL 2016	\$505,761.87	\$0.00	0%	0%
MGNL-SOP-RP-10/2016-IR	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN REPARACIÓN DE CRUCERO DE FERROCARRIL.	CRUCERO DE FERROCARRIL CON CARRETERA INDUSTRIAL, ESTACIÓN DURAZNO MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	13 DE MAYO DEL 2016	13 DE JUNIO DEL 2016	\$564,953.87	\$0.00	0%	0%