

Informe Avance Físico Financiero 2016
NOVIEMBRE

PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP)

No. de Contrato	Relativo a:	Ubicación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
MGNL-PS-SOP-RP-02/2016-AD	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	05 DE ENERO DEL 2016	15 DE MARZO DEL 2016	\$533,890.00	\$533,890.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-03/2016-AD	LIMPIEZA Y DESMONTE DE TERRENO.	EN AV. LINCOLN EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	04 DE MARZO DEL 2016	03 DE ABRIL DEL 2016	\$694,260.00	\$694,260.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-04/2016-AD	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	EN AREAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	02 DE JULIO DEL 2016	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$502,512.00	\$502,512.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-05/2016-AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POTERÍAS PARA FUTBOL CON MEDIDAS OFICIALES.	EN DIVERSAS ÁREAS MUNICIPALES DE GARCIA, N.L.	05 DE JULIO DEL 2016	04 DE AGOSTO DEL 2016	\$180,960.00	\$180,960.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-06/2016-AD	SISTEMA DE RIEGO PARA CAMPO DE BEISBOL	EN COL. VALLE DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	05 DE JULIO DEL 2016	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$390,300.32	\$390,300.32	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-07/2016-AD	RENTA DE CAMIÓN GRUA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	03 DE AGOSTO DEL 2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$1,084,020.00	\$765,524.60	71%	71%
MGNL-PS-SOP-RP-08/2016-AD	REHABILITACIÓN Y PINTURA DE EXTERIORES DE LA CASA DE AYUNTAMIENTO.	EN BOULEVARD HEBERTO CASTILLO NO. 200 COL. PASEO DE LAS MINAS EN GARCIA, N.L.	18 DE OCTUBRE DEL 2016	16 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$432,602.11	\$0.00	50%	0%
MGNL-PS-SOP-RP-01/2016-IR	RENTA DE CAMION GRUA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	05 DE ENERO DEL 2016	19 DE MAYO DEL 2016	\$1,879,200.00	\$1,879,200.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-02/2016-IR	RENTA DE CAMION PIPA PARA REPARTO DE AGUA.	EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES DE GARCIA, N.L.	05 DE ENERO DEL 2016	19 DE MAYO DEL 2016	\$1,879,200.00	\$1,879,200.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-03/2016-IR	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA.	EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	05 DE ENERO DEL 2016	19 DE MAYO DEL 2016	\$1,862,960.00	\$1,862,960.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-04/2016-IR	RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LIMPIEZA.	EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	05 DE ENERO DEL 2016	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$1,795,680.00	\$1,795,680.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-04BIS/2016-IR	RENTA DE CAMION GRUA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	05 DE ABRIL DEL 2016	18 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,879,200.00	\$1,879,200.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-05/2016-IR	PINTURA DE CORDONES.	EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COLONIAS ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	18 DE ABRIL DEL 2016	16 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,675,272.00	\$1,675,272.00	100%	100%

MGNL-PS-SOP-RP-06/2016-IR	PINTURA DE CORDONES.	EN AVE. LINCOLN Y VIALIDADES DE LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	18 DE ABRIL DEL 2016	16 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,790,808.00	\$1,790,808.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-07/2016-IR	DESAZOLVE, DESMONTE Y LIMPIEZA.	EN EL CAUCE DEL ARROYO BALLI 2DA. ETAPA DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	18 DE ABRIL DEL 2016	16 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,774,800.00	\$1,774,800.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-08/2016-IR	CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA CANCHAS.	EN AV. ANILLO PERIFERICO COL. PRIVALIA Y COL. BALCONES EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	22 DE ABRIL DEL 2016	20 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,639,660.00	\$1,639,660.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-09/2016-IR	DESMONTE, LIMPIEZA, RETIRO DE BASURA Y ESCOMBRO.	EN EL ANILLO PERIFÉRICO TRAMO ENTRE COLONIA PASEO DE CAPELLANÍAS Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	22 DE ABRIL DEL 2016	20 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,685,277.00	\$1,685,277.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-10/2016-IR	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.	EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	22 DE ABRIL DEL 2016	20 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,789,010.00	\$1,789,010.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-11/2016-IR	LIMPIEZA DE CANALES Y ARROYOS MUNICIPALES.	EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	22 DE ABRIL DEL 2016	20 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,765,752.00	\$1,765,752.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-12/2016-IR	SANEAMIENTO DEL RIO PESQUERÍA.	EN TRAMOS DE AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	22 DE ABRIL DEL 2016	20 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,774,880.00	\$1,774,880.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-13/2016-IR	MANTENIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE TERRACERIAS.	EN CALLES DE LA COL. SAN JUAN BAUTISTA DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	11 DE MAYO DEL 2016	09 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,855,000.00	\$1,855,000.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-14/2016-IR	NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DE TERRENO MUNICIPAL EN AREA DE TORRES DE ALTA TENSION.	EN CALLE REAL DE MINAS ENTRE CALLE URANIO, CALLE MINERIAS EN VALLE DE LINCOLN EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	11 DE MAYO DEL 2016	09 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,284,300.00	\$1,284,300.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-15/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE TERRACERIAS EN AREA MUNICIPAL BAJO LAS TORRES DE ALTA TENSION.	EN CALLE REAL DE MINAS ENTRE CALLE URANIO, CALLE MINERIAS EN VALLE DE LINCOLN EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	11 DE MAYO DEL 2016	09 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,750,000.00	\$1,750,000.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-16/2016-IR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SET DE JUEGOS INFANTILES EN PLAZAS Y AREAS MUNICIPALES.	EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	11 DE MAYO DEL 2016	09 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,960,980.00	\$1,960,980.00	100%	100%

MGNL-PS-SOP-RP-17/2016-IR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS METÁLICAS EN PLAZAS Y ÁREAS MUNICIPALES.	EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	11 DE MAYO DEL 2016	09 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,961,560.00	\$1,961,560.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-18/2016-IR	LIMPIEZA Y DESMONTE DE ÁREAS MUNICIPALES	EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	11 DE MAYO DEL 2016	09 DE AGOSTO DEL 2016	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-19/2016-IR	RENTA DE CAMIÓN PIPA PARA REPARTO DE AGUA.	EN COLONIAS Y ÁREAS MUNICIPALES DE GARCÍA, N.L.	11 DE MAYO DEL 2016	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$1,858,320.00	\$1,858,499.60	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-20/2016-IR	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA.	EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	11 DE MAYO DEL 2016	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$1,879,200.00	\$1,879,200.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-21/2016-IR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SET DE JUEGOS INFANTILES.	EN PLAZAS Y ÁREAS MUNICIPALES DE GARCÍA, N.L.	20 DE OCTUBRE DEL 2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$1,589,811.32	\$1,589,811.32	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-22/2016-IR	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA.	EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	20 DE OCTUBRE DEL 2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$1,705,200.00	\$0.00	25%	0%
MGNL-PS-SOP-RP-23/2016-IR	RENTA DE CAMIÓN PIPA PARA REPARTO DE AGUA.	EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	20 DE OCTUBRE DEL 2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$1,461,600.00	\$0.00	25%	0%

RECURSOS PROPIOS (RP)

MGNL-SOP-RP-01/2016-AD	REHABILITACIÓN DE CASETAS PARA SEGURIDAD Y REPARACION DE REJILLAS PLUVIALES EN AVENIDAS.	EN FRACC. VALLE LINCOLN 3 ETAPA Y EN AVE. LINCOLN, BLVD. HEBERTO CASTILLO, AVE. PEDRERAS, AVE. 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUAREZ Y MORELOS DE GARCÍA, N.L.	07 DE OCTUBRE DEL 2016	06 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$296,412.36	\$0.00	50%	0%
MGNL-SOP-RP-02/2016-AD	PROTECCIONES EN PUENTES VEHICULARES.	EN CARRETERA INDUSTRIAL Y AVE. BOSQUES DE LAS LOMAS FRACC. LAS LOMAS SEC. BOSQUES DE GARCÍA, N.L.	07 DE OCTUBRE DEL 2016	06 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$222,058.51	\$0.00	50%	0%
MGNL-SOP-RP-01/2016-IR	ADECUACIONES Y REPARACIONES EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.	BLVD. HEBERTO CASTILLO No. 200 COL. PASEO DE LAS MINAS EN GARCÍA, N.L.	05 DE ENERO DEL 2016	20 DE MARZO DEL 2016	\$843,001.46	\$612,434.47	100%	100%
MGNL-SOP-RP-02/2016-IR	REHABILITACION A EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL.	EN COLINAS DEL RIO EN GARCÍA, N.L.	05 DE ENERO DEL 2016	20 DE MARZO DEL 2016	\$823,656.07	\$823,656.07	100%	100%
MGNL-SOP-RP-03/2016-IR	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOBOGAN KEMIKAZE.	EN EL PARQUE ACUATICO EL GENERAL DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	01 DE MARZO DEL 2016	14 DE ABRIL DEL 2016	\$1,264,400.00	\$1,264,400.00	100%	100%
MGNL-SOP-RP-04/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS.	EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GARCÍA, N.L.	20 DE ABRIL DEL 2016	18 DE AGOSTO DEL 2016	\$2,342,417.00	\$2,342,417.00	100%	100%

MGNL-SOP-RP-05/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS.	EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	20 DE ABRIL DEL 2016	18 DE AGOSTO DEL 2016	\$2,403,867.42	\$2,403,867.42	100%	100%
MGNL-SOP-RP-06/2016-IR	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUATICO.	EN COL. VALLE DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	21 DE ABRIL DEL 2016	19 DE AGOSTO DEL 2016	\$2,779,854.25	\$2,505,161.60	100%	90%
MGNL-SOP-RP-07/2016-IR	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AREAS PARA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GARCIA.	EN CALLE GENERAL TREVIÑO No. 100 DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	21 DE ABRIL DEL 2016	19 DE AGOSTO DEL 2016	\$2,091,779.41	\$2,091,779.41	100%	100%
MGNL-SOP-RP-08/2016-IR	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA CAMPO DE BEISBOL EN EL PARQUE ACUÁTICO.	EN COL. VALLE DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	21 DE ABRIL DEL 2016	19 DE AGOSTO DEL 2016	\$2,765,323.00	\$2,765,323.00	100%	100%
MGNL-SOP-RP-09/2016-IR	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL.	EN FRACC. LAS VILLAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	13 DE MAYO DEL 2016	11 DE AGOSTO DEL 2016	\$505,761.87	\$505,761.87	100%	100%
MGNL-SOP-RP-10/2016-IR	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN REPARACIÓN DE CRUCERO DE FERROCARRIL.	CRUCERO DE FERROCARRIL CON CARRETERA INDSUTRIAL, ESTACIÓN DURAZNO MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	13 DE MAYO DEL 2016	13 DE JUNIO DEL 2016	\$564,953.87	\$564,953.87	100%	100%
MGNL-SOP-RP-11/2016-IR	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN CANINA.	EN COL. REAL DE SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	02 DE AGOSTO DEL 2016	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$742,615.01	\$742,615.01	100%	100%
MGNL-SOP-RP-12/2016-IR	BACHEO MENOR.	EN AVENIDAS Y CALLES DE DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$2,743,400.00	\$2,743,400.00	100%	100%
MGNL-SOP-RP-13/2016-IR	MURO DE CONTENCIÓN PARA PARQUE DE BEISBOL.	EN COL. VALLE DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$1,579,836.86	\$997,186.27	63%	63%
MGNL-SOP-RP-14/2016-IR	REPOSICION DE PASTO ARTIFICIAL Y REPARACION DE CANCHAS EN UNIDAD DEPORTIVA BLUE DEMON.	EN CALLE AVE. PERIFERICO COL. BALCONES DE GARCIA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	04 DE OCTUBRE DEL 2016	03 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$2,553,818.65	\$2,534,966.22	100%	100%
MGNL-SOP-RP-15/2016-IR	PAVIMENTACION EN ESTACIONAMIENTO DE CENTRO DE SALUD.	EN COL. NUEVO AMANECER EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	04 DE OCTUBRE DEL 2016	03 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$494,541.44	\$494,541.44	100%	100%
MGNL-SOP-RP-16/2016-IR	ADECUACIONES Y MEJORAS EN EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL.	EN COL. COLINAS DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	07 DE OCTUBRE DEL 2016	06 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$472,454.63	\$0.00	50%	0%
MGNL-SOP-RP-17/2016-IR	ADECUACIONES Y MEJORAS EN CASA DEL AYUNTAMIENTO.	EN BLVD. HEBERTO CASTILLO NO. 200 COL. PASEO DE LAS MINAS EN GARCÍA, N.L.	07 DE OCTUBRE DEL 2016	06 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$396,357.91	\$0.00	50%	0%
MGNL-SOP-RP-18/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE MUROS, BARANDALES Y BANQUETAS.	EN BLVD. HEBERTO CASTILLO, PANTEÓN Y CRUZ ROJA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	07 DE OCTUBRE DEL 2016	06 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$1,555,140.25	\$0.00	50%	0%

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL (FDM)

MGNL-SOP-FDM-01/2016-IR	REHABILITACION A BASE DE BACHEO MENOR.	EN AVENIDAS Y CALLES DEL SECTOR NORTE DE CABECERA MUNICIPAL DE GARCIA, N.L.	09 DE JUNIO DEL 2016	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$2,401,176.80	\$2,401,176.80	100%	100%
MGNL-SOP-FDM-02/2016-IR	REHABILITACION A BASE DE BACHEO MENOR.	EN AVENIDAS Y CALLES DEL SECTOR SUR DE CABECERA MUNICIPAL DE GARCIA, N.L.	09 DE JUNIO DEL 2016	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$2,386,324.16	\$2,366,324.07	100%	100%
MGNL-SOP-FDM-03/2016-IR	REHABILITACION A BASE DE BACHEO MENOR.	EN AVENIDAS Y CALLES DEL SECTOR LINCOLN ORIENTE DE GARCIA, N.L.	09 DE JUNIO DEL 2016	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$2,288,575.60	\$2,288,575.60	100%	100%
MGNL-SOP-FDM-04/2016-IR	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLAZAS.	EN COL. BUGAMBILIAS Y RIBERAS DE CAPELLANIA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$1,996,970.83	\$599,091.25	50%	30%

(FMDRS)

MGNL-SOP-FMDRS-01/2016-IR	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ, SECUNDARIA LIC. GENARO GARZA GARCIA Y SECUNDARIA DR. JUAN DE DIOS TREVIÑO.	EN COL. CENTRO Y COL. AMPLIACION LOS NOGALES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$725,166.29	\$375,355.47	70%	52%
---------------------------	---	--	---------------------------	--------------------------	--------------	--------------	-----	-----

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE VIVIENDA (PIVV)

MGNL-SOP-PIVV-01/2016-CP	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL.	EN DIVERSOS POLÍGONOS DE POBREZA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$7,445,294.94	\$2,974,666.82	45%	40%
--------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------	--------------------------	----------------	----------------	-----	-----

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

MGNL-SOP-FISM-01/2016-IR	AMPLIACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO ADULTO MAYOR	EN COL. LOS NOGALES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	09 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$2,613,412.12	\$2,347,782.11	95%	90%
MGNL-SOP-FISM-02/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	EN COL. URBIVILLA DE GARCIA, N.L.	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	09 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$2,883,687.47	\$1,022,842.81	70%	35%
MGNL-SOP-FISM-03/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	EN COL. PRIVADA LAS VILLAS DE GARCIA, N.L.	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	09 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$2,863,979.13	\$859,193.74	70%	30%
MGNL-PS-SOP-FISM-01/2016-AD	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	EN COL. PRIVADA LAS VILLAS DE GARCIA, N.L.	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$999,680.59	\$999,680.59	100%	100%
MGNL-PS-SOP-FISM-02/2016-AD	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	EN COL. URBIVILLA DE GARCIA, N.L.	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$1,007,897.41	\$503,948.71	70%	50%
MGNL-PS-SOP-FISM-03/2016-AD	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	EN COL. PARAJE SAN JOSE DE GARCIA, N.L.	12 DE OCTUBRE DEL 2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$1,007,750.41	\$503,875.21	70%	50%

MGNL-PS-SOP-FISM-04/2016-AD	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	EN COL. ALAMEDAS DE GARCIA, N.L.	12 DE OCTUBRE DEL 2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$1,006,382.79	\$913,941.53	95%	91%
MGNL-PS-SOP-FISM-05/2016-AD	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO JUVENIL	EN COL. RENACIMIENTO DE GARCIA, N.L.	12 DE OCTUBRE DEL 2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$600,756.59	\$300,378.30	50%	50%
MGNL-PS-SOP-FISM-06/2016-AD	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA MECANICA DE SUELO EN COMEDORES COMUNITARIOS	EN COL. URBIVILLA, PRIVADA LAS VILLAS, PARAJE SAN JOSE Y ALAMEDAS DE GARCIA, N.L.	15 DE JULIO DEL 2016	15 DE AGOSTO DEL 2016	\$69,500.00	\$0.00	100%	0%
MGNL-PS-SOP-FISM-07/2016-AD	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE COMEDORES COMUNITARIOS, ALUMBRADOS PÚBLICOS Y REVESTIMIENTO DE CANAL.	EN COL. URBIVILLA, PRIVADA LAS VILLAS, PARAJE SAN JOSE, ALAMEDAS, AVANCE POPULAR Y LOS NOGALES DE GARCIA, N.L.	15 DE JULIO DEL 2016	15 DE AGOSTO DEL 2016	\$306,588.00	\$0.00	100%	0%
MGNL-SOP-FISM-04/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A VIVIENDAS	EN COL. RENACIMIENTO DE GARCIA, N.L.	18 DE OCTUBRE DEL 2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$828,750.40	\$828,750.40	100%	100%
MGNL-SOP-FISM-05/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	EN COL. PARAJE SAN JOSE DE GARCIA, N.L.	27 DE OCTUBRE DEL 2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$2,870,717.60	\$861,215.28	70%	30%
MGNL-SOP-FISM-06/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	EN COL. ALAMEDAS DE GARCIA, N.L.	18 DE OCTUBRE DEL 2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$2,880,331.39	\$864,099.42	70%	30%
MGNL-SOP-FISM-07/2016-IR	AMPLIACION DEL COMEDOR COMUNITARIO JUVENIL	EN COL. RENACIMIENTO DE GARCIA, N.L.	04 DE OCTUBRE DEL 2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$679,469.19	\$371,808.80	70%	55%
MGNL-SOP-FISM-08/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	EN CALLE EMILIANO ZAPATA COL. AVANCE POPULAR DE GARCÍA, N.L.	04 DE OCTUBRE DEL 2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$992,511.61	\$519,246.63	52%	52%
MGNL-SOP-FISM-09/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	EN AV. NOGAL EN COL. LOS NOGALES DE GARCÍA, N.L.	04 DE OCTUBRE DEL 2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$783,935.64	\$290,389.86	50%	37%
MGNL-SOP-FISM-102016-IR	REVESTIMIENTO DE CANAL	EN COL. URBIVILLA DE GARCIA, N.L.	27 DE OCTUBRE DEL 2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$972,210.33	\$291,663.10	70%	30%

FONDO DE ULTRACRECIMIENTO (FUC)

MGNL-SOP-FUC-01/2016-IR	CONSTRUCCION DE PUENTE.	ANILLO PERIFÉRICO 1 Y ANILLO PERIFÉRICO 2 DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$1,848,627.61	\$554,588.28	70%	30%
MGNL-SOP-FUC-02/2016-IR	CONSTRUCCION DE PUENTE.	ANILLO PERIFÉRICO 3 DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$1,119,332.06	\$335,799.62	70%	30%
MGNL-SOP-FUC-01/2016-CP	AMPLIACIÓN DE AVENIDA.	AVE. ANILLO PERIFÉRICO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	04 DE OCTUBRE DEL 2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$7,022,207.28	\$2,190,059.56	70%	31%