


## MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN




**MVZ PABLO ELIZONDO GARCIA  
DELEGADO FEDERAL  
SEDESOL EN N.L.  
PRESENTE.-**

Por medio de este conducto me permito enviarle el Informe Trimestral Físico-Financiero de las obras que fueron aprobadas a través de los Programas Ramo 33 Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2014. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 30 de Junio del año 2014.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.




ATENTAMENTE  
GARCIA, N.L. A 31 DE JULIO DEL 2014

LIC. JESUS HERNANDEZ MARTINEZ  
Presidente Municipal




10:15  
M. J. V. G.



- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./Federico Vargas Rodríguez / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ C.P. Gilberto Mireles Rivera / Encargado de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Dr. Gustavo Alarcón Martínez / Contralor General/ Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de N.L.
- c.c.p./ Lic. Martha Patricia Hernández Franco / Secretaria de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ C.P. María Guadalupe Preciado Ovalle / Secretaria de Tesorería, Finanzas y Fideicomisos
- c.c.p. Archivo
- JHM/Carmen\*



www.garcia.gob.mx  
Boulevard Heberto Castillo 200  
Col. Paseo de las Minas, García, N.L., 66001  
Tel. 8124 8800





ESTADO: **QUINTANA ROO**  
 MUNICIPIO: **QUINTANA ROO**  
 FONDO: **INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014 (RAMO 53)**

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS (PESOS)  
 PERIODO DEL 01/04/2014 AL 30/06/2014  
 NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

**García**  
 HISTORIA, MARÍA Y DORTUISA • 2012-2015  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 05 AGO 2014  
 UNIDAD: MUNICIPIO  
 MES: AGOSTO  
 AÑO: 2014

PROGRAMA	SUB PROGRAMAS	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO Y FIRMADO		FECHA DE FIRMADO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJECUTA			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS APROBADAS Y LOGRADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES	
					FIN %	FIS %		GENERAL	ESTATAL	MUN. PART.	TOTAL	GENERAL	ESTATAL					MUN. PART.
RECONSTRUCCION SOCIAL	NA	15-1	CONSTRUCCION DE RECONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE RECONSTRUCCION	QUINTANA ROO, RECONSTRUCCION	0%	0%	01/07/2014	3,417,267.00	3,417,267.00					1390				
RECONSTRUCCION SOCIAL	NA	15-2	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE RECONSTRUCCION	QUINTANA ROO, RECONSTRUCCION	0%	0%	01/07/2014	700,000.00	700,000.00					1				
RECONSTRUCCION SOCIAL	NA	15-3	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE RECONSTRUCCION	QUINTANA ROO, AVIATECA	0%	0%	01/07/2014	3,417,267.00	3,417,267.00					1390				
RECONSTRUCCION SOCIAL	NA	15-4	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE RECONSTRUCCION	QUINTANA ROO, AVIATECA	0%	0%	01/07/2014	700,000.00	700,000.00					1				
RECONSTRUCCION SOCIAL	NA	15-5	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE RECONSTRUCCION	QUINTANA ROO, LOS NOGALES	0%	0%	01/07/2014	3,417,267.00	3,417,267.00					1390				
RECONSTRUCCION SOCIAL	NA	15-6	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE RECONSTRUCCION	QUINTANA ROO, LOS NOGALES	0%	0%	01/07/2014	700,000.00	700,000.00					1				
RECONSTRUCCION SOCIAL	NA	15-7	RECONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE RECONSTRUCCION	QUINTANA ROO, CENTRO	100%	100%	01/07/2014	110,000.00	110,000.00					1				
RECONSTRUCCION SOCIAL	NA	15-8	RECONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE RECONSTRUCCION	QUINTANA ROO, SECTOR 6	100%	100%	01/07/2014	120,000.00	120,000.00					1				
RECONSTRUCCION SOCIAL	NA	15-9	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE RECONSTRUCCION	QUINTANA ROO, SECTOR 6	100%	100%	01/07/2014	80,000.00	80,000.00					1				
RECONSTRUCCION SOCIAL	NA	15-10	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE RECONSTRUCCION	QUINTANA ROO, SECTOR 6	100%	100%	01/07/2014	70,000.00	70,000.00					1				
RECONSTRUCCION SOCIAL	NA	15-11	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE RECONSTRUCCION	QUINTANA ROO, LOS NOGALES	0%	0%	01/07/2014	2,880,000.00	2,880,000.00					400				
RECONSTRUCCION SOCIAL	NA	15-12	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE RECONSTRUCCION	QUINTANA ROO, LOS NOGALES	0%	0%	01/07/2014	200,000.00	200,000.00					1				
RECONSTRUCCION SOCIAL	NA	15-13	RECONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE RECONSTRUCCION	QUINTANA ROO, EL CENTRO	100%	100%	01/07/2014	600,000.00	600,000.00					30				
RECONSTRUCCION SOCIAL	NA	15-14	RECONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE RECONSTRUCCION	QUINTANA ROO, AVIATECA	0%	0%	01/07/2014	1,380,000.00	1,380,000.00					600				
RECONSTRUCCION SOCIAL	NA	15-15	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE RECONSTRUCCION	QUINTANA ROO, AVIATECA	0%	0%	01/07/2014	160,000.00	160,000.00					1				
RECONSTRUCCION SOCIAL	NA	15-16	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE RECONSTRUCCION	QUINTANA ROO, BARRIO ZARATE	100%	100%	01/07/2014	270,000.00	270,000.00					1				
RECONSTRUCCION SOCIAL	NA	15-17	PROGRAMA RECONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE RECONSTRUCCION	QUINTANA ROO	0%	0%	01/07/2014	411,786.70	411,786.70					44				
RECONSTRUCCION SOCIAL	NA	15-18	PROGRAMA RECONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE RECONSTRUCCION	QUINTANA ROO	0%	0%	01/07/2014	617,884.85	617,884.85					30				
TOTAL DE LA OBRA								20,699,230.00	20,699,230.00									
SUBTOTAL								20,699,230.00	20,699,230.00									
TOTAL								20,699,230.00	20,699,230.00									

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 05 AGO 2014  
**REPORTE**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON  
 15 AGO 2014  
**REPORTE**  
 CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LC. JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE QUINTANA ROO

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 ADMINISTRACION 2012 - 2015  
**García**

SEDESOL  
 DELEGACION NUEVO LEON  
 05 AGO 2014  
**REPORTE**  
 DELEGACION

ASISTENTE  
 05 AGO 2014  
 R. GARCIA  
 CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONSEJO DEL ESTADO  
 DEPARTAMENTO DE MONTERREY Y NUEVO LEON  
 05 AGO 2014  
**REPORTE**